

Přehled čerpání účelového investičního příspěvku 2017
část II. - stavby

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
číslo organizace: 130 801

k UR 11/2R/2016

Kč

| název | plán | upravený plán | poznámka | termín vyúčtování |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| stavební investice | | | | |
| příprava staveb | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | předpokládaný termín vyčerpání do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce opěrné zdi III/26223 Horní Habartice | 7 200 000,00 | 0,00 | akce se nebude z ÚIP realizovat - vzhledem k charakteru prováděných prací se jedná o opravu - akce byla realizována v 2017 jako oprava z prostředků SÚS | |
| rekonstrukce mostního objektu 25855-2 - III/25855 Huntířov | 3 000 000,00 | 5 200 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 2656 - 4 - III/2656 Staré Křečany | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 21910 - 1 - III/21910 Loučná | 4 000 000,00 | 2 800 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 21910 - 2 - III/21910 Loučná | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 22320 - 1 - III/22320 Výsluní | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 22318 - 2 - III/22318 Pruněfov | 5 000 000,00 | 6 300 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 26117 - 2 - III/26117 Malečov | 5 000 000,00 | 6 800 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 26015 - 2 - III/26015 Vinné | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 30.6.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 2604 - 1 - III/2604 Robeč | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 30.6.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 221 - 010 - III/221 Blšany | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 30.6.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 2218 - 3 - III/2218 Cárka | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 30.6.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 2396 - 1 - III/2396 Strádonice | 8 000 000,00 | 7 100 000,00 | předpokládaný termín dokončení do cca 30.6.2019 | do 30.9.2019 |
| sanace svahu III/26035 Černná | 5 000 000,00 | 0,00 | vzhledem k charakteru prováděných prací se nejedná o investici, ale o opravu | převod do VÚ 2018 |
| sanace opěrné zdi III/2484 Telnice | 8 000 000,00 | 0,00 | akce se nebude realizovat - není PD a nejsou vypoznamky | |
| rekonstrukce mostního objektu 25841 - 2 - III/25841 Kojetice | 4 800 000,00 | 5 900 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 260 - 018 - III/260 Leština | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | předpokládaný termín dokončení do cca 30.6.2019 | do 30.9.2019 |
| rekonstrukce mostního objektu 25832 - 1 - III/25832 Řehlovice | 1 000 000,00 | 0,00 | akce nebude realizována | |
| rekonstrukce mostního objektu 25832 - 2 - III/25832 Habrovany | 1 000 000,00 | 0,00 | akce nebude realizována | |
| rekonstrukce mostního objektu 25337 - 2 - III/25337 Úpořiny | 5 000 000,00 | 0,00 | akce nebude realizována | |
| rekonstrukce opěrné zdi III/26322 Česká Kamenice | 9 000 000,00 | 0,00 | akce nebude realizována | |
| rekonstrukce svahu III/25314 Svinčice - Liběšice | 5 000 000,00 | 0,00 | vzhledem k charakteru prováděných prací se nejedná o investici, ale o opravu | převod do VÚ 2018 |
| rekonstrukce mostu 2524-2 Březenc | 2 000 000,00 | 4 900 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostu 255-010 Nemilkov | 2 000 000,00 | 6 800 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostu 0138-2 Litvínov | 2 700 000,00 | 7 100 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostu 21910-2 Loučná | 2 800 000,00 | 0,00 | akce nebude realizována | |
| rekonstrukce mostu 21912-2 Kovářská | 4 500 000,00 | 0,00 | akce nebude realizována | |
| rekonstrukce mostu 2543-1 Janov | 2 500 000,00 | 6 300 000,00 | předpokládaný termín dokončení do cca 30.6.2019 | do 30.9.2019 |
| rekonstrukce mostu 22320-2 Výsluní | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| rekonstrukce mostu 2564-1 Mariánské Radčice | 4 000 000,00 | 0,00 | akce nebude realizována | |
| rekonstrukce opěrné zdi III/2609 Lužec | 6 000 000,00 | 0,00 | vzhledem k charakteru prováděných prací se nejedná o investici, ale o opravu | převod do VÚ 2018 |
| hala na posypový materiál - nová Černovice CV | 7 200 000,00 | 7 100 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| reko správní budovy Litoměřice | 7 200 000,00 | 8 600 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| reko objektů dílen Litoměřice | 11 000 000,00 | 8 400 000,00 | předpokládaný termín dokončení do 31.12.2018 | do 31.1.2019 |
| stavební investice celkem | 165 400 000,00 | 126 500 000,00 | Účelový investiční příspěvek 2017 - po změně | |
| investiční účelový příspěvek 2017 původní | 165 400 000,00 | 165 400 000,00 | původní | |
| rozdíly | 0,00 | 38 900 000,00 | Účelový příspěvek na velkou údržbu 2018 - po změně | |

Účelový investiční příspěvek 2017 bude po úpravě činit:

126 500 000

z toho:

Jednotlivé akce jsou rozpracované, u většiny z nich se předpokládá termín dokončení do 31.12.2018. Ve vazbě na termín ukončení prací a na zpracování podkladů pro vyúčtování, žádáme o prodloužení termínu **do 31.1.2019** 111 100 tis. Kč

Jednotlivé akce jsou rozpracované, u většiny z nich se předpokládá termín dokončení v 6/2019. Ve vazbě na termín ukončení prací a na zpracování podkladů pro vyúčtování, žádáme o prodloužení termínu vyúčtování **do 30.9.2019**. 15 400 tis. Kč

Převod na účelový příspěvek na velkou údržbu 2018 bude po úpravě činit:

38 900 000

z toho:

Tyto akce byly původně zahrnuty do plánu jako rekonstrukce. Z charakteru skutečně prováděných prací se však jedná o opravy. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků v celkové výši **17 700 tis. Kč**, na tyto akce, do příspěvku na velkou údržbu 2018, kde termín vyúčtování je stanoven na 31.1.2019.

Jedná se o tyto akce:

- sanace svahu III/26035 Černná 9 300 tis. Kč
- sanace svahu III/25314 Svinčice - Liběšice 5 000 tis. Kč
- oprava opěrné zdi III/2609 Lužec 3 400 tis. Kč

Tyto akce se nebudou realizovat. U některých nelze zahájit jejich realizaci z důvodu nevyřádaných majetko - právních vztahů, chybí projektová dokumentace.

Některé akce byly zahrnuty do plánu velké údržby 2018, jelikož z PD vyplynulo, že se bude jednat o opravu nikoliv o rekonstrukci.

Část finančních prostředků byla použita k navýšení upraveného rozpočtu u některých staveb.

Zbývající částku ve výši 21 200 tis. Kč žádáme převést do příspěvku na velkou údržbu 2018, a budou z ní provedeny opravy živých povrchů. Seznam akcí je uveden v příloze.

Zpracovala: Srdínková Andrea, Holovská Lenka
18.06.2018