

Přehled čerpání účelového investičního příspěvku 2017
část II. - stavbyOrganizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
číslo organizace: 130 801

K UR 11/2R/2016

Kč

název	plán	upravený plán	poznámka	termín vyúčtování
stavební investice				
příprava staveb	15 000 000,00	15 000 000,00	předpokládáný termín vyčerpání do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce opěrné zdi III/26223 Horní Habartice	7 200 000,00	0,00	akce se nebude z ÚIP realizovat - vzhledem k charakteru prováděných prací se jedná o opravu - akce byla realizována v 2017 jako oprava z prostředků SÚS	
rekonstrukce mostního objektu 25855-2 - III/25855 Huntířov	3 000 000,00	5 200 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 2656 - 4 - III/2656 Staré Křečany	2 500 000,00	2 900 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 1 - III/21910 Loučná	4 000 000,00	2 800 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 2 - III/21910 Loučná	4 000 000,00	4 000 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 22320 - 1 - III/22320 Výsluní	3 000 000,00	1 000 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 22318 - 2 - III/22318 Pruněfov	5 000 000,00	6 300 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 26117 - 2 - III/26117 Malečov	5 000 000,00	6 800 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 26015 - 2 - III/26015 Vinné	5 000 000,00	7 000 000,00	předpokládáný termín dokončení do 30.6.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 2604 - 1 - III/2604 Robeč	4 000 000,00	4 000 000,00	předpokládáný termín dokončení do 30.6.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 221 - 010 - III/221 Blšany	2 000 000,00	2 800 000,00	předpokládáný termín dokončení do 30.6.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 2218 - 3 - III/2218 Cárka	3 000 000,00	2 500 000,00	předpokládáný termín dokončení do 30.6.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 2396 - 1 - III/2396 Strádonice	8 000 000,00	7 100 000,00	předpokládáný termín dokončení do cca 30.6.2019	do 30.9.2019
sanace svahu III/26035 Černná	5 000 000,00	0,00	vzhledem k charakteru prováděných prací se nejedná o investici, ale o opravu	převod do VÚ 2018
sanace opěrné zdi III/2484 Telnice	8 000 000,00	0,00	akce se nebude realizovat - není PD a nejsou vypoznamky	
rekonstrukce mostního objektu 25841 - 2 - III/25841 Kojetice	4 800 000,00	5 900 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostního objektu 260 - 018 - III/260 Leština	2 000 000,00	2 000 000,00	předpokládáný termín dokončení do cca 30.6.2019	do 30.9.2019
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 1 - III/25832 Řehlovice	1 000 000,00	0,00	akce nebude realizována	
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 2 - III/25832 Habrovany	1 000 000,00	0,00	akce nebude realizována	
rekonstrukce mostního objektu 25337 - 2 - III/25337 Úpořiny	5 000 000,00	0,00	akce nebude realizována	
rekonstrukce opěrné zdi III/26322 Česká Kamenice	9 000 000,00	0,00	akce nebude realizována	
rekonstrukce svahu III/25314 Svinčice - Liběšice	5 000 000,00	0,00	vzhledem k charakteru prováděných prací se nejedná o investici, ale o opravu	převod do VÚ 2018
rekonstrukce mostu 2524-2 Březenc	2 000 000,00	4 900 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostu 255-010 Nemilkov	2 000 000,00	6 800 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostu 0138-2 Litvínov	2 700 000,00	7 100 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostu 21910-2 Loučná	2 800 000,00	0,00	akce nebude realizována	
rekonstrukce mostu 21912-2 Kovářská	4 500 000,00	0,00	akce nebude realizována	
rekonstrukce mostu 2543-1 Janov	2 500 000,00	6 300 000,00	předpokládáný termín dokončení do cca 30.6.2019	do 30.9.2019
rekonstrukce mostu 22320-2 Výsluní	2 000 000,00	2 000 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
rekonstrukce mostu 2564-1 Mariánské Radčice	4 000 000,00	0,00	akce nebude realizována	
rekonstrukce opěrné zdi III/2609 Lužec	6 000 000,00	0,00	vzhledem k charakteru prováděných prací se nejedná o investici, ale o opravu	převod do VÚ 2018
hala na posypový materiál - nová Černovice CV	7 200 000,00	7 100 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
reko správní budovy Litoměřice	7 200 000,00	8 600 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
reko objektů dílen Litoměřice	11 000 000,00	8 400 000,00	předpokládáný termín dokončení do 31.12.2018	do 31.1.2019
stavební investice celkem	165 400 000,00	126 500 000,00	Účelový investiční příspěvek 2017 - po změně	
investiční účelový příspěvek 2017 původní	165 400 000,00	165 400 000,00	původní	
rozdíly	0,00	38 900 000,00	Účelový příspěvek na velkou údržbu 2018 - po změně	

Účelový investiční příspěvek 2017 bude po úpravě činit:**126 500 000**

z toho:

Jednotlivé akce jsou rozpracované, u většiny z nich se předpokládá termín dokončení do 31.12.2018. Ve vazbě na termín ukončení prací a na zpracování podkladů pro vyúčtování, žádáme o prodloužení termínu **do 31.1.2019** 111 100 tis. Kč

Jednotlivé akce jsou rozpracované, u většiny z nich se předpokládá termín dokončení v 6/2019. Ve vazbě na termín ukončení prací a na zpracování podkladů pro vyúčtování, žádáme o prodloužení termínu vyúčtování **do 30.9.2019**. 15 400 tis. Kč

Převod na účelový příspěvek na velkou údržbu 2018 bude po úpravě činit:**38 900 000**

z toho:

Tyto akce byly původně zahrnuty do plánu jako rekonstrukce. Z charakteru skutečně prováděných prací se však jedná o opravy. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků v celkové výši **17 700 tis. Kč**, na tyto akce, do příspěvku na velkou údržbu 2018, kde termín vyúčtování je stanoven na 31.1.2019.

Jedná se o tyto akce:

- sanace svahu III/26035 Černná 9 300 tis. Kč
 - sanace svahu III/25314 Svinčice - Liběšice 5 000 tis. Kč
 - oprava opěrné zdi III/2609 Lužec 3 400 tis. Kč

Tyto akce se nebudou realizovat. U některých nelze zahájit jejich realizaci z důvodu nevyřádaných majetko - právních vztahů, chybí projektová dokumentace.

Některé akce byly zahrnuty do plánu velké údržby 2018, jelikož z PD vyplynulo, že se bude jednat o opravu nikoliv o rekonstrukci.

Část finančních prostředků byla použita k navýšení upraveného rozpočtu u některých staveb.

Zbývající částka ve výši 21 200 tis. Kč, žádáme převést do příspěvku na velkou údržbu 2018, a budou z ní provedeny opravy živních povrchů. Seznam akcí je uveden v příloze.

Zpracovala: Srdínková Andrea, Holovská Lenka
18.06.2018