

# OBEC KOŠTICE

Košnice 26, 439 21 Košnice

---

Košnice dne 17.4.2023

Ústecký kraj  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

-----  
Č.j.:KUUK/004656/2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce

Název projektu: „Košnice, Želevice – kanalizace a ČOV“  
Investor (žadatel): Obec Košnice  
Smlouva č. 22/SML0142/SoPD/ZPZ

Obec Košnice žádala jako příjemce podpory v rámci výzvy č.8/2018 Národního programu Životní prostředí o prodloužení termínů ukončení realizace výše uvedené akce a termínu předložení podkladů k ZVA, neboť došlo k posunu začátku termínu zkušebního provozu ČOV, který se povoluje na dobu jednoho roku a následnému posunutí kolaudace.

Vzhledem k tomu, že závazným ukazatelem dle čl.II. odst. 7 výše uvedené smlouvy je předávací protokol o převzetí dokončené stavby a kolaudační souhlas stavby, žádám o prodloužení termínu v čl.II odst. 3 této smlouvy do 31.5.2024.

**Aktuální termíny:**

Termín ukončení stavebních a montážních prací:	30.4.2023
Termín ukončení realizace akce (vydání kolaudačního souhlasu)	31.7.2023
Předložení podkladů k ZVA	31.10.2023

**Nové termíny:**

Termín ukončení stavebních a montážních prací:	30.4.2023
Termín ukončení realizace akce (vydání kolaudačního souhlasu)	31.1.2024
Předložení podkladů k ZVA	31.3.2024

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Mgr. Vladimír Jaroš  
starosta obce Košnice