

# Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje  
22. 4. 2024

# Obsah

- Opatření společnosti po 19. 2. 2024
- Dotace
- Ekonomická data
- Realizace významných staveb Krajské zdravotní, a.s.
- Rumburská nemocnice – stav investic
- KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o.

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 – I.

- Dne 19. 2. 2024 představenstvo společnosti odvolalo generálního ředitele z funkce generálního ředitele.
- Dále představenstvo společnosti 19. 2. 2024 uložilo úkoly směřující k ukončení pracovního poměru pověřeného obchodního náměstka Ing. Vorala, se kterým byl následně ukončen pracovní poměr dohodou.
- Výkonem funkce generálního ředitele byla pověřena MUDr. Taťána Soharová, jejíž zmocnění se stalo účinné ke dni 23. 2. 2024 (po řádném doručení odvolání z funkce MUDr. Malému).

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 – II.

- Pověření MUDr. Taťány Soharové bylo oproti MUDr. Malému zúženo. Došlo ke snížením obecného limitu „pro rozhodování o všech záležitostech, kdy hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 2 000 000,- Kč bez DPH“ (dosud byl limit nastaven na úrovni 5 mil. Kč), dále došlo i ke snížení speciálních limitů u projektových/dotačních záležitostech a schvalování stavebních zakázek.

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 – III.

Následně představenstvo společnosti přijalo řadu opatření, z nejvýznamnějších lze uvést:

- úkol rozšířit činnost interního auditu na kontrolu vnitřního kontrolního systému nastaveného pro procesy ekonomického řízení a výkaznictví společnosti
- provedení procesního a personálního auditu na úseku řízení obchodu, úseku řízení lidských zdrojů a odboru veřejných zakázek – zde je nutné zdůraznit, že od 15. 3. 2024 byl zmocněn k výkonu funkce obchodního náměstka Mgr. Jiří Šimon, dále je nutné zdůraznit, že došlo na obchodním úseku k ukončení některých dohod o provedení práce/pracovního činnosti s důrazem na to, aby byly uzavírány pracovní poměry

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 – IV.

- provedení kontroly vybraných veřejných zakázek s ohledem na seznam zakázek prověřovaných NCOZ
- provedení kontroly uzavřených smluv s ohledem na seznam zakázek prověřovaných NCOZ
- zrušení zadávacího řízení s názvem „Komunikační a marketingová agentura pro Krajskou zdravotní, a.s.“
- zanalyzování zadávacího řízení s názvem „Nakládání s odpady pro Krajskou zdravotní, a.s.“ a úkol připravit nové zadávací řízení pro veřejnou zakázku na nakládání s odpady

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 –V.

- zrušení zadávacího řízení s názvem „Modernizace a rozšíření centrální sterilizace (CS I) v pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektový a inženýrský servis“ a připravení nového zadávacího řízení
- provedení revize splatností a sankčních ustanovení používaných ve smlouvách
- upravení vzorů vybraných pracovněprávních dokumentů
- uložení úkolů týkajících se rozsahu materiálů předkládaných představenstvu společnosti



# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 –VI.

- provedení inventury veškerých dodávek z dotačního titulu REACT-EU zahrnující fyzickou kontrolu dodávek přístrojů (ověřující že dodávky proběhly), s důrazem na vybrané veřejné zakázky dle prověřování NCOZ – kontrola u 98. a 99. výzvy byla provedena ve vztahu k přístrojové technice i ze strany CRR v Litoměřicích, Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem a Rumburku, a to vždy se závěrem „bez zjištění“
- provedení kontroly vybraných veřejných zakázek z pohledu dodržení smluvních podmínek, zejména případného uplatnění smluvních pokut
- prověření a optimalizování systému nákupu kloubních a kolenních náhrad

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 –VII.

- povinnost předložit představenstvu v koncesním řízení „Koncese na výstavbu parkovacího domu v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. včetně správy systému parkování – opakované zadání“ k odsouhlasení rozhodnutí o výběru dodavatele, a to před výběrem dodavatele

# Dotace



## PŘEHLED ČERPÁNÍ PROJEKTŮ IROP/REACT-EU

OZ	Zdroj	Název projektu	Celková částka přiznané dotace	Proplaceno	Zažádáno o proplacení	z toho		Nedočerpáno	Dosavadní krácení dotace 10 %	Předpokládané krácení dotace 10 % za poslední etapu
						Pozastavené proplácení ze strany CRR/MMR	finální předpoklad proplacené dotace			
MNUL	REACT98	Nový pavilon s operačními sály, oddělením JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem	500 000 000,00	297 851 525,01	152 138 474,99	0,00	152 138 474,99	0,00	33 105 725,00	16 904 275,00
DC	REACT98	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín	150 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	14 999 999,99	0,00
CV	REACT98	Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov	150 000 000,00	114 953 963,23	20 046 036,75	0,00	20 046 036,75	0,00	12 772 662,60	2 227 337,42
TP	REACT98	Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice	139 988 788,93	81 608 684,45	58 380 104,47	1 238 614,08	57 141 490,39	0,01	0,00	0,00
RB	REACT98	Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk	150 000 000,00	29 995 849,27	107 190 673,27	46 765 834,32	60 424 838,95	12 813 477,46	0,00	0,00
MO	REACT98	Přístrojové vybavení nemocnice Most	136 767 000,00	43 914 026,80	92 591 577,52	48 229 582,61	44 361 994,91	258 186,76	3 208,92	0,00
LT	REACT98	Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice	146 440 180,00	48 776 438,63	95 641 187,93	40 816 719,18	54 824 468,75	2 022 553,44	0,00	0,00
MNUL	REACT99	Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra MNÚL-CV	104 557 495,00	53 860 118,00	48 466 424,19	16 719 780,00	31 746 644,19	2 230 952,81	0,00	0,00
MNUL	REACT100	Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MNÚL	41 865 063,10	7 805 633,01	31 150 724,29	0,00	31 150 724,29	2 908 705,80	0,00	0,00
TP	REACT102	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Teplice	969 218,60	659 537,51	0,00	0,00	0,00	309 681,09	0,00	0,00
LT	REACT102	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Litoměřice	1 095 930,50	1 031 452,24	0,00	0,00	0,00	64 478,26	0,00	0,00
MO	REACT102	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Most	1 481 449,20	875 198,69	0,00	0,00	0,00	606 250,51	0,00	0,00
			1 523 165 125,33	816 332 426,84	605 605 203,41	153 770 530,19	451 834 673,22	21 214 286,15	60 881 596,51	19 131 612,42

# PŘEHLED AKTIVNÍCH PROJEKTŮ

## - realizované projekty

Název projektu	Zdroj	Stav projektu - statut	Rozpočet projektu	Dotace (% zdroj)	Konec realizace
Nový in vitro model pro studium patogeneze a léčby hypertrofických jizev vytvořený metodou tkáňového inženýrství	MZ ČR (AZV)	realizace	1 498 000,00 Kč	100%	31.12.2025
Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneurysmat	MZ ČR (AZV)	realizace	1 434 800,00 Kč	100%	31.12.2025
Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchy	MZ ČR (AZV)	realizace	1 276 000,00 Kč	65%	31.12.2024
Rezidenční místa - projekt č. 1,2,3,4	MZ ČR	realizace	průběžně se mění	100%	průběžně
Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov	IROP/REACT-EU - 98. výzva	realizace	833 862 444,36 150 000 000,00 ZV	100%	15.11.2024
Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem	IROP/REACT-EU - 98. výzva	realizace	1 397 493 297,69 Kč 500 000 000,00 ZV	100%	15.11.2024
Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice	IROP/REACT-EU - 98. výzva	realizace	149 948 788,12 Kč 139 988 788,93 ZV z toho přístroje 41 250 000 Kč	100%	30.06.2024
Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín	IROP/REACT-EU - 98. výzva	realizace	784 406 795,05 Kč 150 000 000,00 ZV	100%	15.11.2024
Program substituční léčby závislých na opioidech 2024	Úřad vlády ČR	realizace	800 000,00 Kč	90%	31.12.2024
Obnova a doplnění vybavení pracoviště následné péče v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	IROP 31. výzva 2021-2027	realizace	40 227 714,33 Kč	85%	30.06.2026
Glioblastomové exosomy obsahující galektiny: biomarkery a terapeutický cíl pro nové glykokonjugáty	MZ ČR (AZV)	realizace	2 270 000,00 Kč	100%	31.12.2026
Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3	IROP II 3. výzva	realizace	49 999 998,97 Kč	85%	31.12.2024
Město Teplice - porodní vany, závěsné porodní systémy	Statutární město Teplice	realizace	1 600 000,00 Kč	100%	31.12.2024
Dotace Města Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice, o.z. (20 mil. Kč)	Město Litoměřice	realizace	20 000 000,00 Kč	100%	30.06.2024
Modernizace porodního sálu nemocnice Litoměřice (9 mil. Kč)	Ústecký kraj/Město Litoměřice	realizace	9 000 000,00 Kč	100%	31.12.2025
Zázemí pro zajištění přirozeného porodu v Centru porodní asistence - Porodnice Litoměřice	Nadace ČEZ	realizace	310 000,00 Kč	100%	říjen 2024
Klimatizace operačního sálu – oční oddělení Nemocnice Teplice, o.z.	Nadace ČEZ	realizace	90 000,00 Kč	100%	22.10.2024
Krajské centrum dětské podpůrné a paliativní péče při KZ a.s. - podpora týmu	Nadační fond rodiny Vlčkových 2023	realizace	1 050 480,00 Kč	100%	31.03.2025

# PŘEHLED AKTIVNÍCH PROJEKTŮ

## – podané žádosti či projekty v přípravě

Název projektu	Zdroj	Stav projektu - statut	Rozpočet projektu	Dotace (% zdroj)
MATBIOMED	OP JAK	podána žádost	cca 5 mil. Kč	95%
DIGITECH	OP JAK	podána žádost	cca 7 mil. Kč	95%
MEDITECH	OP JAK	podána žádost	cca 16 mil. Kč	95%
Komplexní úsporný projekt vč.využití metody EPC - Most (vychází z analýzy EPC v rámci EFEKT - MPO) 1 žádost	OP ŽP 37. výzva	podána žádost 29.2.2024	bude se odvíjet od výběru budov + paušální náklady	cca 50 - 60 %
Komplexní úsporný projekt vč.využití metody EPC - Teplice (vychází z analýzy EPC v rámci EFEKT - MPO) 6 žádostí	OP ŽP 37. výzva	podána žádost 29.2.2024	bude se odvíjet od výběru budov + paušální náklady	cca 50 - 60 %
Komplexní úsporný projekt vč.využití metody EPC - Děčín (vychází z analýzy EPC v rámci EFEKT - MPO) 2 žádosti	OP ŽP 37. výzva	podána žádost 29.2.2024	bude se odvíjet od výběru budov + paušální náklady	cca 50 - 60 %
Obnova a inovace pro rozvoj vysoce specializované onkologické péče a personalizované medicíny v rámci KOC	NPO 8. výzva	podána žádost - s hodnocením vyhověl	147 900 000,00 Kč bez DPH	100% bez DPH
PŘESTAVBA PROSTOR PRO NEUROREHABILITACI A REVITALIZACE AKUTNÍ REHABILITACE	NPO 7. výzva	podána žádost	49 500 000,00 Kč	100 % bez DPH
Preventivní screeningový program - kolorektální karcinom, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.	NPO 11. výzva (MZČR)	příprava žádosti	2 000 000,00 Kč bez DPH	100% bez DPH
Preventivní screeningový program - kolorektální karcinom, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o.z.	NPO 11. výzva (MZČR)	příprava žádosti	2 000 000,00 Kč bez DPH	100% bez DPH
Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí 2024	Ústecký kraj	příprava žádosti	340 000,00 Kč	70%
Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2024	Ústecký kraj	příprava žádosti	900 000,00 Kč	70%
Mapování heterogeneity nádorů a změn v okolní sliznici u kolorektálních nádorů (25-16492S)	GA ČR 2025	příprava žádosti	1 120 000,00 Kč	100%
Budování dětských skupin (v plánu Nemocnice Chomutov, Nemocnice Litoměřice - po vlastní ose)	NPO - 45. výzva (MPSV)	zahájení přípravných prací pro přípravu žádosti	25 000 000,00 Kč	100% (bez DPH)
Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení	IROP 91. výzva	výzva cca 04/2024 (PD bude hotová v 05/2024)		
Vznik a modernizace urgentních příjmů	IROP 103. výzva	výzva 06/2024 - 07/2025		

# PŘEHLED AKTIVNÍCH PROJEKTŮ

## – projekty v udržitelnosti

Název projektu	Zdroj	Stav projektu - statut	Rozpočet projektu	Dotace (% zdroj)	Konec realizace	Konec udržitelnosti
Přístrojové vybavení nemocnice Most	IROP/REACT-EU - 98. výzva		136 767 000,00 Kč	100%	31.12.2023	
Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice	IROP/REACT-EU - 98. výzva		146 440 180,00 Kč	100%	31.12.2023	
POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO URGENTNÍ PRACOVNÍSTĚ 2. TYPU RUMBURK	IROP/REACT-EU - 98. výzva		189 676 500,00 Kč 150 000 000 ZV	100%	31.12.2023	
Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem	IROP/REACT-EU - 99. výzva		149367850 104 557 495 ZV	70%	31.12.2023	
Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem	IROP/REACT-EU - 100. výzva		59 807 233,00 Kč	70%	31.12.2023	
Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Teplice, o.z.	IROP/REACT-EU - 102. výzva		1 384 598,00 způsobilé výdaje	70%	31.12.2023	
Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Most, o.z.	IROP/REACT-EU - 102. výzva	udržitelnost	2 116 356,00 způsobilé výdaje	70%	31.12.2023	21.03.2029
Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Litoměřice, o.z.	IROP/REACT-EU - 102. výzva	udržitelnost	1 565 615,00 způsobilé výdaje	70%	31.12.2023	20.03.2029
Podpůrný a paliativní tým Masarykovy nemocnice	MZ ČR	udržitelnost	3 966 270,00 Kč	100%	28.02.2021	31.01.2027
Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Děčín, o.z.	IROP 31. výzva	udržitelnost	98 630 000,00 Kč	85%	31.07.2022	21.10.2027
Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Most, o.z.	IROP 31. výzva	udržitelnost	99 000 000,00 Kč	85%	31.07.2022	30.11.2027
Zvýšení kvality návazné péče . Nemocnice Chomutov	IROP 31 výzva	udržitelnost	98 940 000,00 Kč	85%	31.07.2022	09.03.2028
Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Teplice, o.z.	IROP 31. výzva	udržitelnost	98 955 000,00 Kč	85%	31.08.2021	12.12.2026
Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích	IROP 31. výzva	udržitelnost	98 890 860,00 Kč	85%	30.04.2021	26.08.2026
Vysoce specializovaná péče v oblasti Perinatologie v MO	IROP 5. výzva	udržitelnost	70 000 000,00 Kč	85%	30.04.2020	08.10.2025
Vysoce specializovaná péče v oblasti Perinatologie v MNUL	IROP 5. výzva	udržitelnost	70 000 000,00 Kč	85%	31.03.2020	04.02.2026

# PŘEHLED AKTIVNÍCH PROJEKTŮ

## – projekty v udržitelnosti


Název projektu	Zdroj	Stav projektu - statut	Rozpočet projektu	Dotace (% zdroj)	Konec realizace	Konec udržitelnosti
Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Litoměřice, a.s.	IROP 10. výzva	udržitelnost	14 975 744,00 Kč	85%	30.01.2020	15.04.2025
Modernizace provozního informačního systému Nemocnice Litoměřice, a.s.	IROP 28. výzva	udržitelnost	14 936 190,00 Kč	85%	15.08.2019	10.12.2024
Vysoce specializovaná péče v oblasti Onkogynekologie MNUL	IROP 5. výzva	udržitelnost	60 000 000,00 Kč	85%	30.06.2019	12.05.2026
Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb eHealth	IROP 26. Výzva	udržitelnost	11 667 110,00 Kč	100%	31.01.2019	12.04.2024
Masarykova nemocnice Ústí n. L. - pořízení funkčního elektrického neurostimulátoru pro Rehabilitační oddělení	MZ ČR	udržitelnost	375 000,00 Kč	80%	31.12.2018	31.12.2023
Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	IROP 31. výzva	udržitelnost	98 950 000,00 Kč	85%	31.08.2018	04.12.2024
Zvýšení kvality psychiatrické péče Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	IROP 54. výzva	udržitelnost	14 750 000,00 Kč	100%	09.05.2023	28.09.2028
Zvýšení kvality psychiatrické péče - Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“	IROP 75.výzva	udržitelnost	36 890 000,00 Kč	85%	31.03.2023	25.08.2028



# Ekonomická data


# Ekonomická data (předběžně k 31. 12. 2023)

- Základní kapitál ve výši 5 507 485 000 Kč
- K 31.12.2023 obrát ve výši 12 673 597 Kč




## Vývoj hospodaření KZ, a.s. (2008 až 2023) (v mil. Kč)


Plánovaný výsledek hospodaření k 31.12.2023 zisk ve výši 106 mil. Kč




## Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za období 2021 - 2023 v jednotlivých měsících (v Kč)




## Provozní výsledek hospodaření jednotlivých nemocnic KZ, a.s. (v Kč)




## Pohledávky a závazky z obchodního styku v tis. Kč



## Pořízené investice a čerpání dotačních prostředků (v tis. Kč)




## Vývoj hospodaření Krajské zdravotní – NÁKLADY (v tis. Kč)









## Struktura nákladů KZ




## Výsledek hospodaření MNUL\_RB v roce 2023 vývoj po jednotlivých měsících




Podíl ON v jednotlivých nemocnicích





Podíl ON v jednotlivých nemocnicích se zohledněním nákladů na biologickou léčbu




## Vývoj hospodaření Krajské zdravotní – VÝNOSY (v tis. Kč)




## Struktura výnosů Krajské zdravotní




**LT - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




**DC - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




**CV - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




**TP - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




**MO - podíl ZP na  
výnosech od ZP**



**MNUL - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




## Struktura zaměstnanců KZ (k 31. 12. 2023)







## Podíl na osobních nákladech (k 31. 12. 2023)




## Vývoj průměrného hrubého výtěžku (2012 - 2023)




## Neobsazená prac. místa v nemocnicích KZ (k 31. 12. 2023)





## Poděkování



# Realizace významných staveb Krajské zdravotní, a.s.

# Přehled významných stavebních investic Krajské zdravotní, a.s. v realizaci


OZ	Název akce	Náklady vč. DPH	Podpis smlouvy	Předání staveniště	Termín dokončení
MNUL	NOVÝ PAVILON S OPERAČNÍMI SÁLÝ, ODDĚLENÍMI JIP A STANDARDNÍMI LŮŽKOVÝMI ODDĚLENÍMI VČ. UMÍSTĚNÍ KARDIOCHIRURGIE	1 713 253 269,07 Kč	24.09.2020	29.10.2021	31.7.2024
MNUL	Výstavba nového energocentra – Trafostanice TS4 vč. náhradního zdroje elektrické energie (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu budovy Kardiocentra)	84 699 898 Kč	4.7.2022	29.7.2022	<b>Dokončeno 31.8.2023</b>
NEMDC	NOVÝ PAVILON EMERGENCY VČ. OPERAČNÍCH SÁLŮ, CENTRÁLNÍ STERILIZACE A JEDNOTEK INTENZIVNÍ PÉČE (I. etapa dostavby nemocnice)	952 966 541,29 Kč	22.09.2021	04.10.2021	<b>Dokončeno 29.2.2024</b>
NEMDC	Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (II. etapa rozvoje)	477 572 236,- Kč	7.11.2023	8.1.2024	29.10.2025
NEMCV	VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU EMERGENCY, COS, VČ. JIP A NADZEMNÍ SPOJOVACÍ KORIDOR SE STÁVAJÍCÍM PAVILONEM D	886 618 114,65 Kč	13.09.2021	23.09.2021	<b>Dokončeno 25.3.2024</b>
NEMCV	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu budovy EMERGENCY)	68 198 020 Kč	21.2.2023	7.3.2023	20.2.2024 (k 12/2023 dokončena výstavba nové TS a připojení EMERY– demolice a přepojení lze provést po provedení přeložky VN ze strany ČEZ)
NEMTP	MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ (PORODNICE, ŠESTINEDĚLÍ) V PAVILONU F	141 017 284 Kč	19.7.2022	30.8.2022	<b>Dokončeno 26.3.2024</b>
NEMTP	Modernizace rozvodů ZTI v části C a D pavilonu F - gyn.-por. oddělení (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu gyn-por. oddělení)	25 182 962,86 Kč	25.8.2023	31.8.2023	04/2024 (k 02/2024 dokončena I. etapa pro potřeby GYNPOR, II. etapa zahájena po dokončení a přestěhování GYNPOR)
NEMTP	MODERNIZACE ELEKTROINSTALACÍ V PAVILONU F - GYN.-POR. ODDĚLENÍ (VYVOLANÁ PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE PRO MOŽNOST PROVOZU GYN-POR. ODDĚLENÍ)	31 592 114,80 Kč	14.11.2023	16.11.2023	04/2024 (k 02/2024 dokončena I. etapa pro potřeby GYNPOR, II. etapa zahájena po dokončení a přestěhování GYNPOR)
NEMRB	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A. S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN AND BUILD	22 721 110,17 Kč	23.11.2023	>>	11.10.2024 (VZ v režimu design and build = zpracování PD, IČ, demolice, výstavba)

# Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v Děčíně (I. etapa) – průběh stavby

- Autor návrhu (Studie i PD): **PENTA PROJEKT, s.r.o. Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.**
- Generální dodavatel stavby dle VZ: **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.**
- K předání staveniště došlo dne **4. 10. 2021**
- Předání dokončeného díla (kolaudace): **11.3.2024**

Celkové náklady stavby dle všech dodatků:

**787 575 653,96 Kč bez DPH, tj. 952 966 541,29 Kč vč. DPH**



Zahájení provozu:

- RDG od 25.3.2024
- ARIM 2.4.2024
- OS 8-15.4.2024
- **URGENTNÍ příjem 2.5.2024**





# Nový pavilon pro matku a dítě, vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru v Děčíně (II. etapa)

- Zhotovitel: **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.**
- Cena stavebních prací: **477 572 236,- Kč vč. DPH**
- Předání staveniště: **8. 1. 2024**
- Dokončení dle SoD: **29. 10. 2025**

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení (porodnice, šestinedělí, lůžkové oddělení gynekologie vč. zákrovového sálu) a hemodialyzační středisko.



Začátek prací II. Etapy

# Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie v areálu MNUL – průběh stavby

- Generální dodavatel stavby dle VZ: **Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“ s vedoucím členem sdružení spol. Metrostav a.s.**
- Datum předání staveniště: **29. 10. 2020**
- Předpoklad dokončení: **prodloužení termínu do 31. 7. 2024**

Celkové náklady stavby *(dle aktuálně uzavřených dodatků)*:

1 415 911 792,62 Kč bez DPH,  
tj. **1 713 253 269,07 Kč vč. DPH**



# Modernizace Gynekologicko-porodnického oddělení (porodnice, šestinedělí) v pavilonu F teplické nemocnice

- Generální dodavatel stavby:

**Společnost „SDR Teplice POHL – BLOCK CRS“**

- Cena stavebních prací dle SoD:

**141 017 284,- Kč vč. DPH**

- Předání staveniště: **30. 8. 2022**
- Kolaudace díla: 1.3.2024
- Převzetí dokončeného díla: **28.3.2024**
- **Zahájení provozu: od 3.4.2024**



## Vyvolané investice:

### Modernizace rozvodů ZTI v části C a D pavilonu F - vyvolaná investice

Zhotovitel: **Společnost „SDR Porodnice – ZTI . Teplice POHL – BLOCK“**

Cena stavebních prací dle SoD: **25 182 962,- Kč vč. DPH**

Předání staveniště: **31. 8. 2023**

**Dokončení I. etapy pro GYNPOR: 16.2.2024**

Předpoklad dokončení: **04/2024**

### Modernizace elektroinstalací- vyvolaná investice

Zhotovitel: **Metrostav DIZ, s.r.o.**

Cena stavebních prací dle SoD: **31 592 114,80 Kč vč. DPH**

Předání staveniště: **16. 11. 2023**

**Dokončení I. etapy pro GYNPOR: 16.2.2024**

Předpoklad dokončení: **04/2024**

# Výstavba nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D v Chomutově – informace k projektu

- Autor návrhu (Studie i PD):  
**PENTA PROJEKT, s.r.o. Ing. arch. Homolka, CSc.**
- Generální dodavatel stavby dle VZ:
- **Sdružení firem OHLA ZŠ a METALL QUATRO**
- Předání staveniště (zahájení prací): **23.9.2021**
- Předání dokončeného díla: **22.3.2024**
- Legislativní povolení užívání stavby: **25.3.2024**  
(zkušební provoz)

Celkové náklady stavby dle všech dodatků:  
732 742 243,51 Kč bez DPH / **886 618 114,65 Kč vč. DPH**

**Zahájení provozu: postupně od 13.4.2024**

*(1. Centrální sterilizace, OS , následovně JIP, ARO, Urgentní příjem)*



# Rumburská nemocnice – stav investic

# Připravované projekty v rámci I. etapy Modernizace Nemocnice Rumburk

Název akce	
1	Modernizace budovy Polikliniky
2	Modernizace administrativní budovy
3	Výstavba modulární budovy pro umístění laboratoří
4	Novostavba pavilonu Urgentního příjmu, JIP, OS a laboratoří
5	Výstavba nového heliportu

# 1. Modernizace Polikliniky

## *Návrh modernizace polikliniky*

V současné době je dokončena studie záměru a probíhá zpracování projektové dokumentace v dalších stupních potřebných k vydání stavebního povolení a k realizaci veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby.

### Předpokládaný harmonogram dalšího postupu:

Studie: **Dokončeno**

Projektová dokumentace: dle Smlouvy o dílo do **10. 4. 2024**

Předpoklad VZ na zhotovitele: **07/2024**

Předpokládané zahájení stavebních prací: **09-10/2024**

Předpokládané ukončení: **11/2025 (13 měsíců)**



POLIKLINIKA RUMBURK | STUDIE | S.18 | VIZUALIZACE 1

## 2. Modernizace administrativní budovy

V současné době je dokončena projektová dokumentace v dalších stupních potřebných k vydání stavebního povolení a k realizaci veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby. Před zahájením rekonstrukce administrativní budovy je nutné vystěhovat hematologickou laboratoř – do dočasné stavby viz záměr „Výstavba modulární budovy pro umístění laboratoří“. V současné době je tak prostor pro detailní kontrolu PD pro minimalizaci potřeb změn při realizaci stavebních prací.

### Předpokládaný harmonogram dalšího postupu:

Projektová dokumentace: **Dokončeno**

Kontrola PD: dle Objednávky **do 1.3.2024**

Předpoklad VZ na zhotovitele: **cca 05/2024**

Předpokládané zahájení stavebních prací: **10-11/2024**

*(viz dokončení modulární laboratoří)*

Předpokládané ukončení: **11/2025** (cca 12 měsíců)



*Vizualizace modernizace administrativní budovy z DPS*



### 3. Výstavba modulární budovy pro umístění laboratoří

Před zahájením rekonstrukce administrativní budovy je nutné vystěhovat **hematologickou laboratoř**. Po detailním posouzení možností byla vybrána realizace modulární stavby z důvodu rychlosti výstavby. Byla zpracována požadovaná dispoziční řešení na základě kterého proběhla realizace veřejné zakázky v režimu „Design and Build“ – provedení návrhu (PD) a současně i realizace samotné (vč. demolice stávajícího objektu garáží).


#### Předpokládaný harmonogram dalšího postupu:

Veřejná zakázka v režimu Design and Build: **Dokončena**

Demolice garáží: **Dokončeno**

Projektová dokumentace pro stavební povolení: **1.3.2024**

Dokončení stavebních prací: **11.10.2024**



# Výstavba modulární budovy pro umístění laboratoří – průběh bourání garáží



*Průběh demolice garáží*



*Po demolicí – plocha pro umístění modulární stavby laboratoří*



## 4. Novostavba pavilonu Urgentního příjmu, JIP, OS a laboratoří

Aktuálně:

- vyjednávání s EIB
- stavba je součástí plánu
- vyjednávání o možnostech čerpání



NEMOCNICE RUMBURK | STUDIE | 2.S.15 | VIZUALIZACE

## 5. Vybudování heliportu

Vzhledem k tomu, že předchozí zvažované varianty umístění heliportu, byly shledány jako provozně či jinak nevyhovující došlo k výběru lokality na p.p.č. 2770/1.

V současné době je **dokončena Studie proveditelnosti** tzn. určení vzletových koridorů, definice výškových překážek vč. řešení, geodetické definování plochy a související nezbytné příjezdové komunikace pro ZZS.


V současné době probíhá příprava podkladů pro zahájení jednání o majetkoprávních vztazích k předmětnému pozemku – v majetku Města Rumburk.

Dalším krokem bude příprava realizační projektové dokumentace, výběru dodavatele stavby a realizace samotná – krajním termínem pro dokončení je do doby zprovoznění Urgentního příjmu (jeho nezbytná součást dle platné legislativy).

Odhad délky další přípravy a realizace: **24 měsíců**



*Aktuální umístění heliportu*



# KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o.



## **KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o.**

- Od 02/2024 - fungující ambulance PLDD v ÚL – prozatím cca 500 registrovaných pacientů
  - 04/2024 – zahájení činnosti gynekologické ambulance v LTM
  - v dalších měsících – zahájení provozu ambulance psychiatrie MO a PLDD v dalších městech, a dále poskytování jednodenní péče TP
-

# úk Krajská zdravotní nemocnice Ústeckého kraje

