

# Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje  
9. 9. 2024

# Obsah

- Opatření společnosti po 19. 2. 2024
- Dotace
- Ekonomická data
- Realizace významných staveb Krajské zdravotní, a.s.
- Rumburská nemocnice – stav investic
- KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o.

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 – I.

Oproti předchozím prezentacím došlo k realizaci následujících opatření:

- rozšíření personálních kapacit Oddělení interního auditu a kontroly o 2 zaměstnankyně, které se zaměří na auditování nezdravotnických procesů (jedna zaměstnankyně nastoupila od 1. 8. 2024, druhá nastoupí od 1. 9. 2024)

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 – II.

- Byla dokončena první část kontroly vybraných veřejných zakázek s ohledem na seznam zakázek prověřovaných NCOZ – byl zpracován expertní posudek od ČVUT, fakulty biomedicínského inženýrství, jehož předmětem bylo zejména posouzení ne/diskriminační povahy technických specifikací dotčených veřejných zakázek a dopady vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení na okruhu dodavatelů. Závěry expertního posudku budou dále zkoumány Oddělením interního auditu a kontroly s cílem zjistit zejména u vysvětlení zadávací dokumentace, které měly dle ČVUT diskriminační charakter, osobu, která fakticky o daných vysvětlení rozhodla či je zpracovala.

# Opatření společnosti po 19. 2. 2024 – III.

- „Nakládání s odpady pro Krajskou zdravotní, a.s.“

Proběhla jednání se současným dodavatelem (Marius Pedersen) o možnostech optimalizace vysoutěžených cen – daný dodavatel vyhrál většinu částí dotčeného zadávacího řízení. S dodavatelem byla domluvena sleva z daných cen (jednotkové ceny se snižují o 8,26% s výjimkou zákonných poplatků za ukládání, a o dalších 5 % se snižují v rámci optimalizace svozových tras). Snižování odpovídá možné výši úplatku (stanoveného na základě informací z dokumentů dostupných smluvními stranám a informacím z médií).

V současnosti je s dodavatelem uzavírán dodatek odpovídající výše uvedenému.

# Dotace

## PŘEHLED ČERPÁNÍ PROJEKTŮ IROP/REACT-EU

OZ	Zdroj	Název projektu	Celková částka přiznané dotace	Proplaceno	Zažádáno o proplacení	z toho	Nedočerpáno	Dosavadní krácení dotace
						pozastavené veřejné zakázky		
MNUL	REACT98	Nový pavilon s operačními sály, oddělením JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem	500 000 000,00	449 990 000,00	0,00	0,00	0,00	50 010 000,00
DC	REACT98	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín	150 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,01	14 999 999,99
CV	REACT98	Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov	150 000 000,00	134 999 999,98	0,00	0,00	0,00	15 000 000,02
TP	REACT98	Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice	139 988 788,93	138 640 669,84	1 238 614,08	1 238 614,08	0,01	109 505,00
RB	REACT98	Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk	150 000 000,00	85 996 009,72	46 765 834,32	46 765 834,32	12 813 477,46	4 424 678,50
MO	REACT98	Přístrojové vybavení nemocnice Most	136 767 000,00	86 888 718,36	48 229 578,61	48 229 578,61	258 186,76	1 390 516,27
LT	REACT98	Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice	146 440 180,00	103 066 868,02	40 816 718,99	40 816 718,99	2 022 553,44	534 039,55
MNUL	REACT99	Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra MNÚL-CV	104 557 495,00	84 731 286,05	16 719 780,00	16 719 780,00	2 230 952,81	875 476,14
MNUL	REACT100	Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MNÚL	41 865 063,10	38 921 357,30	0,00	0,00	2 908 705,80	35 000,00
TP	REACT102	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Teplice	969 218,60	659 537,51	0,00	0,00	309 681,09	0,00
LT	REACT102	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Litoměřice	1 095 930,50	1 031 452,24	0,00	0,00	64 478,26	0,00
MO	REACT102	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Most	1 481 449,20	875 198,69	0,00	0,00	606 250,51	0,00
<b>CELKEM</b>			<b>1 523 165 125,33</b>	<b>1 260 801 097,71</b>	<b>153 770 526,00</b>	<b>153 770 526,00</b>	<b>21 214 286,15</b>	<b>87 376 318,12</b>



# PŘEHLED AKTIVNÍCH PROJEKTŮ

## - realizované projekty

Název projektu	Zdroj	Rozpočet projektu	Dotace (% zdroj)	Konec realizace
Nový in vitro model pro studium patogeneze a léčby hypertrofických žil vytvořený metodou tkáňového inženýrství	MZ ČR (AZV)	1 498 000,00 Kč	100%	31.12.2025
Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneurysmat	MZ ČR (AZV)	1 434 800,00 Kč	100%	31.12.2025
Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchy	MZ ČR (AZV)	1 276 000,00 Kč	65%	31.12.2024
Rezidenční místa - projekt č. 1,2,3,4	MZ ČR	průběžně se mění	100%	průběžně
Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov	IROP/REACT-EU - 98. výzva	833 862 444,36 Kč 150 000 000,00 ZV	100%	15.11.2024
Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiologie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem	IROP/REACT-EU - 98. výzva	1 397 493 297,69 Kč 500 000 000,00 ZV	100%	15.11.2024
Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice	IROP/REACT-EU - 98. výzva	149 948 788,12 Kč 139 988 788,93 ZV z toho přístroje 41 250 000 Kč	100%	30.06.2024
Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín	IROP/REACT-EU - 98. výzva	784 406 795,05 Kč 150 000 000,00 ZV	100%	15.11.2024
Program substituční léčby závislých na opioidech 2024	Úřad vlády ČR	800 000,00 Kč	90%	31.12.2024
Obnova a doplnění vybavení pracoviště následné péče v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	IROP 31. výzva 2021-2027	40 227 714,33 Kč	85%	31.12.2024
Glioblastomové exosomy obsahující galektiny: biomarkery a terapeutický cíl pro nové glykokonjugáty	MZ ČR (AZV)	2 270 000,00 Kč	100%	31.12.2026
Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3	IROP II 3. výzva	49 999 998,97 Kč	85%	31.12.2024
Dotace Města Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice, o.z. (20 mil. Kč)	Město Litoměřice	20 000 000,00 Kč	100%	30.06.2025
Modernizace porodního sálu nemocnice Litoměřice (9 mil. Kč)	Ústecký kraj/Město Litoměřice	9 000 000,00 Kč	100%	31.12.2025
Klimatizace operačního sálu – oční oddělení Nemocnice Teplice, o.z.	Nadace ČEZ	90 000,00 Kč	100%	22.10.2024
Krajské centrum dětské podpůrné a paliativní péče při KZ a.s. - podpora týmu MATBIOMED	Nadační fond rodiny Vlčkových 2023 OP JAK	1 050 480,00 Kč 4 717 414,19	100%	31.03.2025 30.11.2028

# PŘEHLED AKTIVNÍCH PROJEKTŮ

## - realizované projekty

Název projektu	Zdroj	Rozpočet projektu	Dotace (% zdroj)	Konec realizace
PŘESTAVBA PROSTOR PRO NEUROREHABILITACI A REVITALIZACE AKUTNÍ REHABILITACE	NPO 7. výzva	49 500 000,00 Kč	100 % bez DPH	31.12.2025
Obnova a inovace pro rozvoj vysoce specializované onkologické péče a personalizované medicíny v rámci KOC	NPO 8. výzva	147 900 000,00 Kč bez DPH	100% bez DPH	31.03.2026
Program substituční léčby závislých na opioidech 2024	Ústecký kraj	300 000 Kč	70 %	31.12.2024
Rozvoj Mobilní specializované paliativní péče Mobilním hospicem MN	Ústecký kraj	600 000 Kč	70 %	31.12.2024
Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí 2024 (3 akce)	Ústecký kraj	340 000 Kč	70 %	31.12.2024
Krása pomáhá - Nákup přenosného ultrazvukového přístroje	Nadace ČEZ	150 000 Kč	75 %	02.5.2024

# PŘEHLED AKTIVNÍCH PROJEKTŮ

## – podané žádosti či projekty v přípravě

Název projektu	Zdroj	Stav projektu - statut	Rozpočet projektu	Dotace (% , zdroj)
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Ústí nad Labem (KZ Jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o.)	St. město Ústí nad Labem, ÚK	podána žádost	500 000,00 Kč	100%
Vybudování terapeutické zahrady - Psychiatrie Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.	Nadace ČEZ	podána žádost	250 000,00 Kč	80 %
Komplexní úsporný projekt vč.využití metody EPC - Most (vychází z analýzy EPC v rámci EFEKT - MPO) 1 žádost	OP ŽP 37. výzva	podána žádost 29.2.2024	bude se odvíjet od výběru budov + paušální náklady	cca 50 - 60 %
Komplexní úsporný projekt vč.využití metody EPC - Teplice (vychází z analýzy EPC v rámci EFEKT - MPO) 6 žádostí	OP ŽP 37. výzva	podána žádost 29.2.2024	bude se odvíjet od výběru budov + paušální náklady	cca 50 - 60 %
Komplexní úsporný projekt vč.využití metody EPC - Děčín (vychází z analýzy EPC v rámci EFEKT - MPO) 2 žádosti	OP ŽP 37. výzva	podána žádost 29.2.2024	bude se odvíjet od výběru budov + paušální náklady	cca 50 - 60 %
Prádelna	OPŽP 63. výzva	zahájení přípravných prací pro přípravu Žádosti	požadavek 71 950 000,00 Kč	
Vznik a modernizace urgentních příjmů	IROP 103. výzva	výzva 12/2024 - 07/2025		
Preventivní screeningový program - kolorektální karcinom, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.	NPO 11. výzva (MZČR)	příprava žádosti	2 000 000,00 Kč bez DPH	100% bez DPH
Preventivní screeningový program - kolorektální karcinom, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o.z.	NPO 11. výzva (MZČR)	Projekt schválen k realizaci	2 000 000,00 Kč bez DPH	100% bez DPH
Mapování heterogeneity nádorů a změn v okolní sliznici u kolorektálních nádorů (25-16492S)	GA ČR 2025	příprava žádosti	1 120 000,00 Kč	100%
Budování dětských skupin (v plánu Nemocnice Chomutov, Nemocnice Litoměřice - po vlastní ose)	NPO - 45. výzva (MPSV)	zahájení přípravných prací pro přípravu Žádosti	25 000 000,00 Kč	100% (bez DPH)
Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení	IROP 91. výzva	výzva cca 04/2024 (PD bude hotová v 09/2024)		
Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče – Nemocnice Most	IROP 97. výzva	výzva 7/2024 – 12/2025	10 600 000 Kč	85 %

# POZASTAVENÉ VZ REACT - Litoměřice

## 98. Výzva IROP

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1

Projekt:  
**Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice**

**Celkem: 40 816 719,18 Kč**

Videoduoendoskop	Olympus	1 332 614,14 Kč
Sušící skříň na endoskopy	Medinet	592 900,00 Kč
Vrtací systém	HSC Industry	2 869 960,28 Kč
Endoskopické vybavení pro bronchoskopii	FujiFilm CZ	1 858 023,82 Kč
Nástrojová síta	MGVIVA	3 991 518,96 Kč
Endoskopická věž	MGVIVA	3 012 628,96 Kč
Endoskopická věž	Radix	8 058 462,06 Kč
Instrumentárium	MGVIVA	5 080 518,96 Kč
Automatický dezinfektor	MGVIVA	1 933 580,00 Kč
Lůžkový ventilátor	Dräger Medical	3 884 100,00 Kč
Endoskopické vybavení	Olympus	8 202 412,00 Kč

# POZASTAVENÉ VZ REACT - Most

## 98. Výzva IROP

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1

Projekt:  
**Přístrojové vybavení nemocnice Most**

**Celkem: 48 229 582,61 Kč**

Fibrobronchoskop	Olympus	823 099,00 Kč
Bronchoskopická sestava	Radix	1 861 909,65 Kč
Operační stůl	Radix	930 490,00 Kč
Artroskopická sestava	MGVIVA	3 012 628,96 Kč
Hysteroskopická sestava	Radix	7 398 663,58 Kč
Endoskopická věž	Olympus	4 648 931,00 Kč
Laparoskopická sestava	Radix	12 390 056,36 Kč
Operační stůl Mobilní operační stoly	GETINGE	7 571 287,06 Kč
Transportní ventilátory	SNT Plus	900 240,00 Kč
Ventilátory UPV	Dräger Medical	5 178 800,00 Kč
Defibrilátory	Medsol	256 641,00 Kč
Ventilátory	A.M.I. s.r.o.	3 256 836,00 Kč

# POZASTAVENÉ VZ REACT - Rumburk

## 98. Výzva IROP

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1

Projekt:  
**POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO URGENTNÍ PRACOVIŠTĚ 2. TYPU RUMBURK**

**Celkem: 46 765 834,32 Kč**

Vrtačka	Arthrex	854 203,13 Kč
Sušící skříň na endoskopy	Medinet	592 900,00 Kč
Instrumentária - část 2	Radix	9 928 857,31 Kč
Instrumentária - část 3	Promedica Praha Group	4 229 830,76 Kč
Automatický dezinfektor na 2 endoskopy	Medinet	979 049,72 Kč
Laparoskopická věž	Radix	7 068 821,21 Kč
Laparoskopická věž	Radix	9 728 566,98 Kč
Systémové operační stoly + výměnné desky	Hypokramed	8 512 350,00 Kč
Defibrilátory s monitorem	Cheirón	285 718,21 Kč
Transportní ventilátory	SNT Plus	1 200 320,00 Kč
Ventilátory	Dräger Medical	1 942 050,00 Kč
Defibrilátory AED	Medsol	678 810,00 Kč
Defibrilátory AED	Medsol	85 547,00 Kč
Defibrilátory AED	Medsol	678 810,00 Kč

# POZASTAVENÉ VZ REACT - Teplice

## 98. Výzva IROP

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1

Projekt:  
**Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice**

Operační stoly

Radix

1 238 614,08 Kč

---

# POZASTAVENÉ VZ V REACT – Ústí n. L.

## 99. Výzva IROP

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty - SC 6.1

Projekt:  
**Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem**

Obnova ventilace

A.M.I.

16 719 780,00 Kč

# POZASTAVENÉ VZ REACT

- Celkový počet: **39**
- Celková cena: **153 770 526,00 Kč**


- Na aktuální stav pozastavených veřejných zakázek se pravidelně dotazujeme na CRR – **zatím je stav stále nezměněn**




# Ekonomická data

## Ekonomická data (k 31. 7. 2024)


- Základní kapitál ve výši 5 507 485 000 Kč
- K 31.7.2024 čistý obrát ve výši 8 291 421 000 Kč




## Vývoj hospodaření KZ, a.s. (2008 až 2024) (v mil. Kč)




## Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za období 2021 - 07/2024 v jednotlivých měsících (v Kč)




## Vývoj hospodaření Krajské zdravotní – NÁKLADY (v tis. Kč)



## Struktura nákladů KZ




## Detašované pracoviště Masarykovy nemocnice - Rumburská nemocnice



**Výsledek hospodaření MNUL\_RB v roce 2023-2024  
vývoj po jednotlivých měsících (v Kč)**


### Struktura nákladů MNUL\_RB



### Struktura výnosů MNUL\_RB




Podíl ON v jednotlivých nemocnicích




## ON - Osobní náklady dle OZ

Podíl ON v jednotlivých nemocnicích se zohledněním nákladů na biologickou léčbu







## Vývoj hospodaření Krajské zdravotní – VÝNOSY (v tis. Kč)




# Struktura výnosů Krajské zdravotní




ZP – zdravotní pojišťovny


**LT - podíl ZP na výnosech od ZP**




**DC - podíl ZP na výnosech od ZP**




**CV - podíl ZP na výnosech od ZP**







**MO - podíl ZP na výnosech od ZP**




**MNUL - podíl ZP na výnosech od ZP**




## Vývoj průměrné mzdy KZ (2008 - 2024)




## Struktura zaměstnanců KZ (k 31. 7. 2024)



## Podíl na osobních nákladech (k 31. 7. 2024)



## Neobsazená prac. místa v nemocnicích KZ (k 31. 7. 2024)





# Realizace významných staveb Krajské zdravotní, a.s.

# Přehled významných stavebních investic Krajské zdravotní, a.s. v realizaci


OZ	Název akce	Náklady vč. DPH	Podpis smlouvy	Předání staveniště	Termín dokončení
MNUL	Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie	1 794 196 016,90 Kč	24.09.2020	29.10.2021	<b>Dokončeno</b> 31.7.2024
NEMCV	Výstavba nového pavilonu emergency, COS, vč. JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem D	884 942 020,02 Kč	13.09.2021	23.09.2021	<b>Dokončeno</b> 25.3.2024
NEMCV	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu budovy EMERGENCY)	68 198 020 Kč	21.02.2023	07.03.2023	12/2024 (k 12/2023 dokončena výstavba nové TS a připojení EMERY – demolice a přepojení lze provést po provedení přeložky VN ze strany ČEZ – avizováno 09/2024)
NEMDC	Nový pavilon emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče (I. etapa dostavby nemocnice)	952 952 661,32 Kč	22.09.2021	04.10.2021	<b>Dokončeno</b> 29.2.2024
NEMDC	Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (II. etapa rozvoje)	477 572 236,- Kč	07.11.2023	08.01.2024	29.10.2025
NEMLT	Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E	63 376 477, Kč	17.07.2024	15.08.2024	15.04.2025
NEMMO	Modernizace chirurgické jip	16 816 987 Kč	19.06.2024	08.07.2024	30.12.2024
NEMRB	Nová budova laboratoří – modulární stavba, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk - design and build	22 778 907,17 Kč	23.11.2023	08.01.2024	11.10.2024 (VZ v režimu design and build = zpracování PD, IČ, demolice, výstavba)
NEMRB	Modernizace budovy polikliniky, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk	224 mil. Kč	>>	>>	Cena dle propočtu DSP
NEMRB	Modernizace administrativní budovy, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk	48 336 741, 50 Kč	>>	>>	Dle rozpočtu z PD
NEMRB	Novostavba pavilonu Urgentního příjmu JIP, OS a laboratoří, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk	460 mil. Kč	>>	>>	Dle propočtu ze studie
NEMRB	Výstavba nového heliportu	8 mil. Kč	>>	>>	Odhad z dostupných podkladů
NEMTP	Modernizace gynekologicko – porodnického oddělení (porodnice, šestinedělí) v pavilonu F	141 017 284 Kč	19.07.2022	30.08.2022	<b>Dokončeno</b> 26.3.2024
NEMTP	Modernizace rozvodů ZTI v části C a D pavilonu F - gyn.-por. Oddělení (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu gyn-por. oddělení)	25 182 962,86 Kč	25.08.2023	31.08.2023	k 02/2024 dokončena I. etapa pro potřeby GYNPOR, II. etapa – dokončeno a probíhá kolaudační řízení
NEMTP	Modernizace elektroinstalací v pavilonu F - gyn.-por. Oddělení (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu gyn-por. oddělení)	31 592 114,80 Kč	14.11.2023	16.11.2023	<b>Dokončeno</b> 31.5.2024
NEMTP	Modernizace a rozšíření pavilonu urgentního příjmu	79 683 315 Kč	19.08.2024	IX.24	30.07.2025

# Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v Děčíně (I. etapa) – průběh stavby

- Autor návrhu (Studie i PD): **PENTA PROJEKT, s.r.o. Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.**
- Generální dodavatel stavby dle VZ: **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.**
- K předání staveniště došlo dne **4. 10. 2021**
- Předání dokončeného díla (kolaudace): **11.3.2024**

Celkové náklady stavby dle všech dodatků:

**787 564 182,91 Kč bez DPH, tj. 952 952 661,32 Kč vč. DPH**



Zahájení provozu:

- RDG od 25.3.2024
- ARIM 2.4.2024
- OS 8-15.4.2024
- URGENTNÍ příjem 2.5.2024



# Nový pavilon pro matku a dítě, vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru v Děčíně (II. etapa)

- Zhotovitel: **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.**
- Cena stavebních prací: **477 572 236,- Kč vč. DPH**
- Předání staveniště: **8. 1. 2024**
- Dokončení dle SoD: **29. 10. 2025**

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení (porodnice, šestinedělí, lůžkové oddělení gynekologie vč. zákrovového sálu) a hemodialyzační středisko.



Probíhající práce II. Etapy

# Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiologie v areálu MNUL – průběh stavby

- Generální dodavatel stavby dle VZ: **Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“ s vedoucím členem sdružení spol. Metrostav a.s.**
- Datum předání staveniště: **29. 10. 2020**
- Dokončeno: **31.7.2024**

Celkové náklady stavby *(dle aktuálně uzavřených dodatků)*:

**1 482 806 625,53 Kč bez DPH,**  
**tj. 1 794 196 016,90 Kč vč. DPH**

**V současné době probíhá postupné zahájení provozu zdravotnických pracovišť *(KAPIM, hrudní chirurgie, centrální dispečink sanitářů)***



# Modernizace Gynekologicko-porodnického oddělení (porodnice, šestinedělí) v pavilonu F teplické nemocnice

• Generální dodavatel stavby:  
**Společnost „SDR Teplice POHL – BLOCK CRS“**

• Cena stavebních prací dle SoD:

**141 017 284,- Kč vč. DPH**

• Předání staveniště: **30. 8. 2022**

• Kolaudace díla: 1.3.2024

• Převzetí dokončeného díla: **28.3.2024**

• **Zahájení provozu: od 3.4.2024**



## Vyvolané technické investice:

### Modernizace rozvodů ZTI v části C a D pavilonu F - vyvolaná investice

Zhotovitel: **Společnost „SDR Porodnice – ZTI . Teplice POHL – BLOCK“**

Cena stavebních prací dle SoD: **25 182 962,- Kč vč. DPH**

Předání staveniště: **31. 8. 2023**

**Dokončení I. etapy pro GYNPOR: 16.2.2024**

Předpoklad dokončení II. etapy: **08/2024 – probíhá kolaudační řízení**

### Modernizace elektroinstalací- vyvolaná investice

Zhotovitel: **Metrostav DIZ, s.r.o.**

Cena stavebních prací dle SoD: **31 592 114,80 Kč vč. DPH**

Předání staveniště: **16. 11. 2023**

Dokončení I. etapy pro GYNPOR: **16.2.2024**

Dokončení celkové: **31.5.2024**

Kolaudace díla: **14.6.2024**

# Výstavba nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D v Chomutově – informace k projektu

- Autor návrhu (Studie i PD):  
**PENTA PROJEKT, s.r.o. Ing. arch. Homolka, CSc.**
- Generální dodavatel stavby dle VZ:
- **Sdružení firem OHLA ZŠ a METALL QUATRO**
- Předání staveniště (zahájení prací): **23.9.2021**
- Předání dokončeného díla: **22.3.2024**
- Legislativní povolení užívání stavby: **25.3.2024**  
(zkušební provoz)
- Předpoklad kolaudace: **09/2024**

Celkové náklady stavby dle všech dodatků:

731 357 041,34 Kč bez DPH / **884 942 020,02 Kč vč.**

**DPH**

**Kompletní zahájení provozu: od 23.5.2024**



# Modernizace porodnice v 1. NP pavilonu E v Litoměřicích – informace k projektu

Záměrem investora je modernizace porodnice v přízemí stávajícího pavilonu E. V řešené části podlaží je uvažována ambulantní část, porodní část a navazující sekční sál, který není předmětem projektu. S modernizovaným prostorem souvisí stávající technická místnost umístěna v 1. PP pavilonu E, kde bude umístěna potřebná technologie. Předmětem projektu jsou především provozní a dispoziční úpravy stávajícího prostoru v 1.NP pavilonu E Nemocnice Litoměřice, o.z.

- Generální dodavatel stavby: **Metall Quatro, spol. s r.o.**
- Cena stavebních prací dle VZ: **63 376 477,- Kč vč. DPH**
- Předání staveniště: **15.8.2024**
- Předání dokončeného díla: **15.4.2025**

*V současné době postupné zahájení stavebních prací – bourací práce a demontážní práce.*



014137

Vizualizace - Porodní apartmá



# Modernizace a rozšíření urgentního příjmu v Teplicích – informace k projektu

Předmětem investičního záměru je modernizace a dostavba stávajícího urgentního příjmu v pavilonu F, který se nachází v jeho severní části. V rámci rozšíření bude východním směrem vybudována dvoupodlažní přístavba nového urgentního příjmu a drobná přístavba severním směrem, kde bude vybudováno nové zádveří s přístupovou rampou pro bezbariérový vstup. Dále pak venkovní úpravy včetně komunikace pro urgentní příjem.


- Generální dodavatel stavby:
- Cena stavebních prací dle SoD:
- Předání staveniště:
- Termín pro dokončení:

**Metrostav DIZ, s.r.o.**

**79 683 318,- Kč vč. DPH (dle VZ)**

**9/2024**

**08/2025**



# Rumburská nemocnice – stav investic

# 1. Výstavba modulární budovy pro umístění laboratoří

Před zahájením rekonstrukce administrativní budovy je nutné vystěhovat **hematologickou laboratoř**. Po detailním posouzení možností byla vybrána realizace modulární stavby z důvodu rychlosti výstavby. Byla zpracována požadované dispoziční řešení na základě kterého proběhla realizace veřejné zakázky v režimu „Design and Build“ – provedení návrhu (PD) a současně i realizace samotné (vč. demolice stávajícího objektu garáží).

**V současné době dokončena PD (DSP) a probíhá proces vydání stavebního povolení – na stavební úřad podána žádost 06/2024**

## Předpokládaný harmonogram dalšího postupu:


Veřejná zakázka v režimu Design and Build: **Dokončena**

Demolice garáží: **Dokončeno**

Žádost o stavební povolení: **28.6.24 předána na stavební úřad**

Dokončení stavebních prací: **11.10.2024** (případný posun v závislosti na dobu vydání stavebního povolení – doposud nevydáno)

Náklady dle Smlouvy o dílo: **22,8 mil. Kč vč. DPH**



## 2. Modernizace administrativní budovy

V současné době je dokončena projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Dále byla provedena detailní kontrola předané dokumentace – zjištěné nedostatky reklamovány u zpracovatele PD. Současně disponujeme platným stavebním povolením.

Před zahájením rekonstrukce administrativní budovy je nutné vystěhovat hematologickou laboratoř – do dočasné stavby viz záměr „Výstavba modulární budovy pro umístění laboratoří“.

### Předpokládaný harmonogram dalšího postupu:

Projektová dokumentace: **Dokončeno**

Kontrola PD: **Dokončena, probíhá odstraňování závad PD**

Předpoklad VZ na zhotovitele: *dle dokončení modulární stavby*

Předpokládané zahájení stavebních prací: *dle dokončení modulární laboratoří a VZ na GDS*

Předpokládané ukončení: délka stavby cca 12 měsíců

Předpokládané náklady: **49 mil. Kč vč. DPH** (dle rozpočtu z PD)



*Vizualizace modernizace administrativní budovy z DPS*

### 3. Modernizace Polikliniky

#### *Návrh modernizace polikliniky*

V současné době je dokončena projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby. V současné době probíhá kontrola převzaté dokumentace a současně probíhá inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení.

#### Předpokládaný harmonogram dalšího postupu:

Studie: **Dokončeno**

Projektová dokumentace: **Probíhá revize PD,**  
dokončení cca 11-12/24

Předpoklad VZ na zhotovitele: **12/2024**

Předpokládané zahájení stavebních prací: **03-05/2025 (dle VZ)**

Předpokládané ukončení: **délka stavby cca 13 měsíců od předání staveniště GDS**

Předpokládané náklady: **224 mil. vč. DPH (dle rozpočtu z DPS)**



POLIKLINIKA RUMBURK | STUDIE | S.18 | VIZUALIZACE 1

## 4. Novostavba pavilonu Urgentního příjmu, JIP, OS a laboratoří

Aktuálně:

- vyjednávání s EIB
- stavba je součástí daného plánu
- vyjednávání o možnostech čerpání úvěru



NEMOCNICE RUMBURK | STUDIE | 2.S.15 | VIZUALIZACE

# 5. Vybudování heliportu

Vzhledem k tomu, že předchozí zvažované varianty umístění heliportu, byly shledány jako provozně či jinak nevyhovující došlo k výběru lokality na p.p.č. 2770/1.

V současné době je **dokončena Studie proveditelnosti** tzn. určení vzletových koridorů, definice výškových překážek vč. řešení, geodetické definování plochy a související nezbytné příjezdové komunikace pro ZZS.

V současné době **obdržen znalecký posudek** a probíhá příprava podkladů pro zahájení jednání o majetkoprávních vztazích k předmětnému pozemku – v majetku Města Rumburk

Dalším krokem bude příprava realizační projektové dokumentace, výběru dodavatele stavby a realizace samotná – krajním termínem pro dokončení je do doby zprovoznění Urgentního příjmu (jeho nezbytná součást dle platné legislativy).

Odhad délky další přípravy a realizace: **24 měsíců**



Předpokládané náklady: **8 mil. vč. DPH**

**Aktuální umístění heliportu**

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ											
Dosavadní stav						Nový stav					
Označení pozemku parc. listem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. listem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zař. úřad	Porovnání se stavem evidence právních vztahů	
	ha	m <sup>2</sup>			ha	m <sup>2</sup>				Dle předcházejícího katastrálního úřadu	Dle předcházejícího katastrálního úřadu
2770/1	34	45	ostatní plocha	2770/1	26	38	ostatní plocha		2		
				2770/4	8	07	ostatní plocha		2	2770/1	2298
	34	45			34	45					8 07

Seznam souřadnic (S–JTSK)			
Souřadnice pro zápis do KN			
Č. bodu	X	Y	Poznámka
Katastrální území 743518 Rumburk			
1285-2	721055.54	949352.72	3 sloupec plotu
1285-3	721033.16	949403.44	3 sloupec plotu
1	721085.73	949381.61	3 plast.mezník
2	721058.74	949381.81	3 plast.mezník
3	721058.04	949408.81	3 plast.mezník
4	721085.94	949408.61	3 plast.mezník
5	721058.76	949384.81	3 plast.mezník
6	721058.80	949389.81	3 plast.mezník
7	721044.05	949378.76	3 barva na podezdávce
8	721042.20	949382.95	3 barva na podezdávce

GEOMETRICKÝ PLÁN pro		Dátum: 26.5.2024		Dátum: 3.8.2024	
Jméno, příjmení: Ing. Jakub Sadilek		Jméno, příjmení: Ing. Jakub Sadilek		Jméno, příjmení: Ing. Jakub Sadilek	
Dělo podle seznamu katastrálních území: 2818/2017		Dělo podle seznamu katastrálních území: 2818/2017		Dělo podle seznamu katastrálních území: 2818/2017	
Dne: 26.5.2024		Dne: 3.8.2024		Dne: 3.8.2024	
Návrhová a odborná odpověď zpracován:		Tento stavební plán je v souladu s platnými předpisy v dokumentaci katastrálního úřadu.		Ověřil státní geodetický úřad v lednu 2024.	
Vyhotožil: Geodet Vladislav Kyselá Tel.: 773 532 153 info@geodetizir-rk.cz		Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk PGP 432/2024-531 2024.05.31 07:45:05 +0200			
Číslo plánu: 4086-111/2024		Okres: Děčín		Obec: Rumburk	
Kraj: Ústecký		Kraj: Ústecký		Kraj: Ústecký	
Mapový list: Varnsdorf B-4/1		Mapový list: Varnsdorf B-4/1		Mapový list: Varnsdorf B-4/1	

# KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o.



## KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o.

- Změna jednatele s účinností ke dni 2.7.2024: v souvislosti s ukončením pracovního poměru v KZ, a.s. skončil Mgr. Tomáš Rozsypal a pozice jednatelů byla obsazena MUDr. Taťánou Soharovou a Ing. Lud'kem Rücklem.
- Ordinance PLDD MUDr. Marie Smákové v Ústí nad Labem - pokračuje registrace nových pacientů, k dnešnímu dni se blížíme k naplnění 70 % kapacity.
- Předpokládaný termín zahájení provozu ordinace PLDD v Chomutově - MUDr. Radka Bamburáková k 1.10.2024).
- Intenzivní příprava zahájení provozu ordinace VPL v Teplicích (MUDr. Martin Hovorka) a psychiatrické ambulance v Mostě (MUDr. Jakub Albrecht).
- Odklad plného spuštění gynekologické ambulance v Litoměřicích z důvodu aktuálního nedostatečného personální zajištění.

PLDD – praktický lékař pro děti a dorost

VPL – všeobecný praktický lékař

---

# úk Krajská zdravotní nemocnice Ústeckého kraje

