

<b>FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE</b>
--

**Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2021 dle jednotlivých akcí:**

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	<b>Čerpání celkem</b>	<b>379 709</b>
	<b>Odbor majetkový</b>	<b>14 932</b>
1	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, poplatky – zemědělský půdní fond (trvalé i dočasné odněti)	10 595
2	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov, poplatky – zemědělský půdní fond (trvalé i dočasné)	2 161
3	Rekonstrukce komunikace II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem - výkupy pozemků	1 067
4	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	764
5	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov	140
6	Ostatní	205
	<b>Odbor investiční</b>	<b>364 777</b>
	<b>Oblast kancelář ředitele</b>	<b>53 831</b>
	Krajský úřad Ústeckého kraje	38 598
		15 233
7	- rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem	38 393
		834
8	- oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje	14 344
		205
9	- oprava sociálního zařízení, budova D	55
	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>130 782</b>
10	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. – rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	42 748
11	Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)	25 997
12	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	13 224
13	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)	7 032
		168
14	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, Jezerská 272) - I. etapa - kotelna	5 285
	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o.	5 024
15	- rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)	2 576
16	- úprava dvora a parkovacích míst, hřiště, garáže a kanalizace (T. G. Masaryka 580)	2 448
17	Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - celková oprava budovy (Růžová 3)	3 956
		217

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o.	3 225 600
18	- celková rekonstrukce objektu auly	2 717 600
19	- rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1)	508
20	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459)	3 593
21	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu	2 531 776
22	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180)	2 495 59
23	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy	338 1 244
24	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1)	1 313
25	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - přesun slaboproudého vedení z fasády do vnitřních prostor objektu	928
26	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)	900
	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, p. o. Teplice	538 176
27	- sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	538
28	- výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	176
29	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května)	707
30	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	432
31	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy	373
32	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce budovy gymnázia (Komenského 843)	238
33	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří	230
34	Ostatní akce	230 133
*	Investiční dotace na Labe aréna Štětí – etapa I.	6 072
	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>16 693</b>
35	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	8 861
	Oblastní muzeum v Lounech, p. o.	4 845 1 237
36	- přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)	4 845 27
37	- výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5)	1 210

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.	1 676
38	- Varnsdorf - stavební úpravy muzea	1 521
39	- pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC	155
40	Ostatní akce	74
<b>Oblast sociálních věcí</b>		<b>57 787</b>
	Domov Brtníky, p. o.	26 544
		4 057
41	- IROP – Demolice a výstavba nového objektu č. p. 122 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	21 602
42	- zdroj pitné vody	4 942
43	- oprava dešťové kanalizace v areálu	4 057
	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o.	13 051
		1 332
44	- Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu Křečanská č. p. 723	11 325
45	- likvidace septiku, oprava zpevněných ploch	1 726
		1 332
46	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací	10 254
	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.	2 539
47	- Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova - výměna střešní krytiny budov 2, 3 včetně „domečků“	2 263
48	- Domov sociálních služeb Háj u Duchcova – oprava ploché střechy č. 2	276
49	Ostatní akce	10
<b>Oblast zdravotnictví</b>		<b>49 461</b>
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.	49 367
		94
50	- výstavba výjezdové základny v Lovosicích	28 867
51	- přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, UL	19 769
		94
52	- přístavba objektu výjezdové základny Rumburk	492
53	- výstavba garáží výjezdové základny v Mostě	239
<b>Oblast dopravy</b>		<b>56 222</b>
54	Komunikace III/23756 – Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč	24 596
55	Lávka Šebr přes Stožecké sedlo	12 292
56	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	7 820
57	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	4 075
58	Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	2 658
59	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice	1 118

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
60	Komunikace II/118 – Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty	700
61	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk Horní Jindřichov	566
62	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice	559
63	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk Horní Jindřichov	378
64	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň	304
65	Rekonstrukce mostu ev. č. 2501–2 Tvršice	296
66	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	274
67	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku	248
68	Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň	227
69	Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice	111
	<b>Oblast investiční</b>	<b>1</b>
**	Služby peněžních ústavů - poplatky na účtu Fondu investic a oprav	1
	<b>Čerpání celkem</b>	<b>379 709</b>

pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje

Z Fondu investic a oprav byly čerpány finanční prostředky zejména na následující akce:

### **Odbor majetkový**

#### **1. Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, poplatky – zemědělský půdní fond (trvalé i dočasné odnětí)**

čerpáno 10 595 tis. Kč

Předmětem akce byla úhrada odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích v katastrálním území Roudnice nad Labem pro stavbu „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“. Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Stavba je umístěna jižně od města Roudnice nad Labem, a to převážně na zemědělské půdě. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.

### **Oblast kancelář ředitele**

#### **7. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem**

čerpáno 39 227 tis. Kč

Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celková výše výdajů na akci činila 45 800 tis. Kč. V říjnu 2021 byla dokončena rekonstrukce objektu Krajského úřadu Ústeckého kraje Velká Hradební 3121/50 v Ústí nad Labem z důvodu navýšení kapacity kancelářských prostor a zlepšení technického stavu objektu. V rámci stavebních prací došlo k vybourání skladby střechy, střešních nosných železobetonových panelů, nosných ocelových příhradových vazníků a ostatních ocelových nosných konstrukcí střechy. Následně byly provedeny nové nosní konstrukce vestavby podepřené železobetonovým monolitickým sloupem. Ve vnitřních prostorech byly celoplošně odstraněny skladby podlah, bylo provedeno nové dispoziční dělení vnitřních prostor, provedeny nové vnitřní rozvody, nové podlahy,

obklady a malby, osazeny obložkové dřevěné zárubně a dveřní křídla, instalovány jednotlivé zařizovací předměty.

### **8. Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje**

čerpáno 14 549 tis. Kč

Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celková výše výdajů na akci činila 27 150 tis. Kč. V březnu 2021 byla dokončena oprava sociálních zařízení a drobné dispoziční změny sociálního zázemí v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje. Byla provedena výměna stávajících rozvodů zdravotně technické instalace, zařizovacích předmětů, vnitřních dveří jednotlivých toalet, změna uložení přívodů vody, úprava vzduchotechniky, elektroinstalace a ústředního topení.

## ***Oblast školství, mládeže a tělovýchovy***

### **10. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. – rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)**

čerpáno 42 748 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 75 000 tis. Kč. V lednu 2020 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci budovy tělocvičny a bazénu v areálu Střední zdravotnické školy Most. Navržené řešení zahrnuje výměnu výplní otvorů a modernizaci obvodového a střešního pláště, dispoziční úpravy, stavební úpravy uvnitř objektu (výměna podhledů, obkladů, podlah apod.), rekonstrukci a modernizaci bazénové technologie a technického zařízení budovy (vzduchotechnika, silnoproudé elektroinstalace a slaboproudé elektroinstalace). Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2022.

### **11. Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)**

čerpáno 25 997 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 29 050 tis. Kč. V září 2021 byla dokončena oprava sociálních zařízení v budově teoretického vyučování - výměna všech zařizovacích předmětů, zdravotní instalace, obkladů stěn, podlahové krytiny (dlažby), oprava omítek a nátěrů, výměna dveřních křídel, vypínačů, zásuvek a svítidel. Sociální zařízení byla rozdělena podle účelu na sociální zařízení pro potřeby studentů, zaměstnanců a pro osoby se zdravotním postižením.

### **12. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy**

čerpáno 13 224 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 26 500 tis. Kč. V červenci 2020 byly zahájeny stavební práce v rámci I. etapy na rekonstrukci a zateplení střech všech objektů v areálu školy. Cílem realizace akce je zlepšení tepelně - technických vlastností a zajištění snížení energetických nákladů. Z důvodu výskytu chráněného ptactva a čekání na zpracování znaleckého ornitologického posudku na další postup byly stavební práce přerušeny, dokončení stavebních prací se předpokládá v průběhu roku 2022.

### **13. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)**

čerpáno 7 200 tis. Kč

Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celková výše výdajů na akci činila 10 700 tis. Kč. V prosinci 2021 byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci nevyhovujících vnitřních rozvodů elektroinstalace a výměnu souvisejících zařízení v objektu

školy včetně souvisejících stavebních prací (silnoproud, slaboproud, ozvučení tělocvičny, telefonní ústředna).

**14. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - I. etapa - kotelna**  
čerpáno 5 285 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 700 tis. Kč. V listopadu 2021 byly v rámci I. etapy revitalizace areálu dokončeny stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu plynové kotelny včetně instalace kaskády tří stacionárních kondenzačních kotlů, každý o výkonu 232,9 kW (80/60oC), regulovatelný výkon kotle je 42,9-250 kW (50/30oC). Celkový výkon zdroje tepla je 750 kW.

**17. Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - celková oprava budovy (Růžová 3)**

čerpáno 4 173 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 250 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Realizace akce byla dokončena v listopadu 2020, faktura za stavební práce byla uhrazena v lednu 2021. Byla provedena kompletní oprava fasády včetně otluků a nových vrstev, výměna oken, oprava střechy a střešních vikýřů, oprava terasy v druhém nadzemním podlaží, úprava sociálních zařízení v prvním podzemním podlaží, úprava vstupního schodiště a opěrné zdi a drobné stavební úpravy v učebnách. Byl vyměněn stávající kotel na tuhá paliva za nový závěsný plynový kondenzační kotel.

**18. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly**

čerpáno 3 317 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 36 100 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Realizace akce byla dokončena v listopadu 2020, začátkem roku 2021 proběhlo konečné vyúčtování stavebních prací a technického dozoru. Byla provedena celková rekonstrukce stávajícího objektu auly, která je součástí areálu střední školy zahradnické a zemědělské. Součástí stavebních prací byla dispoziční úprava vnitřního schodiště do třetího nadzemního poschodí, sanace prvního nadzemního poschodí, rekonstrukce elektroinstalace, topení, oprava fasády, výměna střešní krytiny a úprava hygienických zařízení v celé stavbě tak, aby splňovala vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

**20. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace**

čerpáno 3 593 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 20 400 tis. Kč. V lednu 2021 byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci silnoproudých rozvodů, rozvaděčů a umělého osvětlení včetně slaboproudých rozvodů. Vzhledem k tomu, že původní podhledy byly provedeny vápenocementovou omítkou na rabičovém pletivu na kovové konstrukci zavěšené do železobetonové stropní desky, musely být provedeny podhledy nové, ze sádrokartonových desek na kovovém křížovém rastru.

**21. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu, rekonstrukce sportoviště, parkoviště, výstavba altánu**

čerpáno 3 307 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 20 200 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. V březnu 2021 byly dokončeny stavební práce na odstranění havarijního stavu elektroinstalace, rekonstrukci technického zázemí v suterénu, kde se nachází šatny a kuchyně. V rámci realizace akce byla provedena výměna vybavení kuchyně, a s tím související stavební úpravy, opravy některých vnitřních povrchů podlah a stěn.

V kuchyni bylo nově vybudováno sociální zařízení pro personál kuchyně. Součástí stavebních prací byla také rekonstrukce povrchů stávajícího multifunkčního sportoviště, stávajícího parkoviště a výstavba nového altánu na zahradě v areálu dětského domova.

**\* Investiční dotace na Labe aréna Štětí – etapa I.**

6 072 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s původně přepokládaným termínem ukončení realizace projektu do konce roku 2017, který byl v průběhu realizace na základě dodatků ke smlouvě několikrát prodloužen až na 31. 12. 2021. Na základě výše uvedené smlouvy poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z. s. dotaci účelově pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. V roce 2021 byla z této investiční dotace poskytnuta příjemci částka ve výši 6 072 tis. Kč na úhradu faktur za osazení akustických obkladů v tělocvičně a posilovně, instalaci a montáž okenních rolet, úpravu elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému, doplnění kamer, dodávku a montáž fotovoltaického systému s bateriemi, dokončení dílčích plnění projektové dokumentace včetně vydání kolaudačních souhlasů, autorský dozor, technický dozor stavby a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem k termínu ukončení realizace projektu ke dni 31. 12. 2021 a nedočerpání části dotace ve výši 23 183 tis. Kč byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 088/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 schválen dodatek č. 6, který upravuje výši poskytnuté dotace. Z účelové investiční dotace na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. bylo poskytnuto celkem 36 817 tis. Kč.

**Oblast kultury a památkové péče**

**35. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14)**

čerpáno 8 861 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 23 105 tis. Kč. V prosinci 2021 byla dokončena oprava střechy na budově č. p. 517/14. V rámci stavebních prací byla provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik a oprava poškozené fasády zatékáním.

**36. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)**

čerpáno 4 872 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 33 950 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. V únoru 2021 byly dokončeny stavební práce, v rámci kterých byla provedena rekonstrukce vnitřních částí budovy, celková rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení podlahy v podkroví, dozdění komínů, výměna oken do dvora, obnova fasád, rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukce interiéru průjezdu a nádvoří a restaurování arkýře (kamenické práce). Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnovala novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. V rámci rekonstrukce střešního pláště byla použita jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře byla použita břidlice (dosud všude měděný alukryt).

**Oblast sociální péče****41. Domov Brtníky, p. o. - IROP – Demolice a výstavba nového objektu č. p. 122 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky**

čerpáno 21 602 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 41 630 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v lednu 2020. Předmětem stavebních prací bylo odstranění stavby č. p. 122 a následné vybudování nového objektu, který bude využíván jako domov pro osoby se zdravotním postižením. V objektu byly vybudovány samostatné domácnosti (byty). Objekt je založen na základových pasech z vyztuženého betonu a na železobetonové základové desce. Celý objekt je proveden ve zděné systémové technologii z broušených tepelně izolačních keramických bloků včetně keramických stropů. Nové konstrukce podlah v 1. nadzemním podlaží jsou od terénu chráněny hydroizolací a jsou tepelně izolovány. Nová okna a balkonové dveře jsou dřevěné z masivu s izolačním dvojsklem. Dveře a okna ve vstupní chodbě se schodištěm jsou hliníková. Nová střešní krytina je navržena z vláknocementových skládaných šablon černé barvy tak, aby korespondovala s okolní zástavbou. Konstrukce krovu je navržena dřevěnou vazníkovou konstrukcí ve tvaru sedlových střech. Konstrukce zastřešených balkonů jsou ocelové s podlahami z dřevoplastových prken. Zpevněné plochy okolo objektu jsou provedeny z betonových dlažeb. Financování akce probíhalo z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, protože akce původně nesplňovala podmínky pro poskytnutí dotace. Zůstala ale zařazena mezi náhradními projekty a v listopadu 2020 bylo následně vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 82. výzva - Rozvoj sociálních služeb (sociálně vyloučené lokality) II. Proplacení dotace proběhlo v březnu 2022 zpětně po dokončení celé akce - realizace byla dokončena v II. polovině roku 2021.

**42. Domov Brtníky, p. o. – zdroj pitné vody**

čerpáno 4 942 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 5 576 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2021. Předmětem akce je dodání a instalace (zabudování) boxu úpravní vody a zpracování dokumentace skutečného provedení obsahující fotodokumentaci a geodetické zaměření. Součástí dodávky boxu je přivedení zdroje elektrické energie a osazení čerpadla do šachtice vrtu. Budou použita ponorná čerpadla. Sací otvory odběrného zařízení budou v takové hloubce, aby se vyloučilo nasávání vzduchu při nejmenším přípustném snížení hladiny vody za odběru vody z vodního zdroje a nasávání kalu ze dna vodního zdroje. Součástí dodávky je i výtlačné vodovodní potrubí od čerpadla do šachtice. Z šachtice bude výtlačné potrubí ukončeno v boxu úpravní vody a bude uloženo na pískovém obsypu v hloubce minimálně 80 cm pod terénem. Vodovodní přípojka z boxu úpravní vody bude provedena s propojením se stávající vodoměrnou šachtou na pozemku stavebníka včetně propojovacích armatur. Na vodovodní přípojce bude umístěna plastová šachta vodoměrná rozbočná pro propojení se stávajícími rozvody. Dokončení dodávek a instalace boxu úpravní se předpokládá v I. čtvrtletí roku 2022.

**43. Domov Brtníky, p. o. – oprava dešťové kanalizace v areálu**

čerpáno 4 057 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 6 147 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v lednu 2021. Předmětem stavebních prací je odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace, čímž dojde k zamezení průniku dešťových vod ze stávající dešťové kanalizace do podzemního podlaží objektu č. p. 118. Podle provedené kamerové zkoušky na přilehlém pozemku je potrubní systém značně poškozen neodborným zásahem a provedením dílčích napojení, destrukcí stávajících betonových trub mezi stavebními objekty a korozí výtzuže trub chemickým působením. Předpokládá se kompletní výměna páteřní dešťové kanalizace a nové přepojení všech vedlejších přípojovacích potrubí rozličných průměrů a typu materiálu. Součástí je i zřízení nového drenážního potrubí u stávajícího objektu č. p. 118 a sanace stávajících podlahových konstrukcí v 1. podzemním podlaží. Akce přechází do roku 2022 stavebními pracemi, jejichž dokončení se předpokládá v I. polovině roku 2022.

**44. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)**

čerpáno 11 325 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 13 408 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2020. Byla provedena celková rekonstrukce objektu spojená se změnou dispozic umístění pokojů a sociálních zařízení tak, aby každé dva pokoje měli samostatné sociální zařízení. V 1. nadzemním podlaží byla vybudována, kromě tří pokojů s vlastním sociálním zařízením, i jídelna, kuchyňka a kužárna, v 2. nadzemním podlaží tři pokoje s vlastním sociálním zařízením a sesterna. Dále došlo k výměně dveří, podlah, otopného systému a veškerých rozvodů včetně technické instalace a byla provedena izolace stropu nad 2. nadzemním podlažím. Pro zajištění bezbariérovosti objektu byl vybudován venkovní přístavbou výtah, a proto bylo nutné upravit i stávající konstrukci střechy budovy. Stavební práce byly dokončeny v květnu 2021.

**45. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – likvidace septiku, oprava zpevněných ploch**

čerpáno 3 058 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 7 042 tis. Kč. Financování akce probíhá z běžných i kapitálových výdajů. Stavební práce byly zahájeny v září 2021. Jedná se o úpravu zpevněných ploch a sadové úpravy v areálu domova pro seniory. Cílem je usnadnění pohybu klientů, obsluhujícího personálu a návštěvníků domova a využití parků pro odpočinek klientů i v podvečerních hodinách. U zpevněných ploch dojde v rámci bouracích prací k odstranění stávajících betonových panelů, šterkové plochy se zbytky asfaltu a zámkové dlažby v místě u kulturní místnosti. Dále bude zlikvidován stávající septik, který se nachází v místě budoucích nových asfaltových ploch. Vybourané stávající vrstvy budou nahrazeny novou asfaltovou plochou a novou zámkovou dlažbou. V parku budou vybudovány nové chodníčky s obrubou, venkovní osvětlení, parkové lavičky, betonové květináče, odpadkové koše, cvičicí stroje a altán. Dokončení stavebních prací se předpokládá v I. polovině roku 2022.

**46. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací**

čerpáno 10 254 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 19 238 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2021. Jedná se o stavební práce na objektu Domova pro seniory – Křížatecká 16 a Ústavu sociální péče – Zátíší 177. Domov pro seniory – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu v 1. nadzemním podlaží v jeho pravé části, kde se navýší počet pokojů, nově se bude řešit elektroinstalace, povrchy podlah, koupelny a WC pro invalidy. Dále bude pravá část v 2. nadzemním podlaží přebudována na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Ze tří stávajících pokojů dojde k vytvoření dvou pokojů a společného hygienického zázemí. Po úpravě lodžii v 1. nadzemním podlaží bude provedena přístavba venkovní terasy. Jedná se o ocelobetonovou terasu výšky 2 m nad terénem, s nájezdovou rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami. Ústav sociální péče – jedná se o stavební úpravy v 2. nadzemním podlaží stávajícího objektu části C a E pro klienty s jiným režimem. Pokoje budou povětšinou zachovány, přebudují se sociální zařízení, kuchyňka a vytvoří se společný prostor. Dále se ze vstupní chodby vytvoří šatna. Dokončení stavebních prací se předpokládá v I. polovině roku 2022.

**Oblast zdravotnictví****50. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích**

čerpáno 28 867 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 50 417 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2020. Předmětem akce je výstavba nového objektu výjezdové základny rychlé

lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o nepodsklepený objekt ve tvaru písmene L se zastřešením plochou střechou, jehož jedna část je přízemní, kde jsou garáže, ruční myčka vozidel s napojením na odlučovač ropných látek, místnosti pro desinfekci vozů a zázemí sanitních vozů. Druhou část tvoří krytá stání vozidel, nad kterými je administrativní část výjezdové základny (pokoje, kanceláře, denní místnost, kuchyňka s jídelnou, šatny se sprchami, WC, úklidové místnosti). Součástí objektu jsou i sklady (sklad léků a zdravotního materiálu, použitého prádla, čistého prádla, sklad nádob kyslíku, oxidu dusnatého apod.). Objekt je založen na 96 pilotách a železobetonových pasech s deskou a je tvořen kombinací železobetonových konstrukcí a cihelného zdiva. Součástí stavby je zpevněná plocha s parkovacím stáním sanitních vozů a samostatný vjezd do areálu základny a veškeré přípojky a rozvody energií a kanalizace. Dokončení realizace akce se očekává v I. pololetí roku 2022.

#### **51. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem**

čerpáno 19 863 tis. Kč

Celkové výdaje na akci činily 20 851 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Práce byly zahájeny v listopadu 2020 a předmětem plnění byla realizace dvoupodlažní přístavby ke stávajícímu objektu sídla a výjezdové základny v areálu zdravotnické záchranné služby v ulici Sociální péče. Cílem bylo rozšíření administrativních prostor o cca 5 kanceláří včetně hygienického zázemí a rozšíření objektu o 3 garážová stání vozidel zdravotnické záchranné služby. Dále byly v 1. nadzemním podlaží zřízeny skladovací prostory a prostory vzdělávacího a výcvikového střediska. Součástí stavební akce byla i náhrada parkování zaměstnanců formou zpevněné plochy, za zmařená současná parkovací místa, v místě realizace přístavby. Stavebně byla akce ukončena v září 2021.

### **Oblast dopravy a silničního hospodářství**

#### **54. Komunikace III/23756 – Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč**

čerpáno 24 596 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 28 209 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2021. Vzhledem k velmi špatnému stavu původního mostu bylo rozhodnuto o odstranění stávající mostní konstrukce včetně opěr a křídel a byla navržena nová železobetonová rámová monolitická mostní konstrukce s normovou zatížitelností včetně nového plošného založení mostní konstrukce. Z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku bude v rámci rekonstrukce v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a v přilehlém úseku. Na pravé římse je navrženo zábradelní svodidlo se svislou výplní, na levé římse je navrženo mostní zábradlí se svislou výplní. Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným spádem vozovky na mostě. Voda z povrchu mostovky je svedena do příkopů a stávající kanalizační vpusti za mostem. Svahy u mostu budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu, u opěry vlevo je navrženo služební schodiště pro přístup pod most. Plochy za křídly a podél křídel budou zpevněny zádlazbou. Pro uvolnění místa stavby mostu je nutná přeložka vodovodního řadu. Stavební práce byly dokončeny v lednu 2022.

#### **55. Lávka Šébr přes Stožecké sedlo**

čerpáno 12 292 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 19 723 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v září 2020. Jedná se o výstavbu nových turistických stezek s mimoúrovňovým překonáním silnice I/9. Stavba byla rozdělena do tří stavebních objektů: 1) Stezka Plynárenská Stožec je turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 514 m, krytí stezky je z čedičového rozpadu. 2) Lávka Šébr přes Stožecké sedlo je dřevěná oblouková lávka s horní mostovkou. Rozpětí hlavního oblouku je 30 m. Celková délka budované lávky činí 60,7 m. 3) Napojení Stožeckého sedla je turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 93 m, krytí stezky je z čedičového rozpadu. V rámci stavby bylo provedeno související kácení stromů v minimální šířce, která umožňuje vést turistickou stezku z průseku nad plynovodem k lávce a dále pak z lávky na rozcestí Stožecké sedlo.

Stavební práce byly ukončeny v srpnu 2021, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno počátkem roku 2022.

### **56. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín**

čerpáno 7 820 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 11 000 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2021. Jedná se o úpravu křižovatky, která se nachází v zastavěné oblasti města Děčín v ulici Saská a Teplická. Předmětem akce je úprava větve křižovatky ulice Saská, kdy stávající větev neumožňovala nákladním automobilům ze směru Jílové odbočení směr Bělá. Křižovatka byla pod nebezpečným úhlem, což znemožňovalo zajištění dostatečného rozhledu. Po demolici přilehlého domu na p. p. č. 486 vznikl větší prostor pro vhodnější napojení komunikací Teplická a Saská. Akce je prováděna na základě smlouvy o společném postupu se Statutárním městem Děčín, kde každá strana má uzavřenu samostatnou smlouvu na stavební objekty ve svém vlastnictví. Přeložky distribučního zařízení určené k dodávce elektrické energie provozovatele ČEZ Distribuce, a.s. a překládka sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. jsou zajištěny na základě samostatných smluv uzavřených s Ústeckým krajem, který následně 50 % ceny nákladů přeložky přefakturovává Statutárnímu městu Děčín. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2021. Faktura za část technického dozoru na stavbě bude dodavatelem vystavena až po vydání kolaudačního rozhodnutí (očekává se na začátku roku 2022). V roce 2022 se očekává ještě vyúčtování přeložky od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., kdy polovina nákladů na přeložku bude následně přefakturována Statutárnímu městu Děčín.

### **57. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem**

čerpáno 4 075 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 39 882 tis. Kč, z toho část společných výdajů byla přefakturována dle smlouvy o společném postupu Statutárnímu městu Ústí nad Labem (podíl na stavebních pracích ve výši 10 257 tis. Kč). Akce byla rozdělena na tři části: rekonstrukce komunikace Hrbovická (silnice II. třídy č. II/253) v úseku výjezd od čerpací stanice pohonných hmot – Majakovského, rekonstrukce komunikace Majakovského (silnice II. třídy č. II/253) v úseku Hrbovická x Marxova a rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského (přestavba tříramenné křižovatky na malou okružní křižovatku). Ulice Hrbovická a Majakovského jsou součástí silniční sítě - průtah silnice II/253, po ulici Tovární je pak veden městský okruh. Realizace akce byla ukončena v září 2020 (předání díla s drobnými vadami), odstranění vad proběhlo v prosinci 2020. Uvolnění zádržného připadlo splatností na začátek roku 2021. Na akci nebylo dosud vydáno kolaudační rozhodnutí, proto ještě nebyla vyfakturována částka 37 tis. Kč, která představuje posledních 10 % z ceny technického dozoru na stavbě.

## **Oblast investiční**

### **\*\* Služby peněžních ústavů - poplatky na účtu Fondu investic a oprav**

1 tis. Kč

Jedná se o výdaje za služby a správu bankovních účtů vztahujících se k Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický  
V Ústí nad Labem dne: 29. dubna 2022