

bod 9.6 příloha 2

Krajský úřad Ústeckého kraje

Ing. Michaela Sattlerová

Velká Hradební 3118/48

400 01 Ústí nad Labem

**Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu**

Vážení,

Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600 obdrželo na realizaci odkanalizování obcí a stavbu ČOV finanční podporu z Operačního programu životního prostředí a zároveň na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 028/26Z/2020 také podporu z Fondu vodního hospodářství.

Během realizace stavby nastaly skutečnosti, které bohužel nebyly v době uzavření Smlouvy známy. Byly to nové požadavky vlastníka komunikací na úpravu komunikací, která byla spojená se změnou umístění stok, zjištěné kolize sítí s navrženým vedením některých stok, zjištěné vady projektové dokumentace. Svůj podíl na prodlevě má také situace ohledně pandemie Covid 19 a s tím spojené problémy dodavatelů materiálu. Společně se zhotovitelem byly překážky odstraněny a uvedené změny byly předmětem změnového listu č. 2. a změnového listu č.3. včetně dodatků k SOD. Na základě těchto skutečností SFŽP rozhodl o Změně poskytnutí dotace. Realizace akce do 31. 10. 2023 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení do 31.1. 2024.

Žádáme Vás proto o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do stejného termínu jako je prodlouženo Ministerstvem životního prostředí, poskytovatelem dotace, tj. do 31. 10. 2023.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Bc. Jiří Čížek – předseda sdružení  
starosta městyse Panenský Týnec