

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE – příloha č. 10

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2022 dle jednotlivých akcí:

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Odbor majetkový	24 314
1	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - nákup stavby č. p. 104 a pozemku p. č. 491, k. ú. Chudeřín u Litvínova	14 900
2	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - nákup stavby č. p. 144 a pozemku p. č. 941, Boletice nad Labem	4 800
3	Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků	1 656
4	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část - výkupy pozemků a garáží	946
5	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	833
6	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	760
7	Ostatní akce s čerpáním do 500 tis. Kč	419
	Odbor investiční	322 649
	Oblast kancelář ředitele	2 671
	Krajský úřad Ústeckého kraje	2 671
8	- oprava sociálního zařízení, budova D	2 192
9	- stavební úpravy sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje	421
10	- oprava atria (střecha nad garážemi), budova B Krajského úřadu Ústeckého kraje	58
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	222 823
	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.	23 820
		13 537
11	- dostavba areálu školy – vnitřní vybavení	12 165
		13 537
12	- rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)	11 655
13	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	28 745
		7 929
14	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská)	33 897
15	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, p. o. - oprava fasády	20 220
	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o.	12 345
		3 554
16	- rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C	12 345
17	- oprava venkovních ploch a oplocení (Pod parkem)	3 554

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
18	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří na budově gymnázia (Masarykova č. p. 910/10)	13 104
19	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	277
		11 880
20	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst, hřiště, garáže a kanalizace (T. G. Masaryka 580)	11 057
21	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o. - oprava střechy (Čs. dobrovolců 2014/11 - budova C)	10 712
	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o.	5 917
22	- oprava opěrné zdi (Obchodní akademie, Poštovní 464/3, Teplice)	4 256
23	- výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	1 661
24	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o. - oprava střechy a izolace (Jateční 22)	4 156
25	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslerova 5, p. o. - rekonstrukce objektu (Výstupní 2) - středisko Stříbrníky	3 712
26	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května)	2 832
27	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)	86
		2 614
28	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - výměna plynových kotlů vč. souvisejících prací (Litoměřice, Brožíkova 2)	2 331
29	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve 2 budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)	1 549
	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o.	1 256
30	- nová úpravna vody pro plynovou kotelnu	680
31	- přesun slaboproudého vedení z fasády do vnitřních prostor objektu	576
32	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)	1 114
33	Konzervatoř, Teplice, p. o. - kompletní výměna vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací	799
34	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)	722
35	Ostatní akce s čerpáním do 500 tis. Kč	2 033
		2 625
	Oblast kultury a památkové péče	21 024
36	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	1 977
		5 428

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.	7 069
37	- pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC	4 677
38	- Varnsdorf - stavební úpravy muzea	2 392
39	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	3 709
40	Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. - rekonstrukce areálu Ctiborova - Muzeum Praga	1 145
41	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45	623
42	Ostatní akce s čerpáním do 500 tis. Kč	482
		591
	Oblast sociálních věcí	22 584
43	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací	5 828
44	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov sociálních služeb Háj u Duchcova – oprava ploché střechy č. 2	3 447
45	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch	2 985
		1 051
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	2 913
		2 490
46	- Domov důchodců Libochovice – výměna oken, rekonstrukce obvodového pláště všech pavilonů	1 528
		2 490
47	- Domov U Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů	1 385
	Domov Brtníky, p. o.	634
		1 780
48	- oprava dešťové kanalizace v areálu	1 780
49	- zdroj pitné vody	634
50	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) - oprava střechy	1 159
51	Ostatní akce s čerpáním do 500 tis. Kč	151
		146
	Oblast zdravotnictví	24 032
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.	21 744
		132
52	- výstavba garáží výjezdové základny v Mostě	9 700
53	- výstavba výjezdové základny v Lovosicích	6 572
		132
54	- přístavba objektu výjezdové základny Rumburk	5 472

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
55	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. – stavební úpravy objektu pro zřízení mateřské školy	1 815
		312
56	Ostatní akce s čerpáním do 500 tis. Kč	29
	Oblast dopravy	29 399
57	Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách	10 216
58	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň	8 479
59	Komunikace III/23756 – Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč	3 283
60	Rekonstrukce silnice II/224 v úseku - 1/13 Kadaň – Podbořany – Petrohrad – hranice Ústeckého kraje - 2. etapa	2 117
61	Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem	1 542
62	Komunikace II/240 - Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem	744
63	Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třeбенice	628
64	Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem	573
65	Ostatní akce s čerpáním do 500 tis. Kč	1 741
		76
	Oblast investiční	116
66	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	1
67	INV - konzultační a poradenská činnost v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a péče o krajinu	115
	Čerpání celkem	346 963

pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje

Z fondu investic a oprav byly čerpány finanční prostředky zejména na následující akce:

Odbor majetkový

1. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - nákup stavby č. p. 104 a pozemku p. č. 491, k. ú. Chudeřín u Litvínova

čerpáno 14 900 tis. Kč

Předmětem akce byla úhrada koupě nemovitostí, a to stavby č. p. 104 a pozemku p. č. 491 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova, pro potřeby příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov. Od roku 2016 příspěvková organizace poskytuje své dvě sociální služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu pro 7 uživatelů a sociálně terapeutické dílny v pronajatých prostorách ve vlastnictví společnosti PROJEKTYSS s.r.o. Společnost nabídla pronajaté prostory Ústeckému kraji k odkoupení.

2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - nákup stavby č. p. 144 a pozemku p. č. 941, Boletice nad Labem

čerpáno 4 800 tis. Kč

Předmětem akce byla úhrada koupě nemovitostí, a to stavby č. p. 144 a pozemku p. č. 941 v katastrálním území Boletice nad Labem, pro potřeby příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice. Objekt s pozemkem byl zakoupen pro vybudování chráněného bydlení.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

11. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. – dostavba areálu školy – vnitřní vybavení

čerpáno 25 702 tis. Kč

Financování dodávek vnitřního vybavení probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celkové výdaje na vnitřní vybavení se předpokládají ve výši 30 000 tis. Kč a jsou určeny pro nově vybudované objekty Střední školy stavební a strojní Teplice, p. o. Jedná se především o vybavení pro učební obory truhlář a karosář, kdy bylo pořízeno kompletní vybavení dílen, např. srovnávací fréza, pásová pila, řetězová dlabačka, bruska širokopásová, frézka protahovací, čtyřstranná hoblovací fréza, rovnací rám, hydraulická jednotka, nůžkový zvedák, sada nájezdových ramp, sada univerzálních kotvících klem, manuální naviják a několik dalších strojů a zařízení. Dále bylo pořízeno vybavení pro obory aranžér, kadeřník, kosmetička, krejčí a další jako např. mandl, různé dřezy a mycí boxy, kosmetická lehátka. Součástí bylo i vybavení výpočetní techniky, kancelářské a školní vybavení. V roce 2023 budou tyto dodávky vnitřního vybavení dokončeny.

12. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)

čerpáno 11 655 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. V lednu 2022 byly zahájeny stavební práce na přestavbě bývalého internátu na učebny odborného výcviku, které zahrnují provedení nových rozvodů inženýrských sítí, výměnu výplní otvorů, vybudování nového sociálního zázemí, izolaci proti vodě severní strany do výše terénu, rekonstrukci centrálního schodiště, protihlukovou izolaci stropů, vybudování centrální šatny, zřízení digitální telefonní ústředny a elektronického zabezpečovacího systému. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2023.

13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)

čerpáno 36 674 tis. Kč

Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celá akce byla rozdělena na dvě etapy. V rámci první etapy, která byla zahájena v srpnu 2020 a dokončena v červenci 2022, byla provedena rekonstrukce a zateplení plochých střech objektů v areálu školy. Druhá etapa byla zahájena v listopadu 2021 a dokončena v srpnu 2022. Předmětem stavebních prací druhé etapy bylo zateplení a výměna výplní otvorů na objektech areálu školy. Celková výše výdajů na první etapu činila 26 513 tis. Kč a na druhou etapu činila 32 890 tis. Kč.

14. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská)

čerpáno 33 897 tis. Kč

V říjnu 2022 byly dokončeny stavební práce na odstranění havarijního stavu budovy školy v Pařížské ulici v Ústí nad Labem v celkové výši 34 362 tis. Kč. V rámci stavebních prací byla provedena izolace suterénního zdiva, generální oprava střechy, oprava fasády na přední straně školy včetně výměny oken, výměna hromosvodové soustavy, navýšení jímacích tyčí, svodů a souvisejících komponentů dle platných norem. V souvislosti s výměnou oken bylo nutné provést výměnu svítidel, a s tím související elektroinstalace pro splnění výpočtu denního osvětlení.

15. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, p. o. - oprava fasády

čerpáno 20 220 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 20 350 tis. Kč. V září 2022 byla dokončena oprava fasády včetně klempířských konstrukcí na fasádě, doplnění a oprava narušené vrchní vrstvy venkovní

omítky, včetně povrchové úpravy celé fasády. V soklové části byly provedeny odsolovací zábaly.

16. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C

čerpáno 12 345 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 12 900 tis. Kč. V červnu 2022 byly dokončeny stavební práce, v rámci kterých byla provedena demontáž stávající bazénové technologie v prostoru bazénu i strojovny, následně byla provedena ochrana stávajících konstrukcí, povrchů a zařízení, vybourání keramických obkladů a dlažeb bazénu a ochozů, odstraněna původní hydroizolace a podklady, byla provedena sanace betonového podkladu a reprofilace ocelové výztuže, vyrovnávacích stěrek povrchů, vyvločkování akumulací nádrže, montáž zábradlí a výmalba prostoru bazénu a technické místnosti.

18. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří na budově gymnázia (Masarykova č. p. 910/10)

čerpáno 13 104 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 27 300 tis. Kč. V říjnu 2022 byla zahájena výměna venkovních oken a dveří na památkově chráněném objektu (kulturní památka) budovy Gymnázia a Střední průmyslové školy. Při výměně oken nedochází ke změně rozměrů a členění stávajících výplní. Díky zasklení izolačním dvojsklem na vnějších křídlech dojde ke snížení energetické náročnosti objektu. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2023.

19. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)

čerpáno 12 157 tis. Kč

Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celková výše výdajů činila 75 560 tis. Kč. V květnu 2022 byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci budovy tělocvičny a bazénu v areálu Střední zdravotnické školy Most. Byla provedena výměna výplní otvorů a modernizace obvodového a střešního pláště, dispoziční úpravy, stavební úpravy uvnitř objektu (výměna podhledů, obkladů, podlah apod.), rekonstrukce a modernizace bazénové technologie a technického zařízení budovy (vzduchotechnika, silnoproudé elektroinstalace a slaboproudé elektroinstalace).

20. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst, hřiště, garáže a kanalizace (T. G. Masaryka 580)

čerpáno 11 057 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 14 000 tis. Kč. V květnu 2022 byly dokončeny stavební práce na úpravě dvora a parkovacích míst v areálu školy. Před zahájením stavebních prací bylo nutné odstranit stávající kůlny a garáže. Stavební práce zahrnovaly výstavbu nových garáží, multifunkčního hřiště, přestavbu stávajících opěrných zdí a úpravu zpevněných ploch dvora, která byla nutná z důvodu odvodnění dešťové vody, která byla příčinou zatékání do suterénu školy.

21. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o. – oprava střechy (Čs. dobrovolců 2014/11 - budova C)

čerpáno 10 712 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 10 712 tis. Kč. V listopadu 2022 byla dokončena oprava střechy s kompletní výměnou střešní krytiny a s dílčími opravami krovu a komínů na budově gymnázia.

22. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava opěrné zdi (Obchodní akademie, Poštovní 464/3, Teplice)

čerpáno 4 256 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 256 tis. Kč. V říjnu 2022 byly dokončeny stavební práce na opravě - sanaci - cca 352 m² opěrné kamenné zdi. Součástí prací byla také inženýrská činnost (stavebně - geologický průzkum, projekční práce) a plošné zajištění zdi ocelovou kotvenou sítí.

24. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o. – oprava střechy a izolace (Jateční 22)

čerpáno 4 156 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 156 tis. Kč. V září 2022 byly dokončeny stavební práce na opravě dvou plochých střech z důvodu zamezení zatékání do prostor školy.

Oblast kultury a památkové péče

36. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

čerpáno 7 405 tis. Kč

Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 33 000 tis. Kč. V květnu 2022 byly zahájeny stavební práce na úpravách bývalé školní budovy v ulici Poděbradova v Lounech, která bude využita jako depozitář pro Oblastní muzeum v Lounech. V rámci stavebních prací bude provedena oprava a zesílení podlah, kompletní výměna střešní krytiny a změna jejího druhu podle požadavků památkové péče, kompletní výměna střešní krytiny na dvorní přístavbě, kompletní výměna veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové topné soustavy, snížení energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, vybudování toalet pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně spojeného se zemí (posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), vybudování konzervátorského pracoviště, úprava podlah, zabezpečení ochrany objektu - osazení mříží, kamerový systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace s napojením do systému centralizované ochrany Policie České republiky, osazení systému generálního a hlavního klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, datové rozvody po objektu, monitoring mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka do kanceláře. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2023.

37. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC

čerpáno 4 677 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 8 300 tis. Kč. V únoru 2022 byly zahájeny stavební práce na vybudování bezbariérového přístupu a WC v objektu pobočky Oblastního muzea v Děčíně v Rumburku. Realizací akce bude umožněn vstup do muzea hendikepovaným návštěvníkům, expozice jsou ve třech poschodích. V rámci stavebních prací bude vybudován venkovní výtah a zřízeno bezbariérové sociální zařízení pro hendikepované návštěvníky muzea. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2023.

Oblast sociální péče

43. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací

čerpáno 5 828 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 19 274 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2021. Jedná se o stavební práce na objektu Domova pro seniory – Křížatecká 16 a Ústavu sociální péče – Zátíší 177. Domov pro seniory – jedná se o stavební

úpravy stávajícího objektu v 1. nadzemním podlaží v jeho pravé části, kde se navýší počet pokojů, nově se bude řešit elektroinstalace, povrchy podlah, koupelny a WC pro invalidy. Dále bude pravá část 2. nadzemní podlaží přebudována na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Ze tří stávajících pokojů dojde k vytvoření dvou pokojů a společného hygienického zázemí. Po úpravě lodžii v 1. nadzemním podlaží bude provedena přístavba venkovní terasy. Jedná se o ocelobetonovou terasu výšky 2 m nad terénem, s nájezdovou rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami. Ústav sociální péče – jedná se o stavební úpravy 2. nadzemního podlaží stávajícího objektu části C a E pro klienty s jiným režimem. Pokoje budou povětšinou zachovány, přebudují se sociální zařízení, kuchyňka a vytvoří se společný prostor. Dále se ze vstupní chodby vytvoří šatna. V roce 2022 byly výdaje čerpány na realizaci akce. Dokončení stavebních prací se předpokládá v I. polovině roku 2023.

45. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

čerpáno 4 036 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 264 tis. Kč, financování probíhalo z běžných i kapitálových výdajů. Stavební práce byly zahájeny v září 2021. Jednalo se o úpravu zpevněných ploch a sadové úpravy v areálu domova pro seniory. Cílem akce bylo usnadnění pohybu klientů, obsluhujícího personálu a návštěvníků domova a využití parků pro odpočinek klientů i v podvečerních hodinách. U zpevněných ploch došlo v rámci bouracích prací k odstranění stávajících betonových panelů, štěrkové plochy se zbytky asfaltu a zámkové dlažby v místě u kulturní místnosti. Dále byl zlikvidován stávající septik, který se nacházel v místě budoucích nových asfaltových ploch. Samotný septik byl vyvezen, vyčištěn a vydezinfikován, poté byl zasypan. Vybourané stávající vrstvy byly nahrazeny novou asfaltovou plochou a novou zámkovou dlažbou. V rámci bouracích prací došlo k odstranění stávající skalky, laviček a odpadkových košů včetně základových konstrukcí. Dále bylo nutno odstranit některé stávající stromy a keře. V parku byly vybudovány nové chodníčky s obrubou, venkovní osvětlení, parkové lavičky, betonové květináče, odpadkové koše, cvičící stroje a altán. Stavba altánu byla založena na základových patkách, do nich byly osazeny kotvy pro sloupy, které tvoří nosnou kostru altánu. Na sloupy byla osazena pozednice a dřevěné krokve. Střechu tvoří celoplošně dřevěné bednění a falcovaná krytina. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2022.

46. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov důchodců Libochovice – výměna oken, rekonstrukce obvodového pláště všech pavilonů

čerpáno 4 018 tis. Kč

Celková výše výdajů se předpokládá ve výši 43 520 tis. Kč, financování akce probíhá z běžných i kapitálových výdajů. První fakturace stavebních prací proběhla za říjen 2022. Původně měla být akce financována z dotačního titulu, a tak byla i vyprojektována. Akce ale nespĺnila všechny podmínky dotačního titulu a rozhodlo se o financování z Fondu investic a oprav. Poté příspěvková organizace požádala o změnu projektu – snížení počtu vyměňovaných oken (některé původní otvory se zazdily). Předmětem akce je výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště včetně nového zateplení. Areál domova se skládá z pavilonů A-E, které byly postaveny jako železobetonové montované skelety s keramickým obvodovým pláštěm a pláštěm z tzv. boletických panelů. Výplně otvorů tvoří ocelové prosklené stěny, které již praskají a vypadávají. Z důvodu vysoce havarijního stavu vodovodního řadu, kanalizace a souvisejícího vybavení zdravotně technické instalace bylo požadováno rozšíření projektové dokumentace i na tyto části objektu. Stav uvedených rozvodů by způsobil poškození provedené rekonstrukce pláště objektu. V roce 2022 byly výdaje čerpány na realizaci akce. Dokončení stavebních prací se předpokládá v II. polovině roku 2023.

Oblast zdravotnictví

52. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny v Mostě

čerpáno 9 700 tis. Kč

Celkové výdaje na akci činí 10 005 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v lednu 2022. Jedná se o přístavbu garáží z jižní strany stávajícího objektu zdravotnické záchranné služby. Přístavba navazuje na prostor myčky sanitek. Navržený objekt je přízemní s plochou střechou, která umožňuje napojení stávajícího únikového východu z 2. nadzemního podlaží přes plochu střechy k únikovému schodišti. Původní točité únikové schodiště bylo nutné z důvodu přístavby odstranit. V přístavbě byla umístěna garáž na dvě sanitky, sklad pneumatik, příruční sklad a místo pro mytí vybavení sanitek se dřezem a výlevkou. V roce 2022 byly výdaje čerpány na dokončení realizace akce. Do roku 2023 přechází pouze úhrada 10 % odměny výkonu technického dozoru na stavbě, který lze fakturovat po vydání kolaudačního souhlasu.

53. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích

čerpáno 6 704 tis. Kč

Celkové výdaje na akci činily 50 360 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2020. Předmětem plnění byla výstavba nového objektu výjezdové základny rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o nepodsklepený objekt ve tvaru písmene L se zastřešením plochou střechou, jehož jedna část je přízemní, kde jsou garáže, ruční myčka vozidel s napojením na odlučovač ropných látek, místnosti pro desinfekci vozů a zázemí sanitních vozů. Druhou část tvoří krytá stání vozidel, nad kterými je administrativní část výjezdové základny (pokoje, kanceláře, denní místnost, kuchyňka s jídelnou, šatny se sprchami, WC, úklidové místnosti). Součástí objektu jsou i sklady (sklad léků a zdravotního materiálu, sklad použitého prádla, sklad čistého prádla, sklad nádob kyslíku, sklad oxidu dusnatého apod.). Objekt je založen na 96 pilotách a železobetonových pasech s deskou a je tvořen kombinací železobetonových konstrukcí a cihelného zdiva. Součástí stavby je zpevněná plocha s parkovacím stáním sanitních vozů a samostatný vjezd do areálu základny a veškeré přípojky a rozvody energií a kanalizace. Akce byla stavebně dokončena v únoru 2022.

54. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

čerpáno 5 472 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 22 400 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2022. Jedná se o realizaci dvoupodlažní zděné přístavby ke stávajícímu objektu výjezdové základny s přístřeškem s pultovou střechou pro dvě sanitní vozidla přilehlým k přístavbě včetně realizace přípojek a rozvodů energií. Účelem přístavby je rozšíření stávajícího zázemí pro zaměstnance (šatny muži a ženy, pokoj, WC) v 2. nadzemním podlaží, dále rozšíření stávajícího objektu o dvě garážová stání vozidel záchranné služby v 1. nadzemním podlaží a realizace zastřešeného parkovacího stání pro dvě sanitní vozidla. Dále budou v přístavbě realizovány skladovací prostory v 1. nadzemním podlaží a součástí stavební akce bude i nezbytné rozšíření stávajícího asfaltového nádvoří oploceného areálu výjezdové základny. V roce 2022 byly výdaje čerpány na realizaci akce. Dokončení stavebních prací se předpokládá v II. polovině roku 2023.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

57. Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách

čerpáno 10 216 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 14 106 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny

v srpnu 2022. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, který vede přes Jiřetínský potok na komunikaci III/2541 a zajištění zvýšení nosnosti mostu, kterou se zlepší bezpečnost silničního provozu a zkvalitní služby, doprava a zásobování v horských obcích. Jedná se o páteřní komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. Rekonstrukce zahrnuje přespárování opěr, osazení nové nosné konstrukce, sanaci paty levého křídla pilíře, doplnění a obnovu zdiva, celkovou rekonstrukci obou říms, včetně navýšení nad asfaltobetonový kryt vozovky. Dále bude provedeno osazení betonových skluzů pro odvodnění povrchových vod na obou koncích pravé římsy, očištění a obnova ochranného nátěru svodidel. V roce 2022 byly výdaje čerpány na realizaci akce. Dokončení stavebních prací se předpokládá v I. pololetí roku 2023.

58. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň

čerpáno 8 479 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 12 924 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2022. Součástí rekonstrukce je kompletní odstranění mostu, částí navazujících betonových zdí a betonového koryta vodoteče. Nový most je navržen jako polorámová železobetonová konstrukce, hlubině založená na vrtaných pilotách. Navazující křídla (nábřežní zdi) jsou navržena jako samostatně stojící, plošně založená na zhutněném polštáři ze štěrkodrti s geomříží. Na nosné konstrukci mostu jsou navrženy železobetonové římsy se zábradlím se svislou výplní městského typu. V rámci úpravy předpolí bude upravena niveleta a zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení stávající komunikace. Prostor pod mostem bude vybetonován. Navržené nábřežní zdi budou železobetonové, samostatně stojící, plošně založené na sanovaném podzákladí. V roce 2022 byly výdaje čerpány na realizaci akce. Dokončení stavebních prací se předpokládá v I. pololetí roku 2023.

V Ústí nad Labem, dne 24. dubna 2023
Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický