

**Účelový investiční příspěvek 2019 - stavby - vyúčtování k 31.12.2019**

v Kč

Název			Plán	Čerpání k 31.12.2019	Rozdíl	Komentář
Příprava staveb ÚIP		UR 024/53R/2018 UR 047/66R/2019 UR 033/76R/2019 UR 028/84R/2019	23 061 935,37	7 776 895,47	15 285 039,90	nevyčerpáno
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-1 přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice ÚIP	CV	UR 024/53R/2018	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	v soutěži
Rekonstrukce mostu ev.č. 608-025 Travčice - celková přestavba ÚIP	LT	UR 024/53R/2018	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	před soutěží
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015A Postoloprty - podchod ÚIP	LN	UR 024/53R/2018	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce silnice III/2662 Šluknov-Království - přestavba propustku na most ÚIP	LT	UR 024/53R/2018	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	realizace cca 6/2020
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady ÚIP	CV	UR 024/53R/2018	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce mostu ev.č. 22311-8 Perštejn ÚIP	CV	UR 024/53R/2018	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	realizace cca 6/2020
Rekonstrukce mostu ev.č. 26010-1 u Starého Mlýnce - celková přestavba ÚIP	LT	UR 024/53R/2018	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	před soutěží
Rekonstrukce mostu ev.č. 25011-1 Lenešice ÚIP	LN	UR 024/53R/2018	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce mostu ev.č. 224-16 Pavlov ÚIP	CV	UR 024/53R/2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	realizace cca 6/2020
Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-1 Soběchleby u Podbořan ÚIP	LN	UR 024/53R/2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce mostu ev.č. 22420-2 Kadaňský Rohozec ÚIP	CV	UR 024/53R/2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	realizace cca 6/2020
Rekonstrukce mostu ev.č. 24088-1 Dubičná - celková přestavba ÚIP	LT	UR 024/53R/2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	před soutěží
Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-3 Milešov, Milešovský potok - celková přestavba ÚIP	LT	UR 024/53R/2018	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	nebude se realizovat, problémy se záboru
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov-Meziboří ÚIP	CV	UR 024/53R/2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce mostu ev.č. 0133-9 H. Jiřetín ÚIP	CV	UR 024/53R/2018	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce mostu ev.č. 25211-1 Orasín ÚIP	CV	UR 024/53R/2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce haly na sül-Šluknov-Císařský ÚIP	DC	UR 024/53R/2018	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce stf. Louny - administrativní budova ÚIP	LN	UR 024/53R/2018	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce haly na sül-depo ZÚS Studánka ÚIP	DC	UR 024/53R/2018	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	nerealizováno
Rekonstrukce stf. Louny - provozní budova ÚIP	LN	UR 024/53R/2018	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce stf. Louny - zasedací místnost a garáže ÚIP	LN	UR 024/53R/2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce stf. Liběšice - demolice staré haly na posypovou sül ÚIP	LT	UR 024/53R/2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce stf. Žatec - administrativní budova ÚIP	LN	UR 024/53R/2018	700 000,00	0,00	700 000,00	nerealizováno
Rekonstrukce stf. Liběšice - výstavba skladu posypových materiálů - sül, písek ÚIP	LT	UR 024/53R/2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	PD v realizaci
Rekonstrukce stf. Žatec - šatny a sociální zařízení ÚIP	LN	UR 024/53R/2018	700 000,00	0,00	700 000,00	nerealizováno
reko mostního objektu 21910-1 III/21910 Loučná	CV	UR.047/66R/2019	2 847 000,00	2 784 005,08	62 994,92	dokončeno
reko mostního objektu 21910-2 III/21910 Loučná	CV	UR.047/66R/2019	3 981 000,00	3 927 055,00	53 945,00	dokončeno
reko mostního objektu 2396-1 III/2396 Strádonice	LN	UR.047/66R/2019	8 154 000,00	8 154 409,00	-409,00	dokončeno
reko mostního objektu 260-018 III/260 Leština	UL	UR.047/66R/2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	PD v realizaci
reko mostního objektu 255-010 Nemilkov	CV	UR.047/66R/2019	7 138 000,00	5 613 649,00	1 524 351,00	dokončeno
reko mostu 2543-1 Janov	CV	UR.047/66R/2019	6 279 000,00	208 725,00	6 070 275,00	realizace cca 6/2020
reko mostu 22320-2 Výsluní	CV	UR.047/66R/2019	2 023 000,00	2 022 569,96	430,04	dokončeno
reko mostního objektu 22318 Prunéřov	CV	UR.047/66R/2019	6 330 000,00	6 329 881,88	118,12	dokončeno
reko mostního objektu 25337-1 Úpořiny	UL	UR 029/84R/2019	16 423 000,00	14 395 578,58	2 027 421,42	realizace cca 6/2020
reko mostu ev.č. 258-006 Stadice	UL	UR 029/84R/2019	11 843 000,00	0,00	11 843 000,00	PD v realizaci
reko mostu ev.č. 21912-2 Kovářská	CV	UR 029/84R/2019	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	před soutěží
Celkem		x	200 979 935,37	51 212 768,97	149 767 166,40	
Z toho : dokončené		x	30 473 000,00	28 831 569,92	1 641 430,08	
<b>nedokončené vč nerealizovaných</b>		x	170 506 935,37	22 381 199,05	148 125 736,32	