

**FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE - Příloha č. 10**

**Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2019 dle jednotlivých akcí:**

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	<b>Odbor majetkový</b>	<b>29 533</b>
1	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. – nákup tělocvičny v areálu Cihlářská, včetně pozemků	10 000
2	Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – nákup budovy v k. ú. Bohosudov, včetně pozemků	7 892
3	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – výkupy pozemků, dotace	7 833
4	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, p. o., nákup pozemků v k. ú. Teplice	1 542
5	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – nákup pozemků, k. ú. Snědovice	583
6	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	287
7	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – nákup pozemků, k. ú. Teplice - Trnovany	251
8	Labská stezka č. 2 - II. a III. etapa, výkupy pozemků	231
9	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – výkupy pozemků	209
10	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. – nákup pozemků, k. ú. Ústí nad Labem	206
11	Severočeská hvězdárna v Teplicích, p. o. – zřízení věcného břemene	153
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – zřízení služebnosti inženýrské sítě	126
13	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okr. Česká Lípa – Česká Kamenice, výkupy pozemků + zřízení věcného břemene	67
14	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků	65
15	SÚS ÚK, p. o. – Okružní křižovatka Roudnice – Podluský, nákup pozemků	27
16	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	24
17	SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25613-rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov, výkupy pozemků	22
18	SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod, výkupy pozemků, výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné)	7
19	Lávka Šébr přes Stožecké sedlo, výkupy pozemků, výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné)	4
20	SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817-1, rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyň nad Bílinou	4
	<b>Odbor investiční</b>	<b>291 141</b>
	<b>Oblast kancelář ředitele</b>	<b>1 209</b>
21	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem	728
22	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce prostor v suterénu budovy "A"	270
23	Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje	211

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>177 263</b>
	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.	27 159
24	- modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778)	23 280 27
25	- stavba výtahu (ul. Zd. Fibicha)	2 075
26	- rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	1 777
27	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, zateplení (Mariánská 1100)	13 068 12 102
	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o.	23 829
28	- sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	12 156
29	- rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Čs. dobrovolců 2865)	11 673
	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o.	14 332
30	- celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)	10 813 908
31	- celková rekonstrukce objektu auly	2 226 46
32	- rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1)	339
33	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	10 605 3 013
	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.	9 288
34	- dokončení centra výuky gastronomických oborů (budova B+D)	8 713
35	- zateplení budovy a úprava interiérů (ul. Václavská) - zádržné	218
36	- revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272)	218
37	- zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň)	135 4
	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o.	8 367
38	- rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)	7 939 368
39	- rekonstrukce budovy gymnázia (Komenského 843)	60
	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o.	8 364
40	- oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)	5 441
41	- rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)	2 570
42	- úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)	325
43	- fasáda včetně zateplení - zádržné	28
	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o.	7 151
44	- stavební úpravy tělocvičen	6 241
45	- rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C	539

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
46	- oprava venkovních ploch a oplocení (ul. Pod Parkem 2788)	371
	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o.	7 142
47	- oprava fasády	4 131
48	- celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)	1 892
49	- vybudování vlastního zdroje vytápění	1 119
	Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o.	6 859
50	- oprava střechy (Ruská 147)	6 771
51	- rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné	88
52	Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic	4 556
53	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. – oprava vodovodního řadu a odpadů (Čelakovského 8)	3 573
54	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1)	2 633
55	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, p. o. - rekonstrukce kotelny	2 277
		223
56	Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd	2 255
57	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1)	1 948
58	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	1 101
	Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem, p. o.	1 092
59	- odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen	946
60	- rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nezpevněných ploch (Výstupní 2)	146
	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace	874
61	- domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu	624
62	- rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2	148
		102
63	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	859
64	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, p. o. - dostavba areálu školy	822
65	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180)	675
66	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459)	535
	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o.	440
67	- úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	232
68	- sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budov Obchodní akademie (Černovická 26)	208
	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o.	367
69	- výměna stávajících oken a dveří	266

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
70	<i>- oprava kanalizace a statických poruch na pozemkové parcele č. 104</i>	101
71	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	359
72	Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)	291
	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, p. o.	230
73	<i>- výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413)</i>	140
74	<i>- oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné</i>	90
75	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů, sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu	223
76	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné	126
77	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690)	117
78	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné	103
	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.	102
79	<i>- rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)</i>	66
80	<i>- dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část</i>	36
81	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - oprava střechy na objektu Dětského domova	80
82	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, Čs. Armády - zádržné	54
83	Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly - zádržné	43
84	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné	26
	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>62 854</b>
	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	35 107
85	<i>- rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem</i>	29 287
		2 803
86	<i>- vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie</i>	3 017
87	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby	16 521
88	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády	7 555
	Regionální muzeum v Teplicích, p. o.	2 323
89	<i>- oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14</i>	1 847
90	<i>- modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla</i>	447
91	<i>- obnova muzea Krupka, Husitská č. p. 21 - statické posouzení</i>	29
92	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)	818
	Zámek Nový Hrad, p. o.	519
93	<i>- restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě</i>	483

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
94	- oprava omítek, štítů a komínů - zádržné	23
95	- oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné	13
96	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	11
	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>10 182</b>
97	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice – rekonstrukce hlavní budovy	2 986
	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov	2 206
98	- rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů	2 159
99	- rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů - zádržné	47
100	Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku	1 515
101	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H, Ústí nad Labem, Severní Terasa	1 500
	Domov Brtníky, p. o.	466
		886
102	- celková rekonstrukce objektu č. p. 122	829
103	- oprava dešťové kanalizace v areálu	57
104	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - Rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací	293
105	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna střešní krytiny budov 2, 3 včetně „domečků“	250
106	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu č. p. 723	80
	<b>Oblast zdravotnictví</b>	<b>5 632</b>
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.	5 632
107	- výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech	4 289
108	- přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	759
109	- výstavba výjezdové základny v Lovosicích	386
110	- rekonstrukce areálu - ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné	198
	<b>Oblast dopravy</b>	<b>34 001</b>
111	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	13 097
112	Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty	6 566
113	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem	3 922
114	Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	1 966
115	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	1 740
116	Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - II. část	1 607
117	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice	615
118	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice	559
119	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov	462
120	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah	425

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
121	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	402
122	Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách	363
123	SÚS ÚK - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice	326
124	SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská, Chomutov	259 212
125	Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – odstranění sesuvu – rekonstrukce komunikace	245
126	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou	210
127	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	190
128	Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	157
129	Komunikace III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč	154
130	Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	130
131	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330 - 1 Rumburk Horní Jindřichov	113
132	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330 - 2 Rumburk Horní Jindřichov	106
133	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno	58
134	Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň	49
135	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné	45
136	Úhrady za přeložky distribučního zařízení – Těchlovice, věcné břemeno	21
137	Lávka Šébr přes Stožecké sedlo	2
	<b>Čerpání celkem</b>	<b>320 674</b>

pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje

Z fondu investic a oprav byly čerpány finanční prostředky zejména na následující akce:

### **Odbor majetkový**

#### **1. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. – nákup tělocvičny v areálu Cihlářská, včetně pozemků**

čerpáno 10 000 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup tělocvičny v areálu Cihlářská včetně pozemků v k. ú. Chomutov na základě Kupní smlouvy č. 19/SML1800 pro potřeby příspěvkové organizace. O úplatném převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 096/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. Akce byla ukončena v roce 2019.

#### **2. Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – nákup budovy v k. ú. Bohosudov, včetně pozemků**

čerpáno 7 892 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup budovy č. p. 114 včetně pozemků v k. ú. Bohosudov pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 19/SML1677. O úplatném převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. Akce byla ukončena v roce 2019.

### **3. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, dotace**

čerpano 7 833 tis. Kč

Výdaje na akci činily 7 833 tis. Kč. Jednalo se o refundaci výdajů Ústeckého kraje na výkupy pozemků na základě uzavřených kupních smluv v 2019 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky, tím došlo k úspoře vlastních zdrojů. Akce bude pokračovat dalšími výkupy pozemků v roce 2020.

## **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

### **24. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778)**

čerpano 23 307 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 31 000 tis. Kč. V listopadu 2019 byly zahájeny stavební práce, v rámci kterých dojde k výměně povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, k vybudování vnitřních hřišť pro míčové hry, k vybudování doskočiště a výseku na vrh koulí, dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního náradí a náčiní. Areál bude zajištěn vnějším oplocením. Dokončení stavebních prací předpokládáme v polovině roku 2020.

### **25. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - stavba výtahu (ul. Zd. Fibicha)**

čerpano 2 075 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 075 tis. Kč. Byla provedena stavba nového evakuačního výtahu, který byl umístěn v atriu budovy školy. Prosklená výtahová šachta je samostatně stojící stavba, která je ukotvená do východní fasády budovy školy. Výtah má 3 stanice a slouží zejména pro osoby tělesně postižené.

### **27. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, zateplení (Mariánská 1100)**

čerpano 25 170 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 31 965 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2019. Předmětem stavebních prací bylo zateplení fasády, střechy a půdního prostoru. Dále byly provedeny kompletní výměny výplní otvorů a sanace proti vlhkosti u obvodového zdiva objektu školy. Stěny budovy byly zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerální vaty. Všechna dřevěná okna byla vybourána včetně vnitřních a vnějších parapetů. Členění nových oken zůstalo v původním členění dle historických fotografií. Z důvodu dlouhodobého zatékání u střešních nástaveb směrem k Mariánské ulici bylo nutné rozebrat v celé ploše stávající plechovou krytinu, vyměnit napadené dřevěné prvky krovu a provést novou krytinu včetně podkladních skladeb. Součástí stavebních úprav bylo i provedení nových podhledů v dotčených půdních interiérech včetně provedení zateplení a výměny osvětlení a elektrických rozvodů.

### **28. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1)**

čerpano 12 156 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 15 300 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019. V rámci protiradonových opatření došlo k vybourání stávajících podlah, úpravu podloží, pokládku trubek, izolační práce, pokládku podlahových krytin, vybudování sběrného kanálu a odtahových komínů, instalaci dvou strojních jednotek vzduchotechnického zařízení a úpravy elektroinstalace. Realizace akce byla dokončena v únoru 2020.

**29. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Čs. dobrovolců 2865)**

čerpano 11 673 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 14 120 tis. Kč. Stavební práce na rekonstrukci vnitřních prostor školní jídelny, zateplení celé budovy, zateplení střechy a výměnu velkoplošných oken byly zahájeny v červenci 2019. V jídelně a na terasách byla provedena výměna podhledů, byla provedena kompletní obnova rozvodů ústředního vytápění, zdravotně technických zařízení, hygienických zařízení, elektrických rozvodů a vzduchotechniky. Stavební práce byly dokončeny v lednu 2020.

**30. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská)**

čerpano 11 721 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 16 054 tis. Kč. V listopadu 2019 byly dokončeny stavební práce, v rámci kterých byly provedeny stavební úpravy prodejny se skleníkem, budovy ovocných školek, stánku na uskladnění zahradnických potřeb a došlo k vybudování nového prodejního stánku. Předmětem stavebních úprav prodejny se skleníkem bylo zateplení střechy s novou střešní krytinou a klempířskými prvky, výměna oken na sociálních zařízeních a nová fasáda objektu. Uvnitř budovy byla opravena sociální zařízení, osazeno nové schodiště, a ve třídách byla provedena nová elektroinstalace a nová výmalba. Ve stávajícím skleníku bylo provedeno nové zasklení střechy, nové klempířské prvky, úprava podlahy, realizace nádrže na dešťovou vodu, nové pěstební stoly, nová stínící a tepelně izolační textilie, nové zvedací sestavy větracích křídel, nová elektroinstalace a oprava topného systému s osazením nového plynového kondenzačního kotle. Předmětem stavebních úprav budovy ovocných školek byla změna vytápění objektu z lokálních elektrických akumulacích kamen na mnohem účinnější a flexibilnější ústřední vytápění s plynovým kondenzačním kotlem. V souvislosti se změnou vytápění došlo k rekonstrukci tepelně nevyhovující obálky objektu – zateplení fasády, podlah, stropu a výměně oken. Uvnitř byla upravena dispozice sociálních zařízení, skladu a učebny. Dále byla vybourána stávající nevyhovující souvrství podlah, provedeny nové skladby podlah včetně hydroizolace a vodorovné injektáže stěn proti vztlínající vlhkosti. Rekonstrukce stánku na uskladnění zahradnických potřeb spočívala v nové konstrukci a novém zastřešení. Nový prodejní stánek, typový kontejner s rozměry upravenými na zakázku, bude sloužit pro prodej zahradnických potřeb a výpěstků.

**31. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly**

čerpano 2 272 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 36 360 tis. Kč. Financování akce probíhá v běžných i kapitálových výdajích. V říjnu 2019 byly zahájeny stavební práce na celkové rekonstrukci objektu auly, která je historickým jádrem celého areálu školy a kromě praktického vyučování slouží také jako tělocvična a především reprezentační prostory školy. V případě tělocvičny bude provedena rekonstrukce obvodových stěn, stropu a parketové podlahy s výměnou tělocvičného nářadí. Rekonstruovány budou také všechny vnitřní chodby, sociální zařízení a vstupní prostory auly. Součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a hromosvodu. Z důvodu velké vlhkosti spodního a podzemního patra (část sklepních prostor a část dílen), bude nutné kompletně řešit odvlhčení budovy formou sanace. V budově proběhne kompletní rekonstrukce elektrorozvodné sítě, bude se nově řešit i topení budovy, které v současnosti využívá několik samostatných plynových kotlů s omezeným oběhem pro konkrétní části budovy. Součástí budovy auly je také přístřešek a garáž, které budou také součástí rekonstrukce. Dokončení stavebních prací se předpokládá do října 2020.



**33. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků**  
čerpáno 13 618 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 22 550 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce, v rámci kterých byla provedena sanace zdiva hlavního objektu dětského domova okopáním staré poničené fasády a následně byly provedeny nové omítky. Sanace byla provedena také na zahradním domku, na kterém došlo k opravě balustrády. Pro zabezpečení objektu byla naistalována nová vstupní automatická brána s dálkovým ovládáním. Byla provedena rekonstrukce příjezdové cesty a souvisejících chodníků a zřízeny nové mlatové cesty u hlavní budovy ze strany do zahrady. Realizace byla dokončena v lednu 2020.

**34. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů (budova B+D)**  
čerpáno 8 713 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 34 077 tis. Kč. V prosinci 2018 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci dvou dvoupatrových budov B a D areálu školy v ulici Cihlářská v Chomutově, splatnost faktur připadla na leden 2019. V rámci rekonstrukce byla provedena úprava sociálních zařízení, demontáž sádkokartonových příček a vyzdívka nových příček, úprava elektrorozvodů, provedena nová výmalba a nové podlahy, byly osazeny nové okenní výplně, provedeno zateplení a úprava vnějších prostor. Byly zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, došlo k úpravě stávajících komunikací v areálu školy a bylo vybudováno nové parkoviště.

**38. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)**  
čerpáno 8 307 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 26 430 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v březnu roku 2019. V rámci rekonstrukce byla provedena demontáž stávající vzduchotechniky a rekonstrukce podlah a obkladů, provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektro. Místo několika digestoří byl proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Došlo k rekonstrukci šaten pro žáky a personál, a bylo vytvořeno zázemí pro učitele odborného výcviku a ostatní personál kuchyně.

**40. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)**  
čerpáno 5 441 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 430 tis. Kč. V červenci 2019 byly dokončeny stavební práce na výměně střešní krytiny a klempířských prvků na budově školy. Původní krytina byla rozebrána v celé ploše a následně došlo k pokládce nové střešní krytiny na stávající bedněni. Nová krytina střechy byla provedena z vláknocementové skládané krytiny s imitací břidlice.

**41. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)**  
čerpáno 2 570 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 28 003 tis. Kč. V prosinci 2019 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy. Je nutné zrekonstruovat sociální zařízení, včetně sprch, vybudovat nové dělicí příčky a provést nové rozvody elektroinstalace. Při místním šetření bylo zjištěno, že statika podlah je místy narušena a bude nutné zrekonstruovat ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dále bude provedena úprava kotelny a osazeny nové kotle, dojde k napojení budovy na kanalizační síť a bude provedeno zateplení celé budovy. Dokončení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2020.

#### **44. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy tělocvičen**

čerpano 6 241 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 380 tis. Kč. V říjnu 2019 byly dokončeny stavební úpravy, v rámci kterých byla nejprve provedena demontáž stávajícího vybavení tělocvičen, obložení stěn, vlysových podlah, vstupní prosklené stěny a vstupních dvoukřídlých dveří. Pro zajištění bezbariérového přístupu do obou tělocvičen bylo provedeno zvýšení podlahy na hlavní podestě zadního schodiště/chodbě mezi tělocvičnami. V prostoru tělocvičen byla provedena nová výmalba a nové obložení stěn z aglomerovaných desek. Po pokládce podkladních roštů podlah včetně výškového vyrovnání byly položeny nové vlysové podlahy s následným lakováním a lajnováním. Na závěr realizace byla provedena zpětná montáž tělocvičného vybavení.

#### **47. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - oprava fasády**

čerpano 4 131 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 241 tis. Kč. V listopadu 2019 byla dokončena oprava fasády pomocí vápenné omítky s následným celoplošným barevným nátěrem. V rámci stavebních prací bylo nutné nejprve odstranit nesoudržné omítky a malty v rozsahu cca 50%. Součástí opravy fasády byla obnova kamenných fasádních prvků a výměna některých klempířských prvků.

#### **50. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 147)**

čerpano 6 771 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 10 200 tis. Kč. V květnu 2019 byly zahájeny stavební práce na kompletní výměnu střešní krytiny na všech střešních rovinách (kromě již vyměněné části do ul. Ruské). Na opravu byla použita krytina ze živičných laminovaných dvouvrstvých šindelů, došlo k výměně a doplnění klempířských prvků a bleskosvodného vedení. Dále byla provedena sanace krovových konstrukcí v napadených a poškozených místech. Stavební práce byly dokončeny v lednu 2020.

#### **52. Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic**

čerpano 4 556 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 6 600 tis. Kč. V prosinci 2019 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci chmelnice, v rámci kterých byla provedena výstavba nových sloupů včetně lan a patek. Součástí realizace akce je také výsadba a doplnění chybějících rostlin, která je plánovaná na druhou polovinu roku 2020.

#### **53. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. - oprava vodovodního řádu a odpadů (Čelakovského 8)**

čerpano 3 573 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 573 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2019. Byla provedena kompletní výměna rozvodů vody a kanalizace, které byly ve velmi špatném stavu. Součástí opravy vodovodního řádu byla provedena také oprava 6 koupelen a 12 WC, kde došlo k výměně obkladů, zařizovacích předmětů a k nové výmalbě.

#### **54. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1)**

čerpano 2 633 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 5 938 tis. Kč. Stavební práce v budově dětského domova byly zahájeny v září 2019. Byla provedena výměna dvou starých kotlů za dva poloautomatické kotle včetně kompletní výměny technologie kotelny a zásobníků na ohřev vody a měření a regulace. Rovněž dojde k výměně části radiátorů a všech regulačních ventilů. V rámci stavebních prací budou provedeny zednické úpravy. Dokončení stavebních prací se předpokládá v dubnu 2020.

## **55. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, p. o. - rekonstrukce kotelny**

čerpáno 2 500 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 657 tis. Kč. Vzhledem k velmi špatnému stavu plynových kotlů v budově dětského domova došlo v prosinci 2018 k výměně dvou plynových kotlů za nové kotle kondenzační. Aby byla dodávky tepla a teplé vody přerušena na co nejkratší dobu, byly nové kotle provizorně napojeny na stávající rozvody. Rekonstrukce těchto rozvodů byla provedena až po ukončení topné sezóny v červenci 2019.

## **56. Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd**

čerpáno 2 255 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 8 506 tis. Kč. V dubnu 2019 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci původně asfaltového povrchu hřiště a přilehlých ploch spočívající v odkopání dílčích vrstev. Samotné hřiště bylo řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bylo vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného pletiva s čtvercovými oky. Vstup na hrací plochu je zajištěn dvoukřídlovou bránou s fixačním a uzamykatelným křídlem. Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti tvoří hnědočervená zámková dlažba. V rámci obnovy hřiště a vjezdu byla zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním současných funkčních požadavků.

## ***Oblast kultury a památkové péče***

## **85. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem**

čerpáno 32 090 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 58 792 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017, dokončené dílo bylo předáno v květnu 2019. V rámci rekonstrukce byla provedena výměna střešního souvrství včetně izolací a nové krytiny, provedeny nutné lokální opravy krovů, dispoziční úpravy, vestavba nového výtahu, nová fasáda objektu včetně oprav štukových prvků, restaurátorské práce v části interiéru, výměna oken a zprovoznění venkovních předokenních rolet, kompletní výměna vnitřních instalací a sociálních zařízení a úprava interiéru včetně restaurátorských prací. Součástí stavby byly nové přípojky instalací, terénní úpravy kolem objektu, nové venkovní osvětlení, oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Na tuto akci byla poskytnuta dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 40 092 tis. Kč. Část dotace ve výši 2 563 tis. Kč byla určena na neinvestiční výdaje (zpracování studie, stěhování knižního fondu, projektové řízení) a část dotace ve výši 37 529 tis. Kč na výdaje investiční (zpracování projektové dokumentace, částečnou úhradu stavebních prací, technický dozor stavby a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

## **86. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie**

čerpáno 3 017 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 916 tis. Kč. V říjnu 2018 byly dokončeny přípravné stavební práce pro zavedení linky pro automatické vracení knih a moderní RFID technologii (Radio Frequency Identification) umožňující rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. RFID je technologie bezdrátové identifikace fungující na bázi rádiových vln. Pro umístění samoobslužného návratového systému byl zvolen objekt Severočeské vědecké knihovny v ulici Velká Hradební 45. V lednu 2019 došlo k dokončení dodávky včetně montáže jednotlivých zařízení. V rámci umístění technologie RFID byla v jednotlivých budovách, odděleních a pobočkách knihovny umístěna jednotlivá zařízení systému - ovládací jednotky, čtečky, antény a samoobslužný asistent.

**87. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby**  
čerpáno 16 521 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 28 830 tis. Kč. V srpnu 2019 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci střechy v ulici Československé armády 1360. V rámci rekonstrukce střechy byla provedena úprava střešních výlezů, volských ok, podokapních žlabů a další související práce nutné pro kvalitní rekonstrukci střechy na památkově chráněném objektu. Při demontáži stávající krytiny bylo provedeno mechanické očištění a chemické ošetření přístupných dřevěných konstrukcí střechy, provedena výměna poškozených částí krovu a v části prostoru půdní vestavby byla provedena izolace. Nová krytina střechy je ze skládané vláknocementové deskové krytiny v barvě grafit. Konstrukce stěn a stropů půdní vestavby byla navržena tak, aby nezatěžovala kritické konstrukce krovu. Podlahová konstrukce byla uložena na nové nosné konstrukce.

**88. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády**

čerpáno 7 555 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 737 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2019. Byla provedena celková oprava fasády včetně nového nátěru, stavební úpravy balkónu, doplnění poškozených architektonických prvků fasády a kompletní výměna stávajících klempířských prvků. Fasáda byla celoplošně vyspravena včetně okrasných prvků a říms pomocí vápenných omítek (byly použity vápenné pytlované směsi pro historické stavby - s hydraulickými přísadami do 15% celkového objemu, které nevyžadují cementový podhoz) a vápenný modifikovaný nátěr, podnátěr minerální, bez použití technologických můstků. Přesné barevné řešení bylo určeno při realizaci na základě vzorku provedeného přímo na fasádě. Klempířské prvky jsou z měděného plechu tl. 0,70 mm s nátěrem pro urychlení oxidace.

***Oblast sociálních věcí***

**97. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy**

čerpáno 2 986 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 14 069 tis. Kč. Rekonstrukce objektu probíhala postupně po jednotlivých etapách: 1. etapa - rekonstrukce prostor I. podzemního podlaží (změna stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor pro vedení zařízení, protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží), 2. etapa - rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace v prádelně, v kuchyni a v souvisejících technických prostorách, 3. etapa - kompletní výměna výplní, likvidace nefunkčního původního nadokenního roletového kastlíku s doplněním chybějící části zdiva sádkokartonovým podhledem s izolací, 4. etapa - rekonstrukce fasády a provedení kompletního zateplení. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 4. 5. 2018 s termínem dokončení 16 týdnů od předání staveniště. Během realizace byly uzavřeny dodatky č. 1 a 2 na vícepráce včetně prodloužení termínu realizace na 42 týdnů od předání staveniště. V roce 2019 byly výdaje čerpány na dokončení stavebních prací a stavební dozor. Realizace akce byla ukončena v březnu 2019, kolaudace proběhla 23. 12. 2019, faktura za technický dozor na stavbě byla uhrazena v lednu 2020.

**98. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů**

čerpáno 2 159 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 780 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů v čtyřpodlažním podsklepeném panelovém domě stojícím v zástavbě v ulici Sídlíště 232. Ve všech nadzemních podlažích objektu jsou umístěny pokoje, sociální

zařízení a kanceláře. V suterénu je situováno provozní zázemí objektu - sklepy a ostatní společenské prostory. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti dne 14. 12. 2017 s termínem dokončení 23 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace byly stavební práce několikrát přerušeny z důvodu provozních potřeb uživatele objektů. Dne 11. 12. 2018 nabyl účinnosti dodatek č. 1 ke smlouvě, který zahrnoval vícepráce nutné k dokončení díla a posunul termín plnění na 29 týdnů od předání staveniště. Realizace akce byla dokončena v prosinci 2018, splatnost faktur za stavební práce a technický dozor na stavbě připadla na leden 2019.

## **Oblast zdravotnictví**

### **107. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech**

čerpáno 4 289 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 511 tis. Kč. Realizace akce byla zahájena v červnu 2019. V rámci výstavby byla realizována výstavba myčky výjezdové základny včetně přípojek, rozvodů elektrické energie, vody a odlučovače ropných látek, která bude mimo mytí a desinfekce vozidel a jejich technického vybavení dále sloužit jako garážové stání pro sanitní vozidla. Dále byla zřízena garáž pro parkování sanitních vozidel. V roce 2019 byly čerpány výdaje na projektovou dokumentaci, správní poplatky a na stavební práce. Realizace akce byla ukončena v únoru 2020.

## **Oblast dopravy**

### **111. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem**

čerpáno 13 097 tis. Kč

Celková výše výdajů se předpokládá ve výši 39 432 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci třiramenné křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského na okružní křižovatku o poloměru 17 m, která zahrnuje rekonstrukci ulice Hrbovické s šířkovou homogenizací a vymezeným podélným parkováním včetně navazujících úseků ulice Majakovského a Tovární. V rámci stavby je prováděna úplná rekonstrukce vozovek, chodníků v dlážděné konstrukci, podélné parkování v konstrukci z malých žulových kostek, vybudování nových přechodů pro chodce a rekonstrukce 4 zastávek městské hromadné dopravy v bezbariérové úpravě. Kromě toho byly všechny přechody pro chodce a místa pro přecházení přes uvedené ulice šířkově upraveny dle požadavků novelizované VSN 736110 a vybaveny samostatným osvětlením přechodů. Projektovou dokumentaci nechal zpracovat Magistrát města Ústí nad Labem. V roce 2019 byly výdaje čerpány na stavební práce a technický dozor na stavbě. Nově vybudovaná okružní křižovatka Tovární x Hrbovická x Majakovského byla zprovozněna v prosinci 2019. V roce 2020 bude realizován pouze zbývající úsek ulice Majakovského (od křižovatky s ulicí Prostřední po křižovatku s ulicí Marxova) o délce cca 100 m. Realizace bude probíhat dle předpokladu od dubna do června 2020.

### **112. Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty**

čerpáno 6 566 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 7 655 tis. Kč. Vzhledem k velmi špatnému stavu mostu bylo rozhodnuto o celkovém odstranění mostu a postavení mostu nového - železobetonového, rámového, monolitického a plošně založeného na hutněném polštáři ze štěrkodrti s výztužnou geomříží. Nový most je navržen na normovou zatížitelnost. Na nosné konstrukci mostu a opěrných zdech jsou železobetonové římsy se zábradelními svodidly. Za římsami je odláždění lomovým kamenem do betonu lemovanými betonovými obrubníky. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2019. V říjnu 2019 byla stavba předána do předčasného užívání, kolaudační souhlas bude vydán po odstranění vad dodavatelem (předpoklad v dubnu 2020). V roce 2019 byly výdaje čerpány na stavební práce, stavební a autorský dozor.

### **113. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem**

čerpáno 3 922 tis. Kč

---

Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 424 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 (rozšíření o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika mostů, v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel dle platných norem. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, která nabyla účinnosti dne 11. 5. 2018. Financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2019 byly čerpány výdaje za zpracování projektové dokumentace, které přechází do roku 2020.

Zpracoval: odbor ekonomický a investiční  
V Ústí nad Labem dne 28. dubna 2020