



## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	JIPRO-CASH s.r.o.
sídlo/adresa:	Dolní Chříbská 302
IČ/RČ:	28744349
Statutární zástupce:	Ing. Igor Prokeš
č.smlouvy:	23/SML2934/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	1 000 000,00 Kč
název projektu:	"Výtah boří naše bariéry - výstavba výtahu"

### změna se týká:

<input type="checkbox"/>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------------	---	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<b>31.12.2024</b>
-------------------------------------	---	-------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	<b>OSTATNÍ</b>		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

Vážení, během realizace projektu došlo k neočekávaným okolnostem, které posouvají termín dokončení realizace výstavby. Zejména se jednalo o nutnou přeložku sítí, se kterou bohužel projekt nepočítal, jelikož některé nebyly správně zakreslené ve starých výkresech, či je projektant nezjistil. Projekt s nimi tedy nepočítal. Jednalo se zejména o kanalizaci (splaškovou i dešťovou), kterou jsme museli přeložit. Jelikož se s tím nepočítalo a realizační firma na to nebyla připravena, musel se ještě řešit jiný dodavatel na tyto vícepráce, což opět prodloužilo termín samotné výstavby. Nyní již vše běží, ale víme, že nestihneme termín dokončení dle smlouvy. Žádáme tak o prodloužení do konce tohoto roku.

**Povinnou přílohou žádosti o změnu je průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu zveřejněná na webových stránkách Ústeckého kraje včetně přehledu výdajů projektu.**

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Chřibské dne 24.6.204