



Město Žatec
Městský úřad Žatec
Odbor rozvoje města
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

NAŠE ZN.: MUZA 23400/2023
 VYŘIZUJE: Ing. Venuše Smollenová
 PRACOVIŠTĚ: nám. Svobody 1
 TEL: 415 736 129
 FAX: 415 736 148
 E-MAIL: smollenova@mesto-zatec.cz
 DATUM: 17. 5. 2023

Krajský úřad Ústeckého kraje
 Odbor zdravotnictví
 Ing. Hana Týlová
 Velká Hradební 3118/48
 400 02 Ústí nad Labem

Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - 19/SML3842/SoPD/ZD

Vážená paní inženýrko,

dovoluji si Vás tímto požádat o změnu termínu dokončení akce uvedeného v Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - č. 19/SML3842/02-SoPD/ZD, a to z data 30. 6. 2023 na **31. 12. 2023**.

Obrátil se na nás zhotovitel díla – spol. SCHINDLER CZ s.r.o. s žádostí o posunutí termínu realizace z 30. 6. 2023 na 30. 9. 2023, a to z důvodu rozsahu a složitosti prací na samotném díle (při plném provozu v nemocničním zařízení) a zároveň i celosvětového nedostatku polovodičů a ostatních součástí pro výrobu výtahové technologie, resp. dlouhé dodací lhůty. Zároveň došlo při samotné realizaci díla na základě požadavků vedení Nemocnice Žatec, o. p. s. k některým úpravám v projektové dokumentaci týkající se požárně bezpečnostního řešení. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit protipožární stěnu v 1. NP a nechat vyrobit upravené komponenty.

S pozdravem

Ing. Jaroslava Veselá
 místostarostka

Příloha:
 Dopis od společnosti Schindler CZ, a.s.



Město Žatec
náměstí Svobody čp. 1
k rukám p. starosty
Ing. Radima LAIBLA
43801 Žatec

Vážený pane starosto ,

Obracíme se na Vás se žádostí o posunutí termínu zhotovení zakázky **Modernizace výtahu v objektu Porodnice Nemocnice Žatec , Studentská č.p.998- II. vyhlášení .**

Smlouva o dílo na uvedenou zakázku byla uzavřena oběma stranami dne 27.06.2022 s tím, že dílo bude předáno objednateli nejpozději 300 dní od řádného předání staveniště .
K předání staveniště došlo dne 12.09.2022 . Termín předání díla stanoven k 30.06.2023.

Z důvodu rozsahu a složitosti prací na samotném díle (při plném provozu v nemocničním zařízení) a zároveň i celosvětového nedostatku polovodičů a ostatních součástí pro výrobu výtahové technologie resp. dlouhé dodací lhůty , jsme zažádali již při podání nabídky o stanovení termínu zhotovení na dobu 300 dní , v čemž nám bylo vyhověno a toto rádně smluvně ošetřeno .

Uvedená akce je již od počátku rozdělena na dva milníky .

1. Milník

Začátek cca 4-5 měsíců od podpisu SoD. Provedení opatření všech potřebných stavebních prací podle požadavků projektové dokumentace a PBŘ, při podmínce dodávek všech potřebných component.

2. Milník

Samotná demontáž a montáž výtahu .

Začátek ihned po dokončení milníku č.1. Doba odstávky výtahu je závislá pouze na všech stavebních a montážních prací týkající se samotného výtahu .

Vzhledem k tomu, že při samotné realizaci došlo na základě požadavků vedení nemocnice Žatec k některým úpravám v projektové dokumentaci týkající se PBŘ , bylo nutno změnit protipožární stěnu v 1.NP. a nechat vyrobit upravené komponenty , Dále došlo již zmíněné nepravidelné dodávce materiálu z Concernu . Tímto dojde tímto k samotnému zpoždění realizace uvedeného díla .



Velmi se omlouváme za zpoždění montáže výtahu a zároveň žádáme o adekvátní posun termínu odevzdání samotného díla do 30.09.2023.

Děkujeme za Vaší trpělivost a pochopení.

S úctou

Milan KOUTECKÝ/ supervisor /

Telefon : +420 604 676 607

Mobil:


E-mail: milan.koutecky@schindler.com

Schindler CZ, a.s.

Botanická 256, Dalovice 362 63, Česká republika

IČO 27127010

Spisová značka B 9174 vedená u Městského soudu v Praze





Město Žatec
Městský úřad Žatec
Odbor rozvoje města
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

NAŠE ZN.: MUZA 23493/2023
 VYŘIZUJE: Ing. Venuše Smollenová
 PRACOVIŠTĚ: nám. Svobody 1
 TEL: 415 736 129
 FAX: 415 736 148
 E-MAIL: smollenova@mesto-zatec.cz
 DATUM: 17. 5. 2023

Krajský úřad Ústeckého kraje
 Odbor zdravotnictví
 Ing. Hana Týlová
 Velká Hradební 3118/48
 400 02 Ústí nad Labem

**Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace –
 č. 20/SML3523/SoPD/ZD**

Vážená paní inženýrko,

dovoluji si Vás tímto požádat o změnu termínu dokončení akce uvedeného v Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace - č. 20/SML3523/02-SoPD/ZD, a to z data 30. 6. 2023 na **31. 12. 2023**.

Obrátil se na nás zhotovitel díla – spol. SCHINDLER CZ s.r.o. s žádostí o posunutí termínu realizace z 30. 6. 2023 na 30. 9. 2023, a to z důvodu rozsahu a složitosti prací na samotném díle (při plném provozu v nemocničním zařízení) a zároveň i celosvětového nedostatku polovodičů a ostatních součástí pro výrobu výtahové technologie, resp. dlouhé dodací lhůty. Zároveň došlo při samotné realizaci díla na základě požadavků vedení Nemocnice Žatec, o. p. s. k některým úpravám v projektové dokumentaci týkající se požárně bezpečnostního řešení. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit protipožární stěnu v 1. NP a nechat vyrobit upravené komponenty.

S pozdravem

Ing. Jaroslava Veselá
 místostarostka

Příloha:
 Dopis od společnosti Schindler CZ, a.s.



Město Žatec
náměstí Svobody čp. 1
k rukám p. starosty
Ing. Radima LAIBLA
43801 Žatec

Vážený pane starosto ,

Obracíme se na Vás se žádostí o posunutí termínu zhotovení zakázky **Modernizace výtahu v objektu Porodnice Nemocnice Žatec , Studentská č.p.998- II. vyhlášení .**

Smlouva o dílo na uvedenou zakázku byla uzavřena oběma stranami dne 27.06.2022 s tím, že dílo bude předáno objednateli nejpozději 300 dní od řádného předání staveniště .
K předání staveniště došlo dne 12.09.2022 . Termín předání díla stanoven k 30.06.2023.

Z důvodu rozsahu a složitosti prací na samotném díle (při plném provozu v nemocničním zařízení) a zároveň i celosvětového nedostatku polovodičů a ostatních součástí pro výrobu výtahové technologie resp. dlouhé dodací lhůty , jsme zažádali již při podání nabídky o stanovení termínu zhotovení na dobu 300 dní , v čemž nám bylo vyhověno a toto řádně smluvně ošetřeno .

Uvedená akce je již od počátku rozdělena na dva milníky .

1. Milník

Začátek cca 4-5 měsíců od podpisu SoD. Provedení opatření všech potřebných stavebních prací podle požadavků projektové dokumentace a PBR, při podmínce dodávek všech potřebných component.

2. Milník

Samotná demontáž a montáž výtahu .

Začátek ihned po dokončení milníku č.1. Doba odstávky výtahu je závislá pouze na všech stavebních a montážních prací týkající se samotného výtahu .

Vzhledem k tomu, že při samotné realizaci došlo na základě požadavků vedení nemocnice Žatec k některým úpravám v projektové dokumentaci týkající se PBR , bylo nutno změnit protipožární stěnu v 1.NP. a nechat vyrobit upravené komponenty , Dále došlo již zmíněné nepravidelné dodávce materiálu z Concernu . Tímto dojde tímto k samotnému zpoždění realizace uvedeného díla .



Velmi se omlouváme za zpoždění montáže výtahu a zároveň žádáme o adekvátní posun termínu odevzdání samotného díla do 30.09.2023.

Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

S úctou
Milan KOUTECKÝ/ supervisor /
Telefon : +420 604 676 607
Mobil:
E-mail: milan.koutecky@schindler.com
Schindler CZ, a.s.
Botanická 256, Dalovice 362 63, Česká republika
IČO 27127010
Spisová značka B 9174 vedená u Městského soudu v Praze

