České středohoří

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 412 871 140, 412 871 141
e-mail: info@ceskestredohori.info
web: www.stredohori.cz

Vážený pan
Ing. Pavel Hajšman, vedoucí RR
Krajský úřad Ústeckého kraje

*elektronicky*

| Vyřizuje: | Kontaktní údaje: | Naše značka (č.j.) | Litoměřice |
|---|---|---|---|
| Luděk Jirman | jirman@stredohori.cz, 412871142 | | dne 29. 7. 2022 |

**Žádost o prodloužení projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v destinaci České středohoří“**

Vaše značka – číslo smlouvy: 21/SML2371/SOPD/RR

Vážený pane vedoucí,

na základě smlouvy ze dne 7. července 2021, číslo smlouvy 21/SML2371/SOPD/RR ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.3.2022 jsme se zavázali realizovat projekt s názvem: „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v destinaci České středohoří“. Termín ukončení realizace byl stanoven na 31. prosince 2021.

V současné době zbývá dokončit část „Útulny v Českém středohoří“. Jejich umístění je na pozemcích Lesů ČR, které se v roce 2021 potýkaly s odklízením polomů na celém území CHKO a zároveň nebylo možné realizovat smlouvy na předmětné pozemky z důvodů změn v managementu na všech úrovních řízení podniku. Celou situaci ještě zhoršila Vládou ČR v roce 2021 schválená směna pozemků mezi Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p..

Situace se vyjasnila až letos na jaře, kdy bylo umístění v lokalitě Sedlo a Oltářík odsouhlaseno lesní správou v Litoměřicích, čímž byl zahájen proces smluvního řešení. Zároveň proběhlo jednání ORR KÚÚK s novým ředitelem Oblastním ředitelství LČR pro severní Čechy správy se sídlem v Teplicích dne 10.6.2022. Závěrem je domluvený postup budování útulen v rámci destinací. (Zároveň byla na jednání přislíbena náprava stavu mostků na tzv. Bobří soutěsce u Verneřic na rozhraní ÚK a LBK.)

S ohledem na skutečnost, že práce reálně začnou na podzim 2022 a zimní období je může přerušit až do března 2023, dovolujeme si požádat o prodloužení realizace projektu do 31. července 2023. Předpoklad dokončení je květen 2023, aby byly útulny připraveny na nadcházející turistické sezóny a přispěl k rozvoji cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Zbylé dva měsíce jsou časovou rezervou pro administrativní ukončení projektu.

Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem,

Luděk Jirman
ředitel

Luděk Jirman
Digitálně podepsal Luděk Jirman
Datum: 2022.07.29 14:21:50 +02'00'