



## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Litvínov
sídlo/adresa:	náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ/RČ:	266027
Statutární zástupce:	Mgr. Kamila Bláhová, starostka města
č.smlouvy:	21/SML2399/SoPD/SPRP
výše poskytnuté dotace:	24 946 159,35 Kč
název projektu:	Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

**změna se týká:**

<input type="checkbox"/>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------------	---	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<b>31.12.2023</b>
-------------------------------------	---	-------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	<b>OSTATNÍ</b>		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

**ke změně dochází z důvodu:**

Pro stavbu "Výstavba dopravního terminálu města Litvínov" budeme mít v letošním roce jen dílčí kolaudační souhlas, ten bude vydán pro všechny stavební objekty (SO) kromě SO 661 Trolejové vedení. Bohužel se potkaly realizace 2 staveb různých stavebníků v témže období, a to Výstavba dopravního terminálu, kde stavebníkem je město Litvínov a Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov, kde stavebníkem je Dopravní podnik města Mostu a Litvínova (DPmML). Ve městě Litvínově je tak již druhým rokem dlouhodobá výluka tramvajové trati (TT). Kolaudaci stavebního objektu SO 661 musí na základě podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu předcházet zkušební provoz v délce min. 6 měsíců (může být drážním úřadem prodloužen). O zkušební provoz lze požádat ve chvíli, kdy bude tramvajová trať uvedena do provozu. Vzhledem k tomu, že na stavbě DPmML se vyskytly technické problémy při její realizaci a termín dokončení bude prodloužen, tím je také odsunut zkušební provoz tramvajové trati, což město Litvínov nemůže nijak ovlivnit. Zkušební provoz bude společný pro obě stavby a bude probíhat v totožném čase. Do doby, než bude zprovozněna tramvajová trať dopravního podniku, nemůžeme požádat Drážní úřad o zkušební provoz na SO 661 a po jeho vyhodnocení získat závazné stanovisko jako podklad pro kolaudaci SO 661 stavebním úřadem. Znamená to, že SO 661 nebudeme do doby jeho kolaudace moci vyvést do majetku a získat inventární kartu majetku, která je povinnou přílohou Závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace. Vzhledem k prodloužení termínu realizace stavby DPmML a min. 6 měsíční lhůty zkušebního provozu se kolaudace SO 661 může posunout do roku 2023.

**Povinnou přílohou žádosti o změnu je průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu zveřejněná na webových stránkách Ústeckého kraje včetně přehledu výdajů projektu.**

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Litvínově dne 4.4.2022



Razítko a podpis statutárního zástupce