

Věc:

Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje – podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (změna termínu realizace projektů - Město Žatec)

Odůvodnění předloženého materiálu:

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu Městu Žatec ve výši 6 000 000 Kč (smlouva č. 19/SML3842/SoPD/ZD) a o uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto městem. Doba realizace projektu byla stanovena v termínu do 30. 6. 2021. Dále usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví “ Městu Žatec ve výši 10 000 000 Kč (smlouva č. 20/SML3523/SoPD/ZD) a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s daným městem. Doba realizace projektu byla stanovena v termínu do 30. 9. 2021.

V obou těchto případech plánovalo Město Žatec realizovat modernizaci infrastruktury a vybavení Nemocnici Žatec, o.p.s (město je majitelem nemocnice), mimo jiné také rekonstrukci a výměnu výtahů u porodnického oddělení.

Začátkem roku 2021 odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel žádosti Města Žatec o prodloužení termínů realizace obou projektů u obou uzavřených smluv, a to do 31. 12. 2022. Důvodem pro předložení žádostí byla omezení vzniklá v rámci vládních krizových opatření souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19 (zejména uzavření zdravotnických zařízení), kdy nemohly být vůbec provedeny plánové stavební práce v areálu žatecké nemocnici. Ústecký kraj žádostem města vyhověl usnesením zastupitelstva kraje č. 038/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 a následně byly s městem uzavřeny příslušné dodatky č. 1 k dotčeným smlouvám.

Aktuálně dne 30. 8. 2022 obdržel odbor zdravotnictví opětovně žádost Města Žatec o prodloužení termínů realizace projektů u obou uzavřených smluv (resp. dodatků č. 1 ke smlouvám), tentokrát až do 30. 6. 2023. V odůvodnění žádosti je uvedeno, že dodavatel zakázky na modernizaci výtahů v objektu porodnice Nemocnice Žatec, společnost SCHINDLER CZ s.r.o., písemně zažádal město o prodloužení termínu realizace zakázky s odůvodněním, že v současné době je na trhu celosvětový nedostatek polovodičů a ostatních součástí k potřebné výtahové technologii; čímž se výrazně prodloužily dodací lhůty pro uvedené komponenty (viz příloha č. 2 materiálu). Město Žatec uzavřelo s vybranou firmou smlouvu o dílo dne 27. 6. 2022, zhotovitel si převzal staveniště pro realizaci zakázky dne 12. 7. 2022 a termín dodání díla byl stanoven na 10 měsíců od podpisu smlouvy.

Materiál byl předložen na jednání Výboru pro zdravotnictví ZÚK dne 19. 10. 2022.