



MUZAX00N1RP

Město Žatec
Městský úřad Žatec
Odbor rozvoje města
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

NAŠE ZN.: MUZA 36528/2022
VYŘIZUJE: Bc. Jitka Jelínková
PRACOVÍŠTĚ: nám. Svobody 1
TEL: 415 736 127
FAX: 415 736 148
E-MAIL: jelinkova @mesto-zatec.cz
DATUM: 29. 8. 2022

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor zdravotnictví
Ing. Hana Týlová
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - 19/SML3842/SoPD/ZD

Vážení,

žádáme tímto o změnu termínu dokončení akce uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí investiční dotace dotace - č. 19/SML3842/SoPD/ZD a to z data 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023.

V rámci vyhlášeného výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Modernizace výtahu v objektu Porodnice, Nemocnice Žatec jeden z účastníků VŘ - spol. SCHINDLER CZ s.r.o. písemně zažádal o prodloužení termínu dodání předmětného výtahu s písemným odůvodněním, které specifikoval následovně:

- celosvětový nedostatek polovodičů a ostatních součástí k samotné výtahové technologii;
- dlouhé dodací lhůty pro uvedené komponenty.

Bylo zažádáno o možné rozdělení jednotlivých montáží na dva milníky s tím, že:

1. milník cca 4-5 měsíců od předání staveniště - stavební práce a úpravy;
2. milník cca 3 měsíce samotná montáž a demontáž výtahové technologie (za předpokladu jejího kompletního dodání).

Žádosti bylo vyhověno a termín dodání díla upraven ve SoD na 300 dní, resp. 10 měsíců od podpisu samotné smlouvy.

Smlouva o dílo podepsána dne 27. 06. 2022, staveniště předáno dne 12.07.2022.

S pozdravem

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

Příloha:

- Dopis od společnosti Schindler CZ, a.s.



Schindler

Schindler CZ, a.s.

Váš partner pro modernizaci a kompletní výměnu výtahů a eskalátorů

Schindler CZ, a.s.

Plzeňská 1775/9

360 01 Karlovy Vary

Kontakt Jaromír Pohanka

Telefon +420353224951

Mobil +420605943016

E-Mail jaromir.pohanka@schindler.com

Vážení,

Děkuji za zaslání výzvy k podání nabídky k VZ s názvem: Modernizace výtahu v objektu Porodnice, Nemocnice Žatec, zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění, a to v elektronickém nástroji: <https://ezak.dpurevit.cz/>.

Dne 16.12. 2021 se uskutečnila prohlídka místa plnění. Z důvodu rozsahu a složitosti prací a zároveň celosvětového nedostatku polovodičů a ostatních součástí pro uvedenou zakázku resp. dlouhé dodací lhůty, žádáme o možné rozdělení jednotlivých montáží na dva milníky.

1. Milník

Začátek: cca 4 – 5 měsíců od podpisu SoD

Provedení opatření všech potřebných stavebních prací podle požadavků projektové dokumentace a PBR.

Termín dokončení 2 měsíce od zahájení, při podmínce dodávek všech potřebných komponent

Důvod: tento milník nevyžaduje odstávku výtahu a ten může být bezpečně provozován do poslední chvíle

2. Milník

Samotná demontáž a montáž výtahu

Začátek: Ihned po dokončení milníku č.1

Termín dokončení 3 měsíce od zahájení prací.

Důvod: Doba odstávky výtahu je závislá pouze na všech stavebních a montážních pracích týkajících se samostatného výtahu.

Z těchto důvodů zároveň žádáme o adekvátní posun termínu odevzdání nabídky

Děkuji Vám.

S pozdravem

Jaromír Pohanka | Obchodní technik MOD

Schindler CZ, a.s. | oddělení prodeje MOD

Plzeňská 1775 | 360 01 Karlovy Vary, Česká republika

IČO: 27127010

Spisová značka B 9174 Vedená u Městského soudu v Praze

<http://www.schindler.com>

Schindler, první koho přivoláte



Město Žatec
Městský úřad Žatec
Odbor rozvoje města
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

NAŠE ZN.: MUZA 36531/2022
VYŘIZUJE: Bc. Jitka Jelínková
PRACOVIŠTĚ: nám. Svobody 1
TEL: 415 736 127
FAX: 415 736 148
E-MAIL: jelinkova@mesto-zatec.cz
DATUM: 29. 8. 2022

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor zdravotnictví
Ing. Hana Týlová
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí inv. a neinv. dotace - č. 20/SML3523-SoPD/ZD

Vážení,

žádáme tímto o změnu termínu dokončení akce uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace - č. 20/SML3523-SoPD/ZD, a to z data 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023.

V rámci vyhlášeného výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Modernizace výtahu v objektu Porodnice, Nemocnice Žatec jeden z účastníků VŘ - spol. SCHINDLER CZ s.r.o. písemně zažádal o prodloužení termínu dodání předmětného výtahu s písemným odůvodněním, které specifikoval následovně:

- celosvětový nedostatek polovodičů a ostatních součástí k samotné výtahové technologii;
- dlouhé dodací lhůty pro uvedené komponenty.

Bylo zažádáno o možné rozdělení jednotlivých montáží na dva milníky s tím, že:

1. milník cca 4-5 měsíců od předání staveniště - stavební práce a úpravy;
2. milník cca 3 měsíce samotná montáž a demontáž výtahové technologie (za předpokladu jejího kompletního dodání).

Žádosti bylo vyhověno a termín dodání díla upraven ve SoD na 300 dní, resp. 10 měsíců od podpisu samotné smlouvy.

Smlouva o dílo podepsána dne 27. 06. 2022, staveniště předáno dne 12.07.2022.

S pozdravem

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

Příloha:

-Dopis od společnosti Schindler CZ, a.s.



Schindler

Schindler CZ, a.s.

Váš partner pro modernizaci a kompletní výměnu výtahů a eskalátorů

Schindler CZ, a.s.

Plzeňská 1775/9

360 01 Karlovy Vary

Kontakt Jaromír Pohanka

Telefon +420353224951

Mobil +420605943016

E-Mail jaromir.pohanka@schindler.com

Vážení,

Děkuji za zaslání výzvy k podání nabídky k VZ s názvem: Modernizace výtahu v objektu Porodnice, Nemocnice Žatec, zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění, a to v elektronickém nástroji: <https://ezak.dpurevit.cz/>.

Dne 16.12. 2021 se uskutečnila prohlídka místa plnění. Z důvodu rozsahu a složitosti prací a zároveň celosvětového nedostatku polovodičů a ostatních součástí pro uvedenou zakázku resp. dlouhé dodací lhůty, žádáme o možné rozdělení jednotlivých montáží na dva milníky.

1. Milník

Začátek: cca 4 – 5 měsíců od podpisu SoD

Provedení opatření všech potřebných stavebních prací podle požadavků projektové dokumentace a PBŘ.

Termín dokončení 2 měsíce od zahájení, při podmínce dodávek všech potřebných komponent

Důvod: tento milník nevyžaduje odstávku výtahu a ten může být bezpečně provozován do poslední chvíle

2. Milník

Samotná demontáž a montáž výtahu

Začátek: Ihned po dokončení milníku č.1

Termín dokončení 3 měsíce od zahájení prací.

Důvod: Doba odstávky výtahu je závislá pouze na všech stavebních a montážních pracích týkajících se samostatného výtahu.

Z těchto důvodů zároveň žádáme o adekvátní posun termínu odevzdání nabídky

Děkuji Vám.

S pozdravem

Jaromír Pohanka | Obchodní technik MOD

Schindler CZ, a.s. | oddělení prodeje MOD

Plzeňská 1775 | 360 01 Karlovy Vary, Česká republika

IČO: 27127010

Spisová značka B 9174 Vedená u Městského soudu v Praze

<http://www.schindler.com>

Schindler, první koho přivoláte