



ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Žádat o změnu projektu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody**, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Příjemce dotace (název, jméno):	Tomáš Husák
sídlo/adresa:	[redacted]
IČ/datum narození:	63773023 / [redacted]
Statutární zástupce:	Tomáš Husák
č. smlouvy:	18/SML2751/SoPD/KP
výše poskytnuté dotace:	400 000,-
název projektu:	Oprava krovu a výměna střešní krytiny, oprava pavlače a dveří - Habřina 3, Ústěk

změna se týká (označit relevantní pole):

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží/zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II. odst. 4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předchozích změn.

ke změně dochází z důvodu:

Jsmo tesařská firma, která provádí rekonstrukce památkových objektů, většinou spoluhrazených z dotací. Sami vlastníme kulturní památku, kterou rekonstruujeme. Letos jsme jako firma zpracovali 4 projekty pro žádost o dotaci plus náš projekt. Nad očekávání všechny projekty obdržely dotaci navíc v nad očekávání vysokých částkách. Od léta pracuje naše firma i o víkendech, abychom dostali závazkům vůči našim zákazníkům, a bohužel přes veškerou snahu není v našich silách včas dokončit projekt na naší kulturní památce. Bohužel kvůli současnému stavu na trhu práce se nám ani nedaří zaměstnat více pracovníků. Na našem projektu je hotova cca polovina práce - očištění ostění, očištění a náter pavlače, vstupní dveře jsou připravené k usazení, je rozkrytá střecha a provedena částečná výdřeva. Většina potřebného materiálu je již pořízena. Žádáme o změnu termínu realizace na 31.5.2019.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být Oddělením památkové péče UK vyžadovány další relevantní poklady.


V...Ústěku.....dne.....13.12.2018.....

Razítko

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Tomáš Husák**

IČ: 63773023
DIČ: CZ7512312676

/dále jen objednatel/
2. Zhotovitel: **TRADITES s.r.o.**
Habřina 3, 411 45 Ústěk
oprávněná osoba: Martina Husáková
IČ: 03908241
DIČ: CZ03908241

/dále jen zhotovitel/

Název stavby: **Oprava krovu a výměna střešní krytiny – Habřina 3**

III. Termín zhotovení díla

1. Termín dokončení díla: **31.5.2019.**

V Habřině dne 13.12.2018

za objednatele:
Tomáš Husák v.l.



TRADITES, s.r.o.
tradiční tesařství
Habřina 3, 411 45 Ústěk
IČ: 03908241, tel.: 606 885 630
info@tradites.cz www.tradites.cz

za zhotovitele:
Martina Husáková v.l.

