

bod 12.3 příloha 3 black

ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Žádat o změnu projektu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). Změny smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem lze provádět jen dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (čl. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s čl. VIII. odst. 7 a čl. X. odst. 2 Zásad.

Příjemce dotace (název, jméno):	Obec Strupčice
sídlo/adresa:	Strupčice čp. 51, PSČ: 431 14
IČ/datum narození:	IČ: 00262145
Statutární zástupce:	Luděk Pěnkava
č.smlouvy/oznámení:	22/SML2019/SoPD/KP
výše poskytnuté dotace:	796 100 Kč
název projektu:	Oprava střechy hlavní lodi kostela sv. Václava ve Strupčicích

změna se týká (označit relevantní pole):

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových užitelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, a to v čl. II. odst. 4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn (změna statutárního zástupce, kontaktních údajů apod.)

ke změně dochází z důvodu:

Obec Strupčice předkládá žádost Krajskému úřadu o prodloužení termínu realizace projektu z "Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022" - viz výše uvedená smlouva. Vzhledem k obtížnosti oprav a neustálých zjištění problematiky obnovy zmiňované kulturní památky žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2023 (původní termín je stanoven do 31. 12. 2022). Dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem bude schválen na zasedání Zastupitelstva obce Strupčice dne 14. 11. 2022, následně bude zaslán jako příloha k doložení předložené žádosti.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu ÚK vyžadovány další relevantní poklady.

Ve Strupčicích dne 03. 11. 2022

podpis.....

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 1. 2022 na stavbu vedenou pod názvem: Stavební úpravy kostela sv. Václava - oprava střechy hlavní lodi

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami (dále jen také „smlouva“):

strana:	Objednatel	Zhotovitel
firma:	Obec Strupčice	Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o.
sídlo:	Strupčice čp. 51, PSČ 431 14	431 11 Jirkov, Věstudy 19
IČ / DIČ:	00262145/ není plátcem DPH	27315347 / CZ 27315347
registrace:	—	C 24001 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oprávnění jednat ve věcech	Luděk Pěnkava	Jiří Kejř, jednatel
smluvních (realizačních) technických		
bankovní spojení:		
tél./e-mail:		

Předmětné dílo probíhá v nezbytné součinnosti s prováděním díla Oprava věží kostela a práce jsou na sobě vzájemně závislé. Na akci Oprava věží dochází k postupnému odkrývání dřívě zakrytých konstrukcí, při kterých se zjišťuje větší rozsah poškození, který nemohl být objednateli znám, přičemž bylo také nutné zadat a vyčkat vypracování příslušného statického posouzení odborným statikem a vypracování příslušného návrhu postupu prací projektantem, čímž došlo k navýšení rozsahu prací, pročež se prodlužuje doba provádění prací jak na souvisejícím díle, tak také na předmětném díle. Vzhledem k závislosti obou staveb na sobě a vzhledem k náročnosti a komplikovanosti prací na předmětném díle, jak je shora uvedeno, dále pak také z důvodu, že na díle jsou omezené možnosti pohybu na stavbě (pouze 2 až 3 osoby) a konečně také zejména s ohledem na omezené (výrazně zpožděné) dodávky materiálu z důvodů současné situace na trhu stavebních prací způsobených válečným konfliktem na Ukrajině, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla **do 31. 12. 2023.**


Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se nemění.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Strupčice ze dne 14. 11. 2022 (usnesení č. 02/2022 – 2.03)

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze stran obdrží jeden výtisk.

Ve Strupčicích, dne 21. 11. 2022


Obec Strupčice
Luděk Pěnkava, starosta


Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o.
Jiří Kejř, jednatel