

**Římskokatolická farnost Bořislav**

se sídlem: Na Zámku č.p.95, 418 01 Bílina  
zastoupená P. Marcinem Sajem, ThLic., administrátorem farnosti

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Mgr. Jana Kuráňová  
odbor kultury a památkové péče  
• Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

**Věc : Žádost**


Vážená paní magistro,  
na základě níže uvedených skutečností bych Vás chtěl touto formou požádat o možnost změny termínu dokončení stavebních prací oproti původnímu datu, které bylo uvedeno v žádosti o dotaci a následně i dokladů pro poskytnutí dotace s uvedením změny.

V lednu 2022 jsem požádal o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022. Součástí žádosti bylo uvedení a závazek k termínu ukončení projektu, a to ke dni 31.12.2022. Další přílohou žádosti byla i smlouva o dílo s firmou David Vích. V květnu 2022 jsem byl seznámen s faktem, že farnosti byla přidělena krajská dotace. Na základě této informace jsem kontaktoval firmu pana Vícha, který mi však oznámil, že není v jeho silách svůj závazek splnit. Podařilo se sehnat jinou firmu ( VALDO trade s.r.o. ), která zakázku přijala a byla s ní podepsána nová smlouva o dílo. Tato byla předána na Vaš odbor. I v této smlouvě bylo uvedeno datum ukončení projektu na den 31.12.2022. V průběhu léta se však nepodařilo sehnat na trhu dostatečné množství pálené krytiny ( konec výroby bobrovek v Čechách, závislost na dodávkách z Polska či Německa ) a termín začátku akce byl odsunut. V 34. týdnu letošního roku došlo ke schůzce zástupce farnosti a firmy a bylo konstatováno, že zhotovitel je schopen splnit svůj závazek až ke dni 30.6.2023.

Tím se dostávám k důvodu mé žádosti. Chtěl bych Vás požádat o umožnění změny data ukončení projektu na 30.6.2023. Pokud to bude nutné, jsem připraven doložit nutné a potřebné doklady v co nejkratší době od výzvy.

Předem děkuji za Vaši reakci a jsem s pozdravem.

V Bílině, 25.8.2022



Ústecký kraj  
Doručeno: 26.08.2022 07:12  
KUUK/128638/2022  
listy: 1      přílohy:  
Počet listů, sv. příloh:



kuukes861e9c52

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO**  
ve smyslu S 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Dohoda“)

**Římskokatolická farnost Bořislav**  
IČO: 49087541  
se sídlem: Na zámku č.p.95, 418 01 Bílina  
zastoupená: P.Marcin Saj, ThLic., administrátor farnosti

(dále jen Objednatel)

a

**David Vích**  
IČ : 66849985  
DIČ : CZ7808140263  
se sídlem: Kalovice 22, 411 45 Ústěk

(dále jen Zhotovitel)

**I.**  
**ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ**

1. Smluvní strany tímto prohlašují a činí nesporným, že dne 12.1.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo ve smyslu S 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění svých dodatků, jejímž předmětem je realizace díla „**Obnova střechy a bání kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Bořislavi – I.etapa**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany nemají nadále zájem být vázány Smlouvou, a proto se dohodly na ukončení platnosti Smlouvy, jak stanoví tato Dohoda. Důvodem ukončení platnosti Smlouvy je nemožnost dokončit realizaci díla v době sjednané dle čl. I. Smlouvy za celkovou cenu sjednanou dle čl. II Smlouvy, a to pro hospodářské změny vyvolané nečekanými celospolečenskými krizovými událostmi, v jejichž důsledku.

**II.**  
**PŘEDMĚT DOHODY**

1. Předmětem této Dohody je dohoda o ukončení platnosti výše uvedené Smlouvy, a to ke dni 30.4.2022
2. Zhotovitel není povinen realizovat pro Objednatele dílo podle uvedené Smlouvy a Objednatel není povinen Zhotoviteli platit cenu díla dle uvedené Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že žádné nároky mající původ ve Smlouvě, ani nároky na náhradu škody mající původ v plnění Smlouvy vůči druhé straně nebudou uplatňovat a veškeré případné nároky jsou ke dni podpisu této Dohody vyrovnány.

### III.


#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před podpisem přečetly, všem jejím ustanovením porozuměly, tato je projevem jejich svobodné vůle a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovením Dohody podepsaným oběma Smluvními stranami.
4. Pokud by se kterékoli ustanovení této Dohody ukázalo být neplatným či neúčinným, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost celé Dohody. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením respektujícím právní předpisy, které svým obsahem co nejvíce odpovídá původnímu ustanovení.
5. Změny této Dohody je možné uzavírat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

V Litoměřicích, dne 30.4.2024

**David Víceň**  
KLEMPÍŘSTVÍ  
Kalovice 22., 411 41  
IČO: 668499  
tel.: [redacted]

.....  
Zhotovitel



## DODATEK Č.1

Smlouvy o dílo ze dne 31.05.2022 na zhotovení stavby „Obnova střechy a bání kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Bořislavi – I.etapa“ uzavřený dle Občanského zákoníku mezi smluvními stranami :

**objednatel:**

**Římskokatolická farnost Bořislav**

se sídlem: Na Zámku čp.95, 418 01 Bílina

IC: 49087541

Bankovní spojení : FIO banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: P.Marcin Saj, ThLic., administrátor farnosti

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

a

**zhotovitelem:**

**VALDO trade s.r.o.**

se sídlem: Růženy Svobodové čp. 1758, Teplice

IC: 25459643

DIČ: CZ25459643

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu [REDACTED]

Objednatel a zhotovitel k dnešnímu dni uzavírají Dodatek č. 1 v níže specifikovaném znění, který se týká zhotovení 1. etapy předmětu díla dle Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2022.

---



1. Článek I. - zůstává beze změn v původním znění.
2. Článek II. – Doba plnění díla. V tomto článku dochází ke změně závazku zhotovitele o termínu dokončení prací, a to z původního data 31.12.2022 na nové datum, a to 30.6.2023.
3. Články III. – X. - zůstávají beze změn v původním znění.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami plynoucí z tohoto Dodatku č.1 se řídí Občanským zákoníkem.
2. Změny a doplňky tohoto Dodatku č.1 mohou být prováděny pouze písemně, formou číslovaných dodatků potvrzených oběma stranami.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát a jedenkrát pro Biskupství litoměřické.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a po připojení souhlasu Biskupství litoměřického.

V Teplicích, dne 8.9......2022

V Bílíně, dne 19.9......2022

  
**VALDO TRADEKOVITEL**  
R. Svobodové 1758/2, TEPLICE  
IČ:25459643, DIČ:CZ25459643  
Tel.: 

Schvalovací potvrzení :

Biskupství litoměřické



  
  
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek - generální vikář

