



## ŽÁDOST O ZMĚNU

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termin, závazný ukazatel, ostatní)**

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Prackovice nad Labem
sídlo/adresa:	Prackovice nad Labem 54, PSČ 411 33
IČ/RČ:	00264229
Statutární zástupce:	Mgr. Andrea Svobodová Křešová
č.smlouvy:	17/SML2653/SOPD OKH
výše poskytnuté dotace:	33 929 224,- Kč
název projektu:	Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře a ČOV Prackovice nad Labem

změna se týká:

ZÁVAZNÉHO UKAZATELE

TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Vzhledem k tomu, že se při provádění stavebních prací na splaškové kanalizaci zaznamenaly poruchy i na stokové síti odvádějící povrchové a podpovrchové vody v obcích Prackovice n.L. i Litochovice n.L., a které jsou přetíženy a poškozeny odvodem veškerých vod z dálničního tělesa i rozsáhlého území zasaženého stavební činností výstavby dálničního tělesa i jeho doprovodných staveb, byl proveden monitoring a zjištění stavu tohoto stokového systému. Ten vykázal nutnost provedení oprav stokového systému, tak aby bylo celý systém možno bezpečně a efektivně provozovat a odvádět vody procházející obcemi z rozsáhlého staveniště dálničního tělesa situovaného nad obcemi. Žádáme o prodloužení termínu dokončení projektu z 31.3.2019 (viz. čl. II. dodatku č. 1 smlouvy 17/SML2653/SOPD/OKH) na 31.10.2019.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Prackovicích nad Labem dne 7. 3. 2018

  
Razítko a podpis statutárního zástupce

