

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období let 2018 až 2025		
<p><i>Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).</i></p>		
Obchodní firma/název/jméno:	Obec Černovice	
sídlo/adresa:	Černovice č.p. 80	
IČ/RČ:	00261831	
Statutární zástupce:	Ing. Zdeňka Peroutková	
Číslo smlouvy:	KUUK/004620/2022	
výše poskytnuté dotace:	4 998 180 Kč	
název projektu:	ČOV Černovice	
změna se týká:		
		ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
		TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
v čl. II. bodu 6. je uveden finanční ukazatel ve výši 11,13 %. Žádáme o změnu na výši 12,66 % viz příloha.	V čl. II. bodu 3. je uvedeno, že termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele, a to nejpozději 31.12.2023. Žádáme Vás tímto o změnu tohoto termínu na 31.12.2025.	

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti změnu finančního ukazatele je skutečnost, že na základě veřejné soutěže došlo ke snížení ceny díla a procentuální změně podílu vlastních prostředků a dotace MZE a kraje.

Důvodem změny termínu je skutečnost, že se zhotovitelem ČOV Černovice společností SMP Vodohospodářské stavby a.s. byla smlouva o dílo podepsána dne 08.09.2022 a nastavení závazných ukazatelů neodpovídá časové realizaci díla a schopnosti čerpání dotace. Zároveň se změnila vysoutěžená cena a podíl dotace z MZE. Účinnost předmětné smlouvy je 19.09.2022.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Černovicích dne 06.1.2023

Ing. Zdeňka Peroutková

Digitálně podepsal Ing. Zdeňka
Peroutková
Datum: 2023.01.06 10:29:26 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
k žádosti o dotaci z Programu na podporu vodního
hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

Žadatel:	Obec Černovice
Název projektu:	ČOV Černovice
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	Veřejná soutěž

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace „Ústeckého kraje“ Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů (ostatní náklady) Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)		
Podání žádosti o změnu stavebního povolení	0	192 351 (5,00)
Vypracování dokumentace pro provedení stavby	1 731 158 (4,50)	0
Přípravné a výkopové práce	1 731 158 (4,50)	4 039 368 (10,50)
Hrubé betonové konstrukce	1 406 684 (3,66)	4 363 842 (11,34)
Dodávka technologické části	0	11 541 051 (30,00)
Dokončení stavební části	0	5 770 526 (15,00)
Montáž a zprovoznění technologie	0	6 155 227 (16,00)
Zkušební provoz ČOV	0	769 403 (2,00)
Lhůta pro dokončení Díla	0	769 403 (2,00)
Celkem za rozpočet projektu:	4 869 000 (12,66)	33 601 171 (87,34)

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		9 095 672	23,64
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	4 869 000	12,66
	Ministerstvo zemědělství	24 505 499	63,70
	Státní fond životního prostředí	0	0
	Jiné zdroje (uveďte jaké)	0	0
Požadovaná dotace:		4 869 000	12,66
Projekt celkem:		38 470 171	100,0
V Černovicích dne 06.1.2023		Ing. Zdeňka Peroutková <small>Digitálně podepsal Ing. Zdeňka Peroutková Datum: 2023.01.06 10:28:22 +01'00'</small>	
*Nehodící se nevyplňujte		Podpis statutárního zástupce žadatele	