

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Chabařovice
sídlo/adresa:	Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ/RC:	556912
Statutární zástupce:	Mgr. Bc. Alena Vaněčková
Č.smlouvy:	22/SML3342/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	PD pro Kostelní náměstí v Chabařovicích

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	31.12.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celková nákladů Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu proslouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Vzhledem ke konání komunálních voleb a výrazné změně na postech zastupitelů a zastupitelek a kompletní výměně členů Rady města se noví členové orgánů města seznamovali s projektem realizace Kostelního náměstí, jehož projektová dokumentace je předmětem tohoto projektu. V rámci realizace zjišťovacího řízení si vítězný uchazeč po delší odmlce rozmyslel svou účast ve výběrovém řízení pro aktuální nedostatečnou kapacitu. Po delším jednání bylo rozhodnuto o postoupení zakázky druhém účastníkovi v pořadí.

Díky výše popsaným skutečnostem město Chabařovice žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2023.

Po konzultacích s vybraným uchazečem byl nositel projektu upozorněn na to, že ani do nejzazšího možného termínu (uvedené výše) není možné vzhledem k lhůtám pro vyjádření dotčených orgánů vypracovat také prováděcí dokumentaci pro samotnou stavbu. Nicméně vypracování této závěrečné dokumentace je obsaženo v uzavřené Smlouvě o dílo a ta bude vypracována pro nadcházející realizaci, jež bude z velké části kryta z programu Ekomiliardy.

Díky výše popsaným skutečnostem město Chabařovice žádá o to, aby vypracování prováděcí dokumentace bylo vyjmuta z "výstupů projektu" a ponechána pouze projektová dokumentace pro stavební a územní řízení.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.