

Ústecký kraj

Bc. Jaroslav Krch

ředitel SPZ Triangle, p.o.
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem

V Mostě, dne 20.2.2023

Věc: Návrh dodatku k rezervační smlouvě č. 22/SML 3045

Vážený pane řediteli,

na základě uzavřené smlouvy o rezervaci pozemků, máme podle článku 9.1 lhůtu na podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 1 rok od data účinnosti rezervační smlouvy. Vzhledem k tomu, že strategický projekt H2 TRIANGLE je registrován k podpoře z Operačního programu spravedlivé transformace, je nutné veškeré projektové podklady včetně dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení připravovat v souladu s podmínkami programu.

Protože došlo ke zpoždění ve vyhlášení výzvy Operačního programu spravedlivé transformace č. 2/2022, kam spadá náš projekt H2 TRIANGLE reg. č. EDS 222D232 000054, až na 30.11.2022 a poslední platné úpravy byly vydány až 22.12.2022, došlo k posunu přípravy celého projektu o 6 měsíců. Nebylo tedy možné začít připravovat podklady a projektovou dokumentaci pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby již po uzavření rezervační smlouvy 13.7.2022.

Z tohoto důvodu žádáme o projednání a uzavření dodatků k oběma rezervačním smlouvám s posunem termínu pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby, termínu pro vydání stavebního povolení a termínu pro vydání kolaudačního souhlasu o 6 měsíců.

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti

S úctou


Ing. Tomáš Krenč
Jednatel
FOR H2Energy s.r.o.