

Věc

Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje – podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (Město Litoměřice – změna termínu realizace projektu r. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Materiál a návrh usnesení řeší oblast poskytování individuálních dotací městům v rámci problematiky rozvoje zdraví, a prodloužení termínu realizace již podpořeného projektu.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu Městu Litoměřice ve výši 9 000 000 Kč (smlouva č. 19/SML3844/SoPD/ZD) a o uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto městem. Doba realizace projektu byla stanovena v termínu do 30. 6. 2021. Město plánovalo realizovat modernizaci infrastruktury a vybavení Nemocnice Litoměřice, a.s. v podobě rekonstrukce a modernizace porodního sálu.

Začátkem roku 2021 odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel žádost Města Litoměřice o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 12. 2021. Důvodem pro předložení žádosti byla omezení vzniklá v rámci vládních krizových opatření souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19 (zejména uzavření zdravotnických zařízení), kdy nemohly být řádně provedeny přípravné a projektové práce. Ústecký kraj žádosti města vyhověl usnesením zastupitelstva kraje č. 038/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 a následně byl s městem uzavřen příslušný dodatek č. 1 k uvedené smlouvě.

Poté v průběhu podzimu r. 2021 obdržel odbor zdravotnictví opětovně žádost Města Litoměřice o prodloužení termínů realizace projektu k uzavřené smlouvě (a dodatku č. 1 ke smlouvě), tentokrát do 31. 12. 2023. V odůvodnění žádosti bylo uvedeno, že činnosti na projektové dokumentaci nebyly dokončeny v potřebném termínu. Ústecký kraj žádosti města vyhověl usnesením zastupitelstva kraje č. 039/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 a následně byl s městem uzavřen příslušný dodatek č. 2 k uvedené smlouvě.

Dne 23. 10. 2023 obdržel odbor zdravotnictví opětovnou žádost Města Litoměřice o prodloužení termínu realizace projektu k uzavřené smlouvě (ve znění dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě), a to až do 31. 12. 2025.

V odůvodnění žádosti jsou popsány komplikace vzniklé při realizaci plánovaného projektu v souvislosti se situací, kdy se společnost Krajská zdravotní, a.s., stala provozovatelem (a poté i vlastníkem) litoměřické nemocnice ke dni 1. 4. 2021. Současně s tím převzala připravenou projektovou dokumentaci na předmětný projekt a bohužel bylo zjištěno, že dokumentace neobsahuje veškerá potřebná data, nezbytná k vyhlášení veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby, a že je nutné provést úpravu části projektové dokumentace. Dne 20. 4. 2023 byla uzavřena s firmou Adam Rujbr Architects, s.r.o. smlouva o dílo na studii stavby, vypracování dokumentace pro provádění stavby, inženýrskou činnost, součinnost při výběru dodavatele stavby a výkon autorského dozoru. Dle plánovaného harmonogramu

bude teprve v prosinci 2023 vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín ukončení VŘ je cca duben 2024 a návazně samotná realizace stavby bude probíhat v období od dubna 2024 až do 1. čtvrtletí 2025. S ohledem na situaci, že popsany plán činností je orientační, může v případě jakéhokoliv zdržení dojít k výraznému posunu termínu projektu. V této souvislosti, i s ohledem na nutnou důslednou koordinaci stavebních prací se zdravotnickým provozem porodnice, žádá město o prodloužení termínu dokončení projektu až do 31. 12. 2025.