



ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Žádat o změnu projektu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Příjemce dotace(název,jméno):	Město Varnsdorf
sídlo/adresa:	nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ/datum narození:	261718
Statutární zástupce:	Ing. Stanislav Horáček
č.smlouvy:	19/SML1635/SoPD/KP
výše poskytnuté dotace:	400.000,00 Kč
název projektu:	Oprava dřevěných ochozů evangelického kostela ve Varnsdorfu

změna se týká (označit relevantní pole):

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových užitelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II. odst.4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V rámci provádění rekonstrukce dřevěných ochozů Evangelického kostela ve Varnsdorfu bylo zjištěno, že rozsah napadení nosné konstrukce dřevokaznými houbami je většího rozsahu než předpokládal původní rozpočet akce. Nad rámec plánovaných prací byly vyrobeny tři ks nosných sloupů, některé prvky podpěrné konstrukce a část pozednice středové části ochozů. To mělo za následek posunutí termínu montáže navazujících částí ochozů a zejména nemožnost provedení konečných nátěrů v období a prostředí teplotně příznivém pro realizaci. Proto je nutné veškeré nové dřevěné prvky přemístit na dílnu, provést jejich několikanásobný nátěr a poté přemístit zpět do prostorů kostela k závěrečné montáži. Vzhledem k výše uvedenému se celková cena díla 492.000,00 Kč bez DPH navyšuje o 61 005,00 Kč bez DPH. Termín ukončení realizace Smlouvy o dílo se prodlužuje do 14. 02. 2020. Žádáme tedy o termín ukončení realizace projektu do 29. 02. 2020.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu **mouhou být Oddělením památkové péče ÚK vyžadovány další relevantní poklady.**

Ve Varnsdorfu dne 12. 12. 2019

Město Va
(3)

Razítko a podpis statutárního zástupce

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 0004/2019

„Oprava dřevěných ochozů Evangelického kostela ve Varnsdorfu“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **RETOS Varnsdorf s.r.o., truhlárna**
Sídlo: Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf
IČ: 62739204
DIČ: CZ179-62739204
Zapsaný v obchodním rejstříku:
C 8574 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bank.spojení: UniCredit Czech Rep a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupený: Vladimír Jurica

I.

Smluvní strany se v průběhu provádění díla „Oprava dřevěných ochozů Evangelického kostela ve Varnsdorfu“ dohodly z důvodu navýšení rozsahu prací a s tím související nemožnosti provedení díla v ceně a termínu dle platné SOD na úpravě rozsahu plnění a termínu ukončení akce takto:

Vzhledem k navýšení rozsahu prací na nosné konstrukci ochozů ev. kostela nad rámec platného rozpočtu se celková cena díla 492 tis Kč + DPH navyšuje o 61 005,- Kč + DPH. Původní termín ukončení realizace se prodlužuje do 14.02.2020.

s ohledem na výše uvedené se

Část III, Čl. 2., Termíny plnění mění takto :

Termín ukončení stavebních prací : 14.02.2020


Část IV. Cena díla

Celková cena díla dle SOD bez DPH	492 000,00- Kč
změna ceny dle dodatku č.1	+ 61 005,00- Kč
Nová celková cena díla bez DPH	553 005,00- Kč
/ slovy : pětsetpadesátřítisícpět/	

II.

- 10.1 Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s usnesením RM č.u. 545/2019 z 11.12.2019 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu dne 12.12.2019



Ve Varnsdorfu dne 12.12.2019



Zhotovi
Vladimír



(3)



Rozpočet oprava dřevěných ochozů –
vícepráce dodatek č.1

Název zakázky

Číslo zakázky

Červený kostel

5.1680

Dodavatel:

RETOS VARNSDORF s.r.o.
Žitavská 913
Varnsdorf
407 47
Česká Republika

IČO 62739204
DIČ CZ 62739204

OR KS Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 8574

Odběratel:

Městský úřad Varnsdorf
Náměstí E.Beneše 470
Varnsdorf
407 47

Materiál:

Nové pozednice, podpěrné pásy, sloupy (1,988 m3).....	15 705 Kč
Kotevní, spojovací a brusný materiál	5 300 Kč
Celkem materiál bez DPH	21 005 Kč

Práce na díle :

Přesun dílců, materiálu , doprava.....	3 500 Kč
Broušení a příprava na nátěr	4 500 Kč
Práce v ReTos - výroba nových dřevěných částí, příprava na montáž	22 000 Kč
Montáž a dokončení díla	10 000 Kč
Celkem za provedené práce bez DPH	40 000 Kč

Cena celkem	61 005,00
-------------	-----------

Celková částka za dílo dle SOD bez DPH	492 000,00 Kč
vícepráce – dodatek č. 1	61 005,00 Kč

Cena celkem bez DPH	553 005,00 Kč
DPH 21%	116 131,05 Kč

Cena celkem s DPH	669 136,05 Kč
--------------------------	----------------------