

## Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Radonice
sídlo/adresa:	Radonice 1, 431 55 Radonice
IČ/RČ:	00262111
Statutární zástupce:	Jaroslav Santner
Číslo smlouvy:	22/SML4137/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	1 423 821,- Kč
název projektu:	ČOV pro osadu Ždov

### změna se týká:

	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>
<b>X</b>	<b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU - do 31.12.2023</b>
	<b>OSTATNÍ</b>

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

### ke změně dochází z důvodu:

- dosud probíhajících stavebních prací. Výběrové řízení na dodavatele bylo vyhlášeno 1.2.2023 s termínem podání nabídky do 17.2.2023. Výběr dodavatele byl z důvodu vyloučení jednoho účastníka výběrového řízení uzavřen až 3.4.2023, což schválilo tentýž den i zastupitelstvo obce. Smlouva s vítěznou firmou PETROM STAVBY, a.s., byla podepsána 15.5.2023. Staveniště bylo předáno 16.6.2023, stavební práce byly zahájeny 19.6.2023, termín ukončení je dle uzavřené smlouvy do 6 měsíců od předání staveniště, tj 16.12.2023. Předpokládali jsme sice rychlejší provádění stavebních prací, bohužel stavební práce nebudou s největší pravděpodobností hotovy do konce října, jak je uvedeno ve smlouvě, tudíž nemůžou být ani vyfakturovány a proplaceny. Žádáme o prodloužení termínu do do 31.12.2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Radonicích dne 30.10.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha 6 Programu