

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Arnoltice
sídlo/adresa:	Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice
IČ/RČ:	00261173
Statutární zástupce:	Lukáš Polívka
č.smlouvy:	22/SML3326/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	Bytový dům pro seniory

### změna se týká:

<input type="checkbox"/>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<b>31.12.2024</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových užitelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

V rámci realizace projektu došlo ke změně projektu, kdy původní Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu dvoupodlažního objektu pro bydlení. V 09/2023, kdy již byla zpracována projektová dokumentace se Zastupitelstvo obce rozhodlo, že stávající objekt, který bude rekonstruován na bytový dům, zůstane z důvodu vysokých finančních nákladů na budoucí realizaci jednopodlažní. Z tohoto důvodu byl se zpracovatelem původní projektové dokumentace uzavřena nová smlouva o dílo ze dne 15.09.2022, která řeší změnu rozsahu prací a změnu termínu dokončení projektových prací. Dotace byla poskytnuta i na povolení stavby a položkový rozpočet, které ale mohou být zajištěny až po vypracování PD. Z tohoto důvodu si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu dokončení do 31.12.2024. Dále bychom Vás chtěli informovat, že došlo v roce 2022 ke změně statutárního zástupce. K této změně Vám zasíláme výpis ze ZO o volbě starosty ze dne 19.10.2022.

zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (obor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Arnolticích dne 13.12.2023

.....  
Razítko a podpis statutárního zástupce