

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název:	Městys Ročov
Sídlo/adresa:	Ročov 121, 439 67 Ročov
IČ:	00265446
Zástupce:	Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta
Č. smlouvy:	22/SML1665/SOPD/RR
Výše poskytnuté dotace:	50 000,00 Kč
Název projektu:	Administrace projektu zvýšení bezpečnosti dopravy

Změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.11.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 31.12.2023 na 30.11.2024. Tato změna se týká termínů uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace v článku I. odstavec 1. a v článku II. odst. 3. a 4.	

Ke změně dochází z důvodu:

Projekt zahrnuje zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci ze SFDI, případně jiného dotačního titulu. Projektová dokumentace je dokončena, avšak vyhlášení výzev v rámci SFDI, případně IROP nebo NPO, se očekává až v průběhu roku 2024. Z tohoto důvodu nebylo možné projekt dosud ukončit v celém rozsahu, v jakém byl předmětem žádosti o dotaci.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ročově dne 14.12.2023

.....
Elektronický podpis starosty



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Miřejovice
sídlo/adresa:	Miřejovice 13
IČ/RČ:	46769463
Statutární zástupce:	Červená Petra
č.smlouvy:	23/SML2254
výše poskytnuté dotace:	403.450 Kč
název projektu:	Obecní úřad

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	neinvestice	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.07.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádám o prodloužení termínu k poskytnuté dotaci na opravu a vybavení obecního úřadu. Bohužel se realizace prodloužila z více stran. Firmy mají hodně zakázek a nestíhají smlouvenou práci. Dlouho se čekalo na výběr vhodného truhláře a dále na výběr firmy k zateplení půdy. Přípravenost k realizaci prací je též zdlouhavá a náročná s uložštěm. Na půdě musí být i vhodné klimatické podmínky a čekalo se. Je náročné zkloubit všechny práce od firem do sebe, aby práce navazovala. Čekalo se na vylití podlahy a řádné zaschnutí.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Hlinná
sídlo/adresa:	Hlinná 53, 412 01 Litoměřice
IČ/RČ:	526142
Statutární zástupce:	Martin Ušala, DiS.
č.smlouvy:	22/SML/1672/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	50 000,00 Kč
název projektu:	Administrátor vodovodu Hlinná

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.08.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
rekonstrukce se provádí základy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V obci Hlinná byla v druhé polovině 2020 zahájena obnova katastrálního operátu. Na základě pandemie COVID-19 se však práce přerušily a tím došlo k prodloužení obnovy hranic pozemků. Ta byla ukončena v letošním roce a nabyla účinnosti dne 14.11.2023. Tento časový posun, kde docházelo i k vyjadřování dotčených orgánů a majitelů nemovitostí, obec nemohla ovlivnit. V důsledku toho musí být předělána projektová dokumentace k rekonstrukci vodovodu v Hlinné. Tato projektová dokumentace je potřebná k administraci dotace, bohužel se touto situací prodlouží termín jejího předání. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Jimlín
sídlo/adresa:	Jimlín 7, 440 01 Louny
IČ/RČ:	556327
Statutární zástupce:	Ing. Vladimír Svoboda, starosta obce
č.smlouvy:	14/SML0429
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	Územní plán obce Jimlín

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V letošním roce obdržela obec Jimlín vyjádření Odboru územního plánování a stavebního řádu KÚÚK, ze dne 06.11.2023, čj.: KUUK/156311/2023, s tím, že nedostatky uplatněné na stanovisku KÚÚK ze dne 24.01.2022 pod čj.: KUUK/012058/2022 nebyly odstraněny a tímto nám byl uložen termín pro odstranění nedostatků, které brání dalšímu projednávání nejpozději do 28.02.2024. V současné době pracujeme na odstranění nedostatků, které brání dalšímu projednávání návrhu a to v rozsahu, který obsahuje výše uvedená písemnost (viz příloha).

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Jimlíně dne 05.01.2024

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce