

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Hoštka
sídlo/adresa:	náměstí Svobody 2, 411 72 Hoštka
IČ/RČ:	263648
Statutární zástupce:	Milan Konfršt
č.smlouvy:	22/SML1591/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350 000,- Kč
název projektu:	Rekonstrukce rozvodů VO v rámci 3. etapy kabalizace VO v

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace akce je skutečnost, že k dnešnímu dni nebyla akce ze strany ČEZ Distribuce a.s. zahájena. Podle emailové informace od pracovníka z ČEZ Distribuce a.s. je realizace akce plánována na rok 2025. Bohužel jsme k dnešnímu dni neobdrželi písemné vyjádření od ČEZ Distribuce a.s. o přesném termínu realizace akce, kromě emailové informace, že akce bude realizována až v roce 2025. Uložení rozvodů veřejného osvětlení do země je plánováno společně s rozvody nízkého napětí, tak jak bylo uvedeno v žádosti o dotaci.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název:	Obec Nezabylice
Sídlo/adresa:	Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
IČ:	00673170
Zástupce - starosta:	Marcela Jarošová
Č. smlouvy:	23/SML3223
Výše poskytnuté dotace:	500 000,- Kč
Název projektu:	OÚ Nezabylice - úpravy a vybavení

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Beze změny.	Změna termínu ukončení realizace v článku II. bod 3. smlouvy z původního 31.12.2023 na 31.12.2024.	Změna termínů financování akce, uvedených v článku I. bod 1. a v článku II. bod 4. smlouvy o poskytnutí dotace z původního 31.12.2023 na 31.12.2024. Tato změna souvisí se změnou termínu ukončení realizace v článku II. bod 3. smlouvy.

Ke změně dochází z důvodu:

Vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků obce na financování akce z vlastních zdrojů byla příprava a zahájení fyzické realizace projektu vázána na schválení dotace, tj. v případě neschválení dotace by akce nebyla realizována. V rámci vyhodnocení žádosti v Programu obnovy venkova Ústeckého kraje byla žádost původně zařazena mezi náhradníky. Seznamy úspěšných a neúspěšných žadatelů a náhradníků byly zveřejněny na webu Ústeckého kraje v květnu 2023. V průběhu září 2023 získala obec informaci o tom, že jako náhradník dotaci obdrží. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena 23.10.2023 a obec tuto smlouvu s elektronickým podpisem poskytovatele dotace obdržela prostřednictvím datové schránky 25.10.2023. Protože již v době uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace bylo zřejmé, že vzhledem k termínu uzavření smlouvy nebude možné připravit a realizovat akci v

původním termínu, zpracovala obec žádost o změnu smlouvy na předepsaném formuláři již 16.10.2023. Administrativním pochybením na straně obce však nebyl naskenovaný a vyplněný formulář žádosti o změnu připojen k datové zprávě, kterou obec zaslala poskytovateli dotace dne 23.10.2023 podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace. Tuto skutečnost obec zjistila až 30.1.2024 při prověřování důvodů, proč dosud není k dispozici dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Po celou dobu od 23.10.2023 do 30.1.2024 se administrativní pracovnice obce i starostka domnívaly, že spolu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace byl jako příloha datové zprávy ze dne 23.10.2023 zaslán i formulář žádosti o změnu. Tento původní formulář zasíláme poskytovateli dotace pro informaci v příloze této žádosti o změnu. V současné době probíhá fyzická realizace akce. V případě, že by nedošlo ke změně termínů ukončení realizace a financování akce, dostala by se obec v důsledku svého administrativního pochybení do velmi vážných finančních potíží a realizaci již rozpracované, velmi důležité akce by bylo nutné zastavit. Obec si v daném případě plně uvědomuje svojí chybu, přičemž se však domnívá, že tuto chybu lze částečně vysvětlit či omluvit situací, kdy dotace byla obcí schválena dodatečně jako náhradníkovi a smlouva o poskytnutí dotace tak byla uzavřena v určitém časovém a organizačním stresu v době, kdy do vypršení termínu ukončení realizace zbývaly jen cca 2 měsíce. V souvislosti s posuzováním této žádosti o změnu žádá proto obec poskytovatele dotace o shovívavost a pochopení. Pokud by vznikly pochybnosti o možnosti či zákonnosti vyhovění této žádosti o změnu a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, pak k tomu obec uvádí, že v daném případě by to nebylo v rozporu s platnými právními předpisy ani se zásadami dotačního programu a je tedy plně v kompetenci poskytovatele dotace, zda této žádosti vyhoví.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Nezabylicích dne 31.1.2024

.....
Razítko a podpis starostky

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Vrbno nad Lesy
sídlo/adresa:	Vrbno nad Lesy čp. 26, 439 06
IČ/RČ:	556483
Statutární zástupce:	ing. Radomír Volek
č.smlouvy:	23/SML3220
výše poskytnuté dotace:	500 000,- Kč
název projektu:	Společenský sál

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Došlo k odložení realizace projektu z toho důvodu, že projekt nebyl v původním termínu vybrán ke spolufinancování. Osloveni jsme byli až dodatečně jako náhradníci. Dosud nebyla podepsána smlouva o dotaci.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Vrbně nad Lesy dne 4.10.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Malečov
sídlo/adresa:	Malečov 36, 403 27 Malečov
IČ/RČ:	266884
Statutární zástupce:	Petr Kůstka
č.smlouvy:	22/SML1678/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	30 000,00 Kč
název projektu:	Revitalizace rybníka v obci Malečov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Do termínu 31.12.2023 bylo v rámci projektu provedena kompletní projektová a inženýrská příprava. Vzhledem k finanční náročnosti projektu (8 mil. Kč v cenové soustavě 2023) nebylo možné projekt provést bez využití externího zdroje financování. V návaznosti na rozpočtové možnosti obce, je nezbytné realizovat projekt s využitím dotace v minimální výši 60 % nákladů projektu. Původně plánované využití dotačního programu OP ŽP se vzhledem k celkové ploše vodního recipientu ukázalo jako nepřijatelné. V návaznosti na schválenou strukturu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 - 2027 a příslušný harmonogram výzev bylo rozhodnuto, že projekt bude realizován s podporou v rámci 63. výzvy IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2, přičemž termín podání žádosti byl stanoven na 25.1.2024. V současné době je administrována žádost o podporu z výše uvedeného programu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

.....

Razítko a podpis statutárního zástupce