



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s.
sídlo/adresa:	Budovatelů 2830, 434 01, Most
IČ/RČ:	25466119
Statutární zástupce:	Zbyněk Jakš, ředitel
č.smlouvy:	23/SML3373/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	500 000,00 Kč
název projektu:	Oprava havarijního stavu střechy čp.94

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	41,67% 1 200 000,00 Kč
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Oproti původnímu předpokladu došlo ke snížení nákladů spojených s opravou střechy - opravu prováděl pan Kastner - OSVČ, přičemž jeho nabídka byla ve výši 1 357 362 Kč. Vzhledem k nedodržení termínu odevzdání díla byla uplatněna sankce ve výši 157 362 Kč, výsledné reálné náklady jsou 1 200 000 Kč

Povinnou přílohou žádosti o změnu je průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu zveřejněná na webových stránkách Ústeckého kraje včetně přehledu výdajů projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální

...s tímto na vedoucího v rámci zadání a změna je správce Fondu ústeckého kraje (manipulací
bor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

mostě dne 15. 5. 2024

