



## ŽÁDOST O ZMĚNU

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Terežín
sídlo/adresa:	nám.ČSA 179
IČ/RČ:	264474
Statutární zástupce:	René Tomášek
č.smlouvy:	17/SML2654/SOPD/OKH
výše poskytnuté dotace:	14.159.029,-Kč
název projektu:	Záchrana kulturního dědictví města Terežín - rekonstrukce Wieserova domu

### změna se týká:


<input checked="" type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	01.01.2017 31.12.2021
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
se mění	se mění	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

V rámci projektu záchrany kulturního dědictví města Terežín spočívající v rekonstrukci a oživení Wieserova domu byly zahájeny stavební práce v září 2018. Před zahájením stavby byl proveden nedestruktivní Stavebně historický průzkum spočívající v posouzení stavu objektu, vycházející z požadavků zástupců památkové ochrany na zachování maximálního objemu původních stavebních prvků objektů. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že řada stavebních konstrukcí je výrazně v horším technickém stavu, oproti nedestruktivnímu SHP, věcně střešní konstrukce rozvolněnou obvodovými zdmi a částečně porušení základových spár. Kromě těchto, naprosto zásadních, zjištění dále byly při průběžném SHP zjištěny další závažné skutečnosti vyvolávající 90 změnových řízení. Jejich realizace byla důvodem prodloužení samotné stavební realizace. Epidemie covid vyvolala pak další odklad a přibrždění stavebních prací - především z důvodu karantény dodavatelských firem. Součástí projektu je i pořízení rozsáhlého mobiliáře. Vzhledem k rozsahu bylo připravováno nadlimitní výběrové řízení, které z důvodu nouzového stavu nebylo možno vyhlásit. V současné době probíhá VŘ. Předpoklad dokončení VŘ je duben 2021 s tím, že dokončený objekt bude předán partnerům tak, aby mohl být využíván od 2. pololetí roku 2021. Termín finančního vypořádání projektu dle dotačních podmínek MMR je 31.12.2021. Z uvedených, závažných důvodů hodných mimořádného zřetele, žádáme o změnu smlouvy spočívající v prodloužení termínu dokončení projektu a účinnosti uznatelných nákladů.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.



V.....Terežíně..... dne.....19.11.2020.....

Razítko a podpis statutárního zástupce