

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Skršín
sídlo/adresa:	Skršín 48, 434 01 Skršín
IČ/RČ:	00266141
Statutární zástupce:	Ing. Radek Turčáni
č.smlouvy:	23/SML3225/SoPD/RR
výše poskytnuté dotace:	500 000,- Kč
název projektu:	Požární nádrž ve Skršíně

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Z důvodu omezení ze strany AOPK CHKO České středohoří nebylo možné vyhotovit výkaz výměr pro veřejnou zakázku na opravu nádrže. V současné době již bylo možné nádrž vypustit a zpřístupnit projektantovi k nacenění prací na opravě. Vše bylo podrobně vysvětleno v dopise zaslaném dne 30.9.2024 pod č.j. SRS/541/2024, obec nemohla tuto negativní externalitu nijak ovlivnit a proto žádáme o posun realizace projektu do 31.12.2025

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 951 424 301
e-mail: ceske.stredohori@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

Obec Skršín
Skršín 48
434 01 Most

DS: c35a35a

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2090/UL/2023 - 2

VYŘIZUJE: A. Vyskočilová

DATUM: 21. 11. 2023

Věc: Odborné vyjádření k záměru opravy požární nádrže.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti Obce Skršín, Skršín 48, 434 01 Most, (dále jen „žadatel“) doručené dne 8. 11. 2023, vydává dle § 65 zákona jako dotčený orgán podle ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) ve spojení s částí IV správního řádu a § 90 odst. 16 zákona, toto


ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ:

Na základě žádosti ze dne 8. 11. 2023 Agentura prověřila možný výskyt zvláště chráněných druhů v dotčené požární nádrži na pozemku p. č. 71 v k. ú. Skršín. Záměrem žadatele je celková revitalizace požární nádrže tj. odstranění nánosů, oprava odtoku, renovace stavidla, oprava kontrolní šachty výpustě atd.

Výše uvedená lokalita se nachází ve IV. zóně CHKO České středohoří. V současné době na lokalitě a také dle nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), Agentura neviduje žádný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z důvodu předběžné opatrnosti (z důvodu případného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů) Agentura doporučuje, aby vypouštění nádrže probíhalo mimo období rozmnožování obojživelníků tj. mimo období od 1. 4. do 31. 8. daného kalendářního roku.

V případě, že bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů, je investor povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře, která stanoví další postup.

Otisk úředního razítka



**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Terežín
sídlo/adresa:	nám. ČSA
IČ/RČ:	264474
Statutární zástupce:	René Tomášek
č.smlouvy:	23/SML2386
výše poskytnuté dotace:	355.000,- Kč
název projektu:	Oprava místních komunikací II. etapa

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	investice
			neinvestice

<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	
--------------------------	----------------------------	-----------------------	--

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Dobrý den, chtěli bychom požádat o změnu charakteru smlouvy z investice na neinvestici. Na základě realizace projektu došlo ke zjištění, že charakter projektu odpovídá neinvestici.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Rokle
sídlo/adresa:	Rokle 3, 432 01
IČ/RČ:	262129
Statutární zástupce:	Renáta Kobzová, starostka
č.smlouvy:	23/SML 2569
výše poskytnuté dotace:	395 380,00 Kč
název projektu:	Obnova hřbitovní zdi areálu kostela sv. Vavřince v Želině

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.08.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Ke změně dochází z důvodu zvýšení technické náročnosti na provedení díla a s tím spojená delší doba dodání, což nebylo možné objektivně předpokládat. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, tak bylo možné je odhalit pouze při realizaci díla. Z výše uvedeného důvodu bude přizván odbor památkové péče Kadaň, věc bude řádně projednána a bude dokončena do nového termínu a to je 31.7.2024. Zdvořile žádáme o prodloužení lhůty realizace projektu. Důvody dokládáme zprávou z místního šetření na stavbě od autorizovaného stavitele v oboru pozemní stavitelství.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

OBECNÍ ÚŘAD ROKLE, ROKLE č.p. 3, 432 01 KADAŇ



Vážený poskytovateli,

na základě Vaší žádosti s č.j. KUUK/143684/2024 ze dne 07.10.2024 si Vám dovoluujeme zdvořile níže zaslat naši odpověď.

Dne **21.08.2023** byla s naší obcí uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Obnova ohradní hřbitovní zdi areálu kostela sv. Vavřince v Želině – etapa II. Původní termín na dokončení realizace stanovený poskytovatelem byl **31.12.2023**. Vzhledem k přidělení podpory v druhé půlce třetího čtvrtletí roku 2023 a uvážení dalších lhůt a zdržení (výběr zhotovitele, hodnocení výběrového řízení, schválení dodavatele, uzavření smlouvy o dílo, předání a převzetí staveniště, doby realizace apod.) vč. posouzení technické náročnosti provedení díla vůči klimatickým podmínkám jsme po zralé úvaze požádali poskytovatele **06.11.2023** v řádném termínu o prodloužení termínu dokončení projektu do **30.06.2024**. Důvodem naší žádosti, jak je již uvedeno výše a v žádosti samotné, bylo zvýšení technické náročnosti opravy historického díla, které nebylo možné objektivně předpokládat (např. klimatické podmínky apod.). Veškeré naše obavy z možného nedodržení metod a postupů stanovených ze strany památkové péče uvedených v závazném stanovisku a pro zachování vysoké kvality samotného díla se obec rozhodla požádat o toto prodloužení do **klimaticky vhodnějších podmínek** tedy **30.06.2024**. Zmíněné žádosti č. 1 ze dne **06.11.2023** na prodloužení termínu poskytovatel vyhověl v podobě dodatku č.1 ke smlouvě č. 23/SML2569/SoPD/RR, který upravil termín dokončení na **30.06.2024**. Zde si dovoluujeme zdvořile podotknout, že dodatek byl potvrzen ze strany poskytovatele až dne **25.04.2024** (171 dní). Během této lhůty nebyla ze strany obce vyvíjena jakákoliv aktivita na projektu, a to z důvodu, že obec by nebyla schopna projekt uskutečnit z vlastních zdrojů, a jeho realizace by pro ni znamenala finanční ohrožení nebo vážné ekonomické dopady, pokud by žádosti o prodloužení nebylo vyhověno. Bezprostředně po schválení dodatku ze strany poskytovatele, za což vyjadřujeme vděčnost, jsme přistoupili k dalším krokům, a to konkrétně k přípravě veřejné zakázky a dne **14.05.2024** byla vyhlášena soutěž na zhotovitele díla. Konec lhůty pro podání nabídek byl **22.05.2024** a dne **06.06.2024** byl oznámen vítězný dodavatel. Dne **14.06.2024** byla mezi obcí a vybraným dodavatelem uzavřena smlouva o dílo. Dále pak z důvodu již několikrát zmíněné technické náročnosti byla provedena na místě za přítomnosti objednatele, zhotovitele a technického dozoru prohlídka, ze které byla vyhotovena Zpráva z místního šetření (Příloha č. 7). Obec po domluvě přizvala Odbor památkové péče, aby provedl místní šetření. Místní šetření a konzultace odboru památkové péče proběhla dne **24.06.2024** což je doloženo komunikací mezi obcí a odborem samotným (Příloha č. 13). Dne **17.06.2024** bylo předáno staveniště zhotoviteli. Abychom přešli časovým tlakům a možnému nedodržení stanovených termínů, bylo nezbytné zavést preventivní opatření v podobě prodloužení termínu smlouvy o dílo na zhotovení díla v podobě dodatku č.1, který byl uzavřen **21.06.2024** a byl jím upraven termín na dodání díla do **24.07.2024** (Příloha č.8 - dodatek, Příloha č. 9 – doručka DS). Následně bylo toto opatření zavedeno i podobě Žádosti o změnu smlouvy č.2 (Příloha č.10), kde obec požadovala u poskytovatele prodloužení termínu do **31.07.2024** a jako příloha sloužila výše zmíněná zpráva z místního šetření (Příloha č.7). Jsme si plně vědomi, že se v žádosti vyskytovala administrativní chyba v podobě dvou různých termínů. Platný a námi uvažovaný termín byl **31.07.2024** jak je uvedeno v textaci odůvodnění. Žádost se zde opět odvolává na technickou náročnost díla a spolupráci s odborem památkové péče, jak již bylo výše doloženo. Dokončení díla a protokolární předání proběhlo dne **28.06.2024**, následně byla vystavena faktura dne **30.06.2024** a ze strany obce byla převzata **01.07.2024**.

Výňatek č. 1 z Vaší žádosti:

Při kontrole závěrečné zprávy a vyúčtování akce bylo zjištěno, že faktura byla uhrazena dne 16. 7. 2024 což je po termínu realizace projektu. Dle článku II., odstavec 4c) smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 23/SML2569 je uznatelným nákladem pouze ten, který byl uhrazen v rámci termínu realizace projektu, je zaznamenán v účetnictví příjemce a doložen řádnými doklady. Nedodržení termínu realizace projektu a finančního vypořádání by bylo považováno za po rušení smluvních podmínek a požadovaná dotace ve výši 395 380,- Kč by obci Rokle nebyla vyplacena. Pokud nadále trváte na žádosti o změnu smlouvy č. 2, je třeba ji doplnit o harmonogram prací od realizační firmy (např. stavební deník, vyhlášení výběrového řízení nebo jiné relevantní dokumenty) a příslušné dokumenty od orgánů, které rozhodly o prodloužení termínu. Doplnění by mělo obsahovat také podrobnější popis všech dosud realizovaných aktivit a přehled ekonomických podkladů souvisejících s podáním žádosti o změnu smlouvy.

Na základě výše uvedeného a doloženého žádáme zdvořile poskytovatele o prodloužení termínu realizace projektu do 31.07.2024.

Výňatek č. 2 z Vaší žádosti:

Zároveň jsme si všimli rozporu v termínech. V žádosti uvádíte termín dokončení realizace projektu k 31. 8. 2024, zatímco ve zdůvodnění je uveden termín 31. 7. 2024.

Vypořádáno výše.

Výňatek č. 3 z Vaší žádosti:

Zvýšení technické náročnosti bylo již v předchozím zdůvodnění žádosti o změnu č. 1. Co se od této doby změnilo, když teprve nyní budete zvat k posouzení technické náročnosti od bor památkové péče?

Vypořádáno výše.

Prosím o doložení této žádosti, tak aby bylo patrné, že jste teprve nyní musely oslovit odbor památkové péče, nikoliv již dříve.

Doložena komunikace mezi odborem a obcí.

Závěrem bychom rádi shrnuli, že jsme v průběhu realizace projektu vyvíjeli maximální úsilí k jeho řádnému a včasnému dokončení. Vždy jsme usilovali o realistické a objektivní odhady všech klíčových aspektů projektu, a pokud to bylo možné, postupovali jsme proaktivně v předkládání žádostí, a to v řádných termínech. Veškeré podané žádosti byly podloženy relevantními důvody. Neobdržení finančních prostředků z dotačního programu na tento projekt bude mít zásadní dopad na celkovou ekonomickou stabilitu obce. Plánovaný rozpočet obce byl sestaven s předpokladem, že dotace pokryje určenou část nákladů na realizaci projektu.

Žádáme Vás tímto tedy zdvořile o vyhovění žádosti o změnu smlouvy č. 2, která byla podána 21.06.2024 (Příloha č. 10) a uznání úhrady faktury ze dne 16.07.2024. Na základě výše uvedených skutečností považujeme naše nároky za plně odůvodněné a legitimní.

Předem bychom Vám chtěli poděkovat za kladné vyřízení naší záležitosti. Omlouváme se za případné nejasnosti, které mohly vzniknout během průběhu projektu. Velmi si ceníme Vaší spolupráce a pochopení.

Přílohy (chronologie projektu):

Část	Datum	Doklady
UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE	21.08.2023	Příloha č.1 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
ŽÁDOST O PORDLOUŽENÍ TERMÍNU Č.1	06.11.2023	Příloha č. 2 – Žádost o změnu smlouvy č.1
DODATEK Č.1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE	25.04.2024	Příloha č. 3 – Dodatek č.01 ke smlouvě č. 23/SML2569/SoPD/RR
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - UVEŘEJNĚNÍ ZAKÁZKY	14.05.2024	Příloha č. 4 – Náhled do profilu zadavatele
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK	22.05.2024	Příloha č. 4 – Náhled do profilu zadavatele
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VÝBĚR DODAVATELE	06.06.2024	Příloha č. 5 – Oznámení o výběru dodavatele
UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO S DODAVATELEM	14.06.2024	Příloha č. 6 – Smlouva o dílo 01/06/06/2024
MÍSTNÍ ŠETŘENÍ	14.06.2024	Příloha č. 7 – Zpráva z místního šetření
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO	21.06.2024	Příloha č. 8 – Zpráva z místního šetření
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO –	21.06.2024	Příloha č. 9 – Doručenka ze systému DS

DORUČENKA DATOVOU SCHRÁNKOU		
ŽÁDOST O PORDLOUŽENÍ TERMÍNU Č.2	21.06.2024	Příloha č. 10 – Žádost o změnu smlouvy č.2
PŘEDÁNÍ DÍLA	28.06.2024	Příloha č.11 – Protokol o předání a převzetí díla
FAKTURACE ZA PROVEDENÍ DÍLA	30.06.2024	Příloha č. 12 – Účetní doklady
KONZULTACE - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE	24.06.2024	Příloha č. 13 – Komunikace s odborem

