

Bod 17.1 příloha 4



# Obec Pnětluky

Pnětluky čp. 26, okres Louny PSČ 440 01

IČO: 00556394

Tel: 705120453

Bank.spojení: Komerční banka Žatec

Č.účtu: 15923481/0100

e-mail: [pnetluky@seznam.cz](mailto:pnetluky@seznam.cz)

**Adresát :**

**Krajský úřad Ústeckého kraje**

**k rukám vážené paní Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova**

Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Ke spisové značce KUUK/023175/2020

Datovou schránkou

Vyřizuje:

Ing. Rostislav Mareš, telefon 722091410, e-mail [projekty@rostislavmares.com](mailto:projekty@rostislavmares.com)

1

Pnětluky 25.5.2020

**Věc: Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – projekt Splašková kanalizace a ČOV Pnětluky, Konětopy, smlouva o poskytnutí dotace č. 20/SML1162/SoPD/ZPZ**

**Žádost o změnu závazného ukazatele podílu dotace a změnu termínu ukončení realizace projektu**

Vážená paní ředitelko,

dovolujeme si tímto Vaším prostřednictvím požádat Ústecký kraj jako poskytovatele dotace o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na náš projekt Splašková kanalizace a ČOV Pnětluky, Konětopy, (smlouva o poskytnutí dotace č. 20/SML1162/SoPD/ZPZ), a to o změnu závazných ukazatelů, stanovených v článku II., body 3., 6. a 7., takto:

1. změna závazného finančního ukazatele, určujícího podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu, uvedeného v článku II., bod 6. smlouvy, z 12,11 % na 70 % a s tím související změna textu smlouvy v článku II. bod 2.
2. změna termínu ukončení realizace projektu, specifikovaného jako splnění závazného technického ukazatele, uvedeného v článku II. bod 3. smlouvy a specifikovaného v článku II., bod 7. smlouvy, a to z 31.5.2020 na 31.12.2020.

### Odůvodnění žádosti:

V článku II. bod 4. smlouvy je z hlediska uznatelnosti nákladů stanoveno časové rozmezí jejich vzniku v době od 1.1.2019 do 31.5.2020. Vzhledem k tomu, že – tak jak bylo uvedeno v žádosti o dotaci – byla realizace projektu zahájena již 23.10.2017, byla část faktur vystavena ještě před, tedy před 1.1.2019. Jedná se o výdaje dle následujících faktur zhotovitele, kterým je Společnost Prnětluky, zastoupená vedoucím společníkem EKOSTAVBY Louny s.r.o.:

*faktura č. 5170000001	ze dne 12.12.2017 na částku vč. DPH	1.146.519,19 Kč
*faktura č. 5170000002	ze dne 11.1.2018 na částku vč. DPH	479.885,60 Kč
*faktura č. 5170000003	ze dne 2.2.2018 na částku vč. DPH	4.635.423,19 Kč
*faktura č. 5170000004	ze dne 7.3.2018 na částku vč. DPH	3.329.890,38 Kč
*faktura č. 5170000005	ze dne 29.3.2018 na částku vč. DPH	3.566.341,90 Kč
*faktura č. 5170000006	ze dne 3.5.2018 na částku vč. DPH	5.565.435,64 Kč
*faktura č. 5170000007	ze dne 6.6.2018 na částku vč. DPH	4.027.449,17 Kč
*faktura č. 5170000008	ze dne 9.7.2018 na částku vč. DPH	4.844.316,98 Kč
*faktura č. 5170000009	ze dne 1.8.2018 na částku vč. DPH	3.900.207,04 Kč
*faktura č. 5170000010	ze dne 6.9.2018 na částku vč. DPH	4.186.188,85 Kč
*faktura č. 5170000011	ze dne 8.10.2018 na částku vč. DPH	7.144.338,07 Kč
*faktura č. 5170000012	ze dne 12.11.2018 na částku vč. DPH	1.424.158,78 Kč
*faktura č. 5170000013	ze dne 6.12.2018 na částku vč. DPH	1.332.303,25 Kč.

Přestože faktury č. 5170000011, 12 a 13 byly plně uhrazeny až po 1.1.2019, bylo prostřednictvím e-mailové korespondence mezi žadatelem a zástupkyní poskytovatele dotace paní Bc. Michaelou Sattlerovou objasněno, že za způsobilé budou považovány výdaje, které v rozhodném období od 1.1.2019 splňují zároveň všechny 3 níže uvedené podmínky:

- fakturované plnění bylo fyzicky provedeno v rozhodném období,
- faktura byla vystavena v rozhodném období,
- faktura byla uhrazena v rozhodném období.

Všechny výše uvedené podmínky tak splňují pouze následující faktury, vystavené zhotovitelem kterým je Společnost Prnětluky, zastoupená vedoucím společníkem EKOSTAVBY Louny s.r.o.:

*faktura č. 5170000014	ze dne 5.2.2019 na částku vč. DPH	587.821,12 Kč
*faktura č. 5170000015	ze dne 5.4.2019 na částku vč. DPH	4.514.167,87 Kč
*faktura č. 5170000016	ze dne 7.5.2019 na částku vč. DPH	2.286.909,20 Kč
*faktura č. 5170000017	ze dne 14.6.2019 na částku vč. DPH	1.071.279,75 Kč.

Celková výše dotace podle uzavřené smlouvy činí 4998970,00 Kč. V rámci výdajů projektu je, po přehodnocení jejich způsobilosti z hlediska časového, počítáno nyní s tím, že celkové způsobilé výdaje projektu nebudou nižší než 7141385,71 Kč, čímž bude splněna podmínka tohoto dotačního titulu, spočívající v tom, že dotace nepřesáhne 70 % způsobilých výdajů. K tomu si dále dovoluujeme uvést, že podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu neměl vliv na schválení či neschválení dotace. Dále je třeba uvést, že navrhovanou změnou nedochází v žádném případě k omezení rozsahu realizovaného projektu, pouze je žádáno uvést smlouvu do souladu s faktem, že z hlediska časového byla část výdajů vynakládána ještě před začátkem rozhodného období.

Co se týče změny závazného technického ukazatele, tento spočívá ve vydání kolaudačního souhlasu v termínu do 31.5.2020, tak jak je stanoveno v článku II. bod 3. a souvisejícím článku II. bod 7. smlouvy. Změna termínu pro tento závazný ukazatel na 31.12.2020 je navrhována z toho důvodu, že za ukončení realizace je podle smlouvy považováno vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, přičemž v důsledku mimořádné situace v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 došlo k prodávám při realizaci administrativních, organizačních a technických opatření, nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu, přičemž stavba je fyzicky dokončena a probíhá její zkušební provoz.

Na závěr naší žádosti si dovoluujeme shrnout, že v případě schválení námi navrhovaných změn nedojde v žádném případě ke změně rozsahu projektu, který zahrnuje komplexní řešení odvodu a likvidace splaškových vod v obou místních částech obce Pnětluky a navrhované změny nebudou mít naprosto žádný negativní vliv na cíle a přínosy projektu, kterými jsou zejména zlepšení životního prostředí a zlepšení životních podmínek v obci.

Děkujeme za pochopení a za vstřícnost při vyřizování této žádosti, neboť se jedná o zcela zásadní projekt pro naši obec a její další fungování a rozvoj.

V případě nutnosti Vám rádi poskytneme doplňující informace nebo vysvětlení.

S pozdravem za Obec Pnětluky

Ladislav Andrt, starosta

