

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Hrobce
sídlo/adresa:	Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
IČ/RČ:	263664
Statutární zástupce:	Ing. Kateřina Hlaváčová
č.smlouvy:	23/SML/2358/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	Hrobce - podpora přípravy projektového záměru

### změna se týká:

<input type="checkbox"/>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<b>30.06.2025</b>
<input type="checkbox"/>	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uzatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti o změnu termínu realizace projektu je změna koncepce pro pěší komunikace - při psaní projektové žádosti jsme vycházeli z tehdejší koncepce, při realizaci územní studie veřejných prostranství obou částí obce nám tým architektů navrhl zcela jiný koncept vedení pěších komunikací. To nás časově velmi zbrzdilo, ale výsledný koncept dává větší smysl a navržené komunikace pro pěší budou efektivnější a smysluplnější. Následné zapracování do projektové dokumentace pak sebralo více času a termín ukončení projektu, ač to vypadalo nadějně, nyní nestihneme. Proto žádám o prodloužení termínu realizace a dokončení akce do 30. 6. 2025. Děkuji.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Hrobčích, 31. 12. 2024

.....  
Razítko a podpis statutárního zástupce

