

Město Česká Kamenice
Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: ORIŽP-1681/25-KaPo - 283/2024

Vyřizuje: Kateřina Pospíšilová
Telefon: +420 412 151 554
Datum: 05.02.2025
E-mail: posta@ceska-kamenice.cz
Datová schránka: cu5bsdg



muckvp25v000j1

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební č. p. 3118/48

400 01 Ústí nad Labem
DS

**Žádost o podstatnou změnu v rámci Dotačního programu podpora rozvoje
infrastruktury v cestovním ruchu.**

**Název projektu: Projektová dokumentace „Cyklotrasa Kerhartice – Česká Kamenice –
Studenec“**

Číslo smlouvy: 24_SML2582_SOPD_RR

Dobrý den,

v příloze datové zprávy zasíláme Žádost o podstatnou změnu k výše uvedenému projektu.

S pozdravem

Mgr. Jan Papajanovský

starosta

**ŽÁDOST O PODSTATNOU ZMĚNU V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA ROZVOJE
INFRASTRUKTURY V CESTOVNÍM RUCHU**

Žádat o podstatnou změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet původně plánovaný postup realizace projektu, čerpání rozpočtu a/nebo smlouvou stanovené podmínky a povinnosti.

V případě požadavku více změn najednou, využijte jednu žádost.

Identifikační údaje

Číslo smlouvy	24_SML2582_SOPD_RR
Název projektu	Projektová dokumentace "Cyklotrasa Kerhartice - Česká Kamenice - Studenec"
Název/jméno a příjmení příjemce	Město Česká Kamenice
Sídlo/bydliště	nám. Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice
IČO	261220
Osoba zastupující právnickou osobu (v příp. právnické osoby)	Mgr. Jan Papajanovský, starosta
Kontaktní osoba	Mgr. Jan Papajanovský, starosta
Kontakt	721 080 865

IDENTIFIKACE ZMĚNY/ZMĚN

Podstatné změny, které nevyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají předchozímu souhlasu administrátora dotačního programu

☐	OBSAHOVÁ ZMĚNA V RÁMCI DRUHOVÉHO ČLENĚNÍ ROZPOČTU (V RÁMCI KAPITOL), tj. změna položky - např. změna typu, druhu, počtu jednotek.
☐	FINANČNÍ ZMĚNA V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ ROZPOČTU (PŘESUN FIN. PROSTŘEDKŮ MEZI KAPITOLAMI) za předpokladu, že změna neovlivní celkové uznatelné náklady projektu. <i>Vyplňte také nový rozpočet projektu - List 2 tohoto dokumentu</i>
☐	ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU
☐	JINÁ ZMĚNA

Podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají předchozímu souhlasu poskytovatele (Zastupitelstvo Ústeckého kraje)

☒	ZMĚNA ZÁVAZNÉHO ČASOVÉHO UKAZATELE změna termínu ukončení projektu
☐	ZVÝŠENÍ ZÁVAZNÉHO FINANČNÍHO UKAZATELE OPROTI VÝŠI UVEDENÉ VE SMLouvĚ zvýšení procentního podílu dotace na celkových nákladech projektu
☐	ZMĚNA CELKOVÉ VÝŠE INVESTIČNÍCH A/NEBO NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

**ZMĚNA NÁZVU PROJEKTU****JINÁ ZMĚNA****POPIS ZMĚNY/ZMĚN**

Popište jasně v čem změna spočívá/změny spočívají.

Prodloužení termínu realizace projektu z původního termínu tj. do 31. 12. 2025 na nový termín do 31. 12. 2026.

ŘÁDNÉ ODŮVODNĚNÍ POŽADOVANÉ ZMĚNY/ZMĚN

Popište jasně relevantní důvody, které vám neumožňují dodržet původně plánovaný postup realizace projektu a/nebo čerpání rozpočtu a/nebo dodržení podmínek a povinností stanovených smlouvou

Důvodem žádosti je skutečnost, že v minulém roce nebyly na realizaci tohoto projektu alokovány potřebné finanční prostředky, což znemožnilo zahájení klíčových fází přípravy. V současné době se nacházíme ve fázi předprojektové přípravy, která vyžaduje koordinaci s několika významnými subjekty, zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Správa železnic, státní organizace a dalšími dotčenými orgány, kvůli křížení s jejich infrastrukturou. Jedním z nejnáročnějších úkolů v rámci přípravy projektu je zakomponování plánované cyklostezky do územního plánu a související jednání s vlastníky pozemků, na nichž má být stavba realizována. Tyto kroky jsou časově náročné a vyžadují důkladné projednání všech technických i legislativních aspektů. Dokončovali jsem také strategický dokument města "Koncepce cyklistických tras v České Kamenici", který krom jiného obsahoval cyklo generel, který poskytuje rozšířené možnosti v rámci vedení trasy městem, navrzení a posílení bezpečnostních prvků, sjednocení povrchů, značení, apod.. Projektová příprava by měla být dokončena do poloviny roku 2025 a samotná náročnost projektu a potřebná doba veřejné soutěže na projektanta provádějící dokumentaci a následná projekční činnost je právě předmětem žádosti o dotaci a této žádosti o změnu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádáme o prodloužení termínu realizace projektu, abychom mohli zajistit odpovídající přípravu a úspěšnou realizaci celého projektu. Dovolíme si Vás ujistit, že podnikneme veškeré kroky k dokončení v co nejkratším možném termínu. Závěrem odůvodnění děkujeme za pochopení a vstřícnost při projednávání této změny. V případě požadavku na doplnění, upřesnění jsme připraveni poskytnout informace nebo osobně projednat detaily.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je administrátor dotačního programu Podpora rozvoje infrastruktury v cestovním ruchu v Ústeckém kraji oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V České Kamenici 24.3.2025

...
Podpis příjemce (osoby zastupující právnickou osobu), razítko
(používá-li ho)