

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Polepy
sídlo/adresa:	Obec Polepy, 00264202
IČ/RČ:	00264202
Statutární zástupce:	Zbyněk Hodys
Číslo smlouvy:	23/SML2840/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	2.897.210,00 Kč
název projektu:	Rekonstrukce malé vodní nádrže Polepy – Encovany

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
A	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel žádá o změnu dokončení termínu realizace projektu **do 30.6.2025**. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je zdržení při procesu kolaudace stavby, kdy odbor životního prostředí dosud nevydal potřebný dokument, v návaznosti na dokončení technologie uložení sedimentu. Předpokládáme, že tento dokument bude vydán do 30.6., čímž bude dokončena realizace akce – projektu – zakončená pravomocným souhlasem nahrazující kolaudační rozhodnutí, s tím, že dle výkladu správce daně (finančního úřadu) je v rámci následných kontrol považováno za ukončení realizace projektu datum nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, proto žádáme o změnu původně předpokládaného termínu tak, aby nedošlo k případnému porušení rozpočtové kázně za nedodržení závazně stanoveného ukazatele v termínu pro dokončení realizace projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Polepech dne 31.3.2025

Za obec Polepy, Ing. Marie Harantová,
pověřená administrací akce