



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2024

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Domov se zvláštním režimem Charity Most – 2. vyhlášení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Charita Most

se sídlem:

Zastoupení:

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních a technických:

Františka Malíka 956/16a, Most

Mgr. Světlana Nikolova, ředitelka Charity Most

Mgr. Světlana Nikolova, ředitelka Charity Most

Mgr. Světlana Nikolova, ředitelka Charity Most

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

dále jen „**Objednatel**“

ČSOB, a.s.

265611608/0300

70828920

(neplátce DPH)

a

SVP Chomutov spol. s r.o.

se sídlem:

Zastoupení:

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10212

Česká 1022/10, 434 01 Most

Martin Juříčka, jednatel

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

hlavní stavbyvedoucí:

zástupce stavbyvedoucího:

zeměměřič:

Martin Juříčka

Radek Dundr

Ing. Jan Masár

Radek Dundr

Ing. Petra Vokřálová

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

dále jen „**Zhotovitel**“

Komerční banka, a.s.

35-5583120217/0100

64651151

CZ64651151

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č.1



II. Předmět dodatku

Smyslem Dodatku č.1 je úprava termínu a celkové ceny díla v souvislosti se změnami odsouhlasenými v rámci Změnových listů stavby č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Změnové listy tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

1. **Čl. VI. Termín plnění bod 1.** původní (výše specifikované) smlouvy se tímto Dodatkem č.1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě dle zadávacích podmínek:

Převzetí staveniště:	do 7 kalendářních dní od podpisu Smlouvy o dílo
Zahájení realizace veřejné zakázky:	do 7 kalendářních dní od převzetí staveniště
Předání a převzetí díla:	do 31. 08. 2025
Ukončení realizace vč. kolaudace:	do 45 kalendářních dní od předání a převzetí díla
Vyklizení staveniště:	do 7 kalendářních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

2. **Čl. VII. Cena díla bod 1.** původní (výše specifikované) smlouvy se tímto Dodatkem č.1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a Změnových listů č. 1-6 ve znění Dodatku č.1 činí:

89.614.773,34 Kč včetně DPH

(slovy: osmdesátdevětmilionůšestsetčtrnácttisícsešmdesátšest korun českých a 34 haléřů)

bez DPH: 80.013.190,48 Kč

sazba 12 % DPH: 9.601.582,86 Kč

XX.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají tak beze změny.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven v podobě elektronického originálu, který obdrží každá ze smluvních stran.
- Veškeré dodatky, přílohy a případná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-6 vč. změnových rozpočtů
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku na profilu zadavatele Objednatele v souladu s příslušnou legislativou.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



V Mostě dne viz *digitální podpis*

V Mostě dne viz *digitální podpis*

za Objednatele:



.....
Mgr. Světlana Nikolova
Ředitelka Charity Most

za Zhotovitele:



.....
Martin Juříčka
Jednatel

Zřizovatel strany Objednatel, tj. Biskupství litoměřické, IČO: 004 45 126, sídlo: Litoměřice, Dómské náměstí 1/1, PSČ 412 01, tímto uděluje souhlas s právním jednáním – uzavřením této smlouvy.

Zřizovatel:

V Litoměřicích, dne 2024

Biskupství litoměřické



.....
Mons. ThLic. Ing. Stanislav Příbyl, Th.D., CSsR, biskup



.....
Mons. Mgr. Radek Jurnečka, generální vikář

Charita Most - Kasárny

Dodatek č.1									
SoD	ZL 1	ZL 2	ZL 3	ZL 4	ZL 5	ZL 6	Celkem		
Bez DPH	75 912 763,39	75 009,91	898 746,05	15 260,00	1 041 041,83	46 410,04	2 023 959,26		4 100 427,09
DPH (12%)	9 109 531,61	9 001,19	107 849,53	1 831,20	124 925,02	5 569,20	242 875,11		492 051,25
Vč. DPH	85 022 295,00	84 011,10	1 006 595,58	17 091,20	1 165 966,85	51 979,24	2 266 834,37		4 592 478,34
Vliv na termín	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	31.08.2025		31.08.2025

Odpočty

Přípočty	-	-	-	-	-	-	494 812,61		494 812,61
Celkem změna v Kč	75 009,91	898 746,05	15 260,00	1 041 041,83	46 410,04	2 518 771,87	4 595 239,70		4 595 239,70
Celkem změna v %	0,10%	1,18%	0,02%	1,37%	0,06%	3,97%	6,71%		6,71%
Celkem navýšení v %	0,10%	1,18%	0,02%	1,37%	0,06%	2,67%	5,40%		5,40%

Cena celkem	SoD	Dodatek č.1
Bez DPH	75 912 763,39	80 013 190,48
DPH (12%)	9 109 531,61	9 601 582,86
Vč. DPH	85 022 295,00	89 614 773,34


IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 001

Jméno		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	<u>Martí Juříčka</u>	
Návrh ocenění změny obdržen (TDS):	<u>Ing. Libor Potenec</u>	

Předmět Změny:

Doplnění chybějících položek do části ZTI (přípojka vodovodu)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění chybějících položek do části ZTI (přípojka vodovodu) - Navrtávka, šoupě, montážní vložka, elektrotvarovky, vodoměrná sestava bez vodoměru atd. Provedení dle technické zprávy.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Mgr. Světlana
NikolovaDigitálně podepsal Mgr.
Světlana Nikolova
Datum: 2024.08.21 09:53:14
+02'00'

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

75 009,91 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P.02) pokrývající tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 001

Jméno		Datum
Příkaz ke změně vydán (TDS):	<u>Ing. Libor Potenec</u>	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): Charita Most	<u>Mgr. Světlana Nikolova</u>	
Příkaz ke změně odsouhlasil (ADI):	<u>Václav Šeříl</u>	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	<u>Martin Juňčka</u>	

Předmět Změny: *Doplnění chybějících položek do části ZTI (přípojka vodovodu)*

Popis a lokalizace Změny: Doplnění chybějících položek do části ZTI (přípojka vodovodu) - Navrtávka, šoupě, montážní vložka, elektrotvarovky, vodoměrná sestava bez vodoměru atd. Provedení dle technické zprávy.

Vliv na specifikaci ceny:

75 009,91 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00522d

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:

Charita Most

IČ:

70828920

DIČ:

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 009,91
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	75 009,91	9 001,19
Cena s DPH v CZK			84 011,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

QM-4C, s.r.o., IČO: 09686380
Liberec, Soukenné náměstí 669/2a
www.qualitymanagement.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:00522d

Místo:

Zadavatel:Charita Most

Zhotovitel:SVP Chomutov spol. s r.o.

Stavba:Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Datum:20. 5. 2024

Projektant:INTERART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 009,91	84 011,10
ZL001	Doplnění chybějících položek pro provedení přípoiky vodovodu	75 009,91	84 011,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt: ZL001 - Doplnění chybějících položek pro provedení přípojky vodovodu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 5. 2024
Zadavatel:	IČ: 70828920
Charita Most	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 64651125
SVP Chomutov spol. s r.o.	DIČ: CZ64651125
Projektant:	IČ: 40233499
INTER ART PROJEKT s.r.o.	DIČ: CZ40233499
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		75 009,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	75 009,91	12,00%	9 001,19
Cena s DPH		v CZK	84 011,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	963,00	963,00	CS ÚRS 2024 01
19	M	42273455	pás navrtávací z tvárné litiny DN 125, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus	1,000	3 010,00	3 010,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 287,00	
22	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	1,000	1 287,00	1 287,00	
D 998 Přesun hmot							13 674,13	
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,101	1 130,00	13 674,13	CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV							7 000,00	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							7 000,00	
24	K	722111912	Příruba kruhová litinová závitová DN 50 D+M	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV Přechod závit 6/4" na Příruba DN 50					2	2,000		



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 002

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel): <u>Martin Juříčka</u>		
Návrh ocenění změny obdržen (TDS): <u>Ing. Libor Potenec</u>		

Předmět Změny:	Doplnění rozsahu provádění chemické clony dle skutečného stavu objektu
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Doplnění rozsahu provádění chemické clony dle skutečného stavu objektu Clona bude provedena ve dvou úrovních.
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla

Mgr. Světlana
NikolovaDigitálně podepsal Mgr.
Světlana Nikolova
Datum: 2024.08.21
09:52:01 +02'00'

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

898 746,05 Kč


Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P.02) pokrývající tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 002

Jméno		Datum	
Příkaz ke změně vydán (TDS):	<u>Ing. Libor Potenec</u>		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): Charita Most	<u>Mgr. Světlana Nikolova</u>		
Příkaz ke změně odsouhlasil (ADI):	<u>Václav Šeříl</u>		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	<u>Martin Juňčka</u>		

Předmět Změny: *Doplnění rozsahu provádění chemické clony dle skutečného stavu objektu*

Popis a lokalizace Změny: *Doplnění rozsahu provádění chemické clony dle skutečného stavu objektu Clona bude provedena ve dvou úrovních.*

Vliv na specifikaci ceny:

898 746,05 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00522d

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:
Charita Most

IČ:
DIČ: 70828920

Zhotovitel:
SVP Chomutov spol. s r.o.

IČ:
DIČ: 64651125
CZ64651125

Projektant:
INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: 40233499
CZ40233499

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			898 746,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	898 746,05	107 849,53
Cena s DPH v CZK			1 006 595,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

QM
Liberec
www.qualitymanagement.cz

Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01 Most
IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:00522d

Místo:

Zadavatel:Charita Most

Zhotovitel:SVP Chomutov spol. s r.o.

Stavba:Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Datum:20. 5. 2024

Projektant:INTERIOR PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		898 746,05	1 006 595,58
ZL002	Doplnění chemické clony	898 746,05	1 006 595,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL002 - Doplnění chemické clony

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Charita Most

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2024

IČ:

70828920

DIČ:

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

898 746,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	898 746,05	12,00%	107 849,53


Cena s DPH

v CZK

1 006 595,58

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01 Most
IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt: ZL002 - Doplnění chemické clony

Místo:

Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: Charita Most

Projektant: INTER ART

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o.

Zpracovatel: PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							898 746,05	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				898 746,05	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				898 746,05	
1	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	402,664	2 232,00	898 746,05	SOD



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 003 Rev

Jméno		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	<u>Martin Juříčka</u>	
Návrh ocenění změny obdržen (TDS):	<u>Ing. Libor Potenec</u>	

Předmět Změny: Kácení stromů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Kácení stromů - neobsaženo v SOD

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Mgr. Světlana
Nikolova

Digitálně podepsal
Mgr. Světlana Nikolova
Datum: 2024.08.21
09:52:40 +02'00'

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

15 260,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P.02) pokrývající tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 003 Rev

Jméno		Datum
Příkaz ke změně vydán (TDS):	<u>Ing. Libor Potenec</u>	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	<u>Mgr. Světlana Nikolova</u>	07
<i>Charita Most</i>		
Příkaz ke změně odsouhlasil (ADI):	<u>Václav Šeří</u>	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	<u>Martin Juňčka</u>	

Předmět Změny: *Kácení stromů*

Popis a lokalizace Změny: Kácení stromů - neobsaženo v SOD

Vliv na specifikaci ceny:

15 260,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00522d

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Charita Most

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2024

IČ:

70828920

DIČ:

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 260,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	15 260,00	1 831,20

Cena s DPH

v

CZK

17 091,20

Projektant

Zpracovatel



QM-4
Liberec
www

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

r.o.

Stavební práce

Česká 1022/10, 434 01 Most
IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:00522d

Místo:

Zadavatel:Charita Most

Zhotovitel:SVP Chomutov spol. s r.o.

Datum:20. 5. 2024

Projektant:INTERART PROJEKT
s.r.o.

Zpracovatel:

Stavba:Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 260,00	17 091,20
ZL003	Kácení stromů	15 260,00	17 091,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL003 - Kácení stromů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Charita Most

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2024

IČ:

70828920

DIČ:

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		15 260,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	15 260,00	12,00%	1 831,20
Cena s DPH		v CZK	17 091,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01 Most
IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL003 - Kácení stromů

Místo:

Datum:20. 5. 2024

Zadavatel:Charita Most

Projektant:INTER ART

Zhotovitel:SVP Chomutov spol. s r.o.



Zpracovatel:PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 260,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 260,00	
D		1	Zemní práce				6 145,00	
1	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	5,000	492,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	737,00	3 685,00	CS ÚRS 2024 01
D		997	Přesun sutě				4 945,00	
3	K	997211621R	Ekologická likvidace s odvozem drtě do 20 km	kus	5,000	989,00	4 945,00	R-položka
D		998	Přesun hmot				4 170,00	
4	K	998233011	Přibližování dříví traktorem z místa pokácení na odvozní místo jehličnaté a listnaté měkké do 100 m, průměrné hmotnosti do 0,09 m3	m3	10,000	417,00	4 170,00	CS ÚRS 2024 01



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 004

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel): <u>Martin Juříčka</u>		
Návrh ocenění změny obdržen (TDS): <u>Ing. Libor Potenec</u>		<u>26.7.2024</u>

Předmět Změny:	Ruční osazení ocelových nosníků včetně pomocných konstrukcí	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	PD neobsahuje přípravné práce pro montáž stropních ocelových nosníků. Montážní otvory, kapsy, pomocné konstrukce. Bez těchto konstrukcí není montáž možná.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	1 041 041,83 Kč	Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P.02) pokrývajícím tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 004

Jméno	Datum
Příkaz ke změně vydán (TDS): Ing. Libor Potenec	26.7.2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): Charita Most <i>S. Nikolova</i>	26.7.2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (ADI): Václav Šefl	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): Martin Juřička	

Předmět Změny: Ruční osazení ocelových nosníků včetně pomocných konstrukcí

Popis a lokalizace Změny: PD neobsahuje přípravné práce pro montáž stropních ocelových nosníků. Montážní otvory, kapsy, pomocné konstrukce. Bez těchto konstrukcí není montáž možná.

Vliv na specifikaci ceny:

1 041 041,83 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00522d

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:

Charita Most

IČ:

70828920

DIČ:

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 041 041,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 041 041,83	218 618,78
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 259 660,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

QM-4C, s.r.o., IČO: 09686380
Liberec, Soukenné náměstí 669/2a
www.qualitymanagement.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00522d

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Místo: Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: Charita Most

Projektant: INTER ART PROJEKT

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o.

Zpracovatel: S R O

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 041 041,83 1 259 660,61

ZL004 Ruční osazování stropních profilů skrze vývrty v nosných zdech

1 041 041,83 1 259 660,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL004 - Ruční osazování stropních profilů skrze vývrty v nosných zdech

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Charita Most

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2024

IČ:

70828920

DIČ:

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 041 041,83

DPH základní
snížená

Základ daně
1 041 041,83
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
218 618,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 259 660,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		54,000				
5	K	975111111	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa zřízení	m2	48,000	83,40	4 003,20	CS ÚRS 2024 01
VV		48		48,000				
6	K	975111113	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa odstranění	m2	48,000	43,00	2 064,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	2,800	8 770,00	24 556,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"m.č. 1.22-29" (4*0,7)		2,800				
8	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	41,700	10 300,00	429 510,00	CS ÚRS 2024 01
VV		2.NP						
VV		"m.č. 2.20-22 " 2*0,6		1,200				
VV		"m.č. 2.23-29 " 2*0,6		1,200				
VV		"m.č. 2.04-06 " 3*0,7		2,100				
VV		"m.č. 2.03" 2*0,7		1,400				
VV		"m.č. 2.43-45" 3*0,7		2,100				
VV		1.NP						
VV		"m.č. 1.17" (3*0,7)+0,6		2,700				
VV		"m.č. 1.16" (2*0,7)+0,6		2,000				
VV		"m.č. 1.18" 0,7+0,6		1,300				
VV		"m.č. 1.14" 0,7		0,700				
VV		"m.č. 1.13" 2*0,7		1,400				
VV		"m.č. 1.11" 0,7		0,700				
VV		"m.č. 1.09" 4*0,7		2,800				
VV		"m.č. 1.08" 4*0,7		2,800				
VV		"m.č. 1.07" 2*0,7		1,400				
VV		"m.č. 1.06" 3*0,7		2,100				
VV		"m.č. 1.03" 2*0,7		1,400				
VV		"m.č. 1.45" 3*0,7		2,100				
VV		"m.č. 1.41" 2*0,7		1,400				
VV		"m.č. 1.42" 4*0,7		2,800				
VV		"m.č. 1.31" (3*0,7)+(2*0,6)		3,300				
VV		"m.č. 1.34" (2*0,7)+0,6		2,000				
VV		"m.č. 1.38" 0,7		0,700				
VV		"m.č. 1.35" 2*0,7		1,400				
VV		"m.č. 1.37" 0,7		0,700				
VV		Součet		41,700				
9	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	99,000	1 500,00	148 500,00	CS ÚRS 2024 01
VV		300*0,33		99,000				
10	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	99,000	65,00	6 435,00	CS ÚRS 2024 01
D		997		Přesun sutě		15 504,76		
11	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	10,879	935,00	10 171,87	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,879	162,80	1 771,10	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	206,701	7,10	1 467,58	
VV		10,879*19 "Přepočtené koeficientem množství		206,701				
14	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	10,879	192,50	2 094,21	
D		998		Přesun hmot		63 209,75		
18	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	30,382	2 080,50	63 209,75	
D		PSV		Práce a dodávky PSV		202 295,12		
D		762		Konstrukce tesařské		202 295,12		
15	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	505,220	271,00	136 914,62	CS ÚRS 2024 01
VV		2.NP						
VV		"m.č. 2.20-22 " (4*2)+(2*4,2)		16,400				
VV		"m.č. 2.23-29 "(4*2)+(2*4,2)		16,400				
VV		"m.č. 2.04-06 " (2*5,175)+(2*6)		22,350				
VV		"m.č. 2.03"(2*3,5)+(2*6)		19,000				
VV		"m.č. 2.43-45"(2*5,175)+(2*6)		22,350				
VV		1.NP						
VV		"m.č. 1.16-18" (2*(4,15+3,35+4,1))+(6*6)		59,200				
VV		"m.č. 1.14" (2*3,75)+(2*6)		19,500				
VV		"m.č. 1.13" (2*3,75)+(2*6)		19,500				
VV		"m.č. 1.11" (2*3,75)+(2*6)		19,500				
VV		"m.č. 1.09" (2*(2,88+4,57))+(2*5,4)		25,700				
VV		"m.č. 1.08" (2*4,22)+(2*5,4)		19,240				
VV		"m.č. 1.07" (2*5,22)+(2*6)		22,440				
VV		"m.č. 1.06" (2*3,75)+(2*6)		19,500				
VV		"m.č. 1.03" (2*3,5)+(2*6)		19,000				
VV		"m.č. 1.45" (2*5,175)+(2*6)		22,350				
VV		"m.č. 1.41" (2*4,185)+(2*5,4)		19,170				
VV		"m.č. 1.42" (2*(4,62+2,97))+(2*5,4)		25,980				
VV		"m.č. 1.31" (2*4,11)+(2*6)		20,220				
VV		"m.č. 1.33" (2*3,35)+(2*6)		18,700				
VV		"m.č. 1.34" (2*4,11)+(2*6)		20,220				



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 005

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel): <u>Martin Juříčka</u>		18. 06. 2024
Návrh ocenění změny obdržen (TDS): <u>Ing. Libor Potenec</u>		19/2a 26.7.2024
Předmět Změny:	Doplnění odvozu přebytečné zeminy (vsaky) a skládkovné	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	PD neobsahuje odvoz přebytečné zeminy z výkopu vsaků a skládkovné (výkopek ze vsaků a kanalizace)	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	46 410,04 Kč	Vliv na dobu trvání díla:
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P.02) pokrývající tyto položky.		



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ

005

Jméno		Datum
Příkaz ke změně vydán (TDS):	Ing. Libor Potenec	26.7.2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	S. Nikolauská	26.7.2024
Charita Most		
Příkaz ke změně odsouhlasil (ADI):	Václav Šefl	26. 07. 2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Martin Juříčka	26. 07. 2024

Předmět Změny: Doplnění odvozu přebytečné zeminy (vsaky) a skládkovné

Popis a lokalizace Změny: PD neobsahuje odvoz přebytečné zeminy z výkopu vsaků a skládkovné (výkopek ze vsaků a kanalizace)

Vliv na specifikaci ceny:

46 410,04 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00522d
Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Charita Most

Zhotovitel:
SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:
INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2024

IČ: 70828920
DIČ:

IČ: 64651125
DIČ: CZ64651125

IČ: 40233499
DIČ: CZ40233499

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 410,04
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	46 410,04	5 569,20
Cena s DPH v CZK			51 979,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SVP Chomutov spol. s r.o.

Stavební práce

Česká 1022/10, 434 01 Most

IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:00522d

Místo:

Zadavatel:Charita Most

Zhotovitel:SVP Chomutov spol. s r.o.

Stavba:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

20. 5. 2024

INTERART PROJEKT
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 410,04	51 979,24
ZL005	Doplnění odvozu přebytečné zeminy (vsaky) a skládkovné	46 410,04	51 979,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL005 - Doplnění odvozu přebytečné zeminy (vsaky) a skládkovné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Charita Most

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2024

IČ:

70828920

DIČ:

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 410,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	46 410,04	12,00%	5 569,20

Cena s DPH

v CZK

51 979,24

Projektant

Zpracovatel



QM-4
Liberec
www.

2a

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01 Most
IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt: ZL005 - Doplnění odvozu přebytečné zeminy (vsaky) a skládkovné

Místo: Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: Charita Most Projektant: INTER ART

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 410,04

D HSV Práce a dodávky HSV 46 410,04

D 1 Zemní práce 46 410,04

1	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,960	190,80	13 920,77	SOD
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	72,960	48,78	3 558,99	SOD
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	210,402	137,50	28 930,28	CS ÚRS 2024 01
W			"Zemina ze vsaků "72,96*1,8		131,328			
W			"Zemina z kanalizace (obsypy) "43,93*1,8		79,074			
W			Součet		210,402			



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 006

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel): <u>Martin Juňčka</u>		27. 06. 2024
Návrh ocenění změny obdržen (TDS): <u>Ing. Libor Potenec</u>		27. 06. 2024

Liberec, Soukenné náměstí 669/2a
www.qualitymanagement.cz

Předmět Změny: Tesařské konstrukce dle skutečnosti (strop nad 2 a 3.NP, statika krovu a střešní kce)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Tesařské konstrukce dle skutečnosti (strop nad 2 a 3.NP, statika krovu a střešní kce). Vzhledem k objemu prací ZL 04 a 06 bude nutné prodloužit termín o 2 měsíce. Všechny činnosti jsou bohužel na kritické cestě. Jen doba objednání řeziva je jeden měsíc!

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem Nutná změna skladby stropu nad 2.NP (dotčeno ve skladbách podlah a v řezech)

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

2 023 959,26 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P.02) pokrývajících tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 006

Jméno		Datum
Příkaz ke změně vydán (TDS):	Ing. Libor Potenec	26. 07. 2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): Charita Most	S. Nikolova	26. 07. 2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (ADI):	Václav Šefl	26. 07. 2024
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Martin Juňčka	26. 07. 2024

Předmět Změny: Tesařské konstrukce dle skutečnosti (strop nad 2 a 3.NP, statika krovu a střešní kce)

Popis a lokalizace Změny: Tesařské konstrukce dle skutečnosti (strop nad 2 a 3.NP, statika krovu a střešní kce). Vzhledem k objemu prací ZL 04 a 06 bude nutné prodloužit termín o 2 měsíce. Všechny činnosti jsou bohužel na kritické cestě. Jen doba objednání řeziva je jeden měsíc!

Vliv na specifikaci ceny:

2 023 959,26 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00522d
Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Charita Most

Zhotovitel:
SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:
INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2024

IČ:
DIČ: 70828920

IČ:
DIČ: 64651125
CZ64651125

IČ:
DIČ: 40233499
CZ40233499

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 023 959,26
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	2 023 959,26	242 875,11
Cena s DPH v CZK			2 266 834,37

Projektant

Zpracovatel

QM-6380
Liberec ul. 669/2a
www.qualitymanagement.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

utov spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01 Most
IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	00522d		
Stavba:	Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most		
Místo:		Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Charita Most	Projektant:	INTERART PROJEKT
Zhotovitel:	SVP Chomutov spol. s r.o.	Zpracovatel:	s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 023 959,26	2 266 834,37
ZL006	Tesařské konstrukce dle skutečnosti (strop nad 2 a 3.NP, statika krovu a střešní kce)	2 023 959,26	2 266 834,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL006 - Tesařské konstrukce dle skutečnosti (strop nad 2 a 3.NP, statika krovu a střešní kce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2024

Zadavatel:

Charita Most

IČ:

70828920

DIČ:

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 023 959,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 023 959,26	12,00%	242 875,11

Cena s DPH

v CZK

2 266 834,37

Projektant

Zpracovatel

6
QM 380
Libuše, 669/2a
www.qualitymanagement.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

pol. s r.o.
r á c e
01 Most
IČO: 64651125, DIČ: CZ64651125

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL006 - Tesařské konstrukce dle skutečnosti (strop nad 2 a 3.NP, statika krovu a střešní kce)

Místo:

Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: Charita Most

Projektant: INTER ART

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 023 959,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV			641 959,49			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce			264 108,16			
1	K	310236261	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	444,000	564,00	250 416,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Stropní trámy					
	W		Počet trámů*2=počet kapes (34+68)*2		204,000			
	W		Rákosové trámy					
	W		Počet trámů*2=počet kapes (32+52+36)*2		240,000			
	W		Součet		444,000			
2	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,304	10 640,00	3 234,56	SOD
	W		(4*3*25,3)/1000		0,304			
3	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,304	34 400,00	10 457,60	CS ÚRS 2024 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-43 675,25			
4	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisků s udusáním	m3	-30,855	1 415,50	-43 675,25	SOD
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			266 075,60			
53	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	28,000	3 900,00	109 200,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Demontáž krytiny pro střešní okna na mansardách					
	W		"Počet/denní výkon" 48/4		12,000			
	W		"Montáž" 48/3		16,000			
	W		Součet		28,000			
5	K	962032691	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního	m3	6,160	1 040,00	6 406,40	CS ÚRS 2024 01
	W		1,4*4*0,55*2		6,160			
6	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	444,000	327,00	145 188,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Stropní trámy					
	W		Počet trámů*2=počet kapes (34+68)*2		204,000			
	W		Rákosové trámy					
	W		Počet trámů*2=počet kapes (32+52+36)*2		240,000			
	W		Součet		444,000			
7	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	1,800	2 410,00	4 338,00	CS ÚRS 2024 01
	W		12*0,15		1,800			
8	M	311111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,240	930,00	223,20	CS ÚRS 2024 01
9	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	2,400	231,00	554,40	CS ÚRS 2024 01
10	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,240	690,00	165,60	CS ÚRS 2024 01
D	997	Přesun sutě			19 619,30			
11	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	13,766	935,00	12 871,21	SOD
	W		13,766		13,766			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,766	162,80	2 241,10	SOD
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	261,554	7,10	1 857,03	SOD
	W		13,766*19		261,554			
14	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	13,766	192,50	2 649,96	SOD
D	998	Přesun hmot			135 831,68			
15	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	65,288	2 080,50	135 831,68	SOD
D	PSV	Práce a dodávky PSV			1 290 699,77			
D	713	Izolace tepelné			75 775,36			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
16	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	257,127	76,30	19 618,79	CS ÚRS 2024 01
17	M	63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	257,127			
			257,127*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		539,967	104,00	56 156,57	CS ÚRS 2024 01
	D	762	Konstrukce tesařské					
18	K	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	762,000	74,50	793 567,41	
			"Vzpěra 1" 24*2		48,000		56 769,00	CS ÚRS 2024 01
			"Vzpěra 2" 12*2		24,000			
			"Pásek 1" 20*2		40,000			
			"Pásek 2" 16*2		32,000			
			"Kleština 1" 8*2		16,000			
			"Kleština 2" 8*2		16,000			
			"Kleština 3" 16*2		32,000			
			"Vaznice 1" 2*2		4,000			
			"Příložky vazné trámy" 330/0,6		550,000			
			Součet		762,000			
19	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	11,000	930,00	10 230,00	CS ÚRS 2024 01
20	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	381,000	231,00	88 011,00	CS ÚRS 2024 01
			762*0,5		381,000			
21	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	11,000	2 040,00	22 440,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	61155364	podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 3mm na povrchu s LDPE fólií 0,1mm a samolepicím proužkem 30 mm celková š 1,1m	m	2 392,594	38,10	91 157,83	CS ÚRS 2024 01
			Skladby podlahy		656,200			
			"Stropní trámy" 207,4+448,8		1 736,394			
			"Rošt" 1736,394		2 392,594			
			Součet					
23	K	762332931	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehotobvaným, průřezové plochy do 120 cm2	m	330,000	270,00	89 100,00	CS ÚRS 2024 01
			Příložka VT1 50/220 - 5000 mm - 48 ks		48*5,0			
			Příložka VT2 50/220 - 3000 mm - 30 ks		30*3,0			
			Součet		90,000			
					330,000			
25	K	762332932	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehotobvaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	84,000	338,00	28 392,00	CS ÚRS 2024 01
			Kleština 1 - 100/180 - 7000 mm - 8 ks		7,0*8			
			Kleština 2 - 100/180 - 1500 mm - 8 ks		1,5*8			
			Kleština 3 - 100/180 - 1000 mm - 16 ks		1*16			
			Součet		16,000			
					84,000			
26	K	762332933	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehotobvaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	174,000	452,00	78 648,00	CS ÚRS 2024 01
			Statika krovu					
			Vzpěra 1 - 160/180 dl. 3500 mm - 24 ks		3,5*24			
			Vzpěra 2 - 160/180 dl. 3000 mm - 12 ks		3,0*12			
			Pásek 1 - 160/160 dl. 1500 mm - 20 ks		1,5*20			
			Pásek 2 - 160/160 dl. 1150 mm - 16 ks		1,15*16			
			Sloupek 1 160/160 dl. 800 mm - 2 ks		0,8*2			
			Vaznice 1 160/180 dl. 2 000 mm - 2 ks		2*2			
			Součet		4,000			
					174,000			
50	M	60516101	řezivo smrkové sušené	m3	11,491	13 100,00	150 532,10	CS ÚRS 2024 01
			Příložky vazných trámů VT1 a VT2					
			Celková délka*šířka*výška*koeficient množství					
			330*0,05*0,22*1,15					
			Kleština 1 - 100/180 - 7000 mm - 8 ks		0,1*0,18*7*8*1,15			
			Kleština 2 - 100/180 - 1500 mm - 8 ks		0,1*0,18*1,5*8*1,15			
			Kleština 3 - 100/180 - 1000 mm - 16 ks		0,1*0,18*1,0*16*1,15			
			Vzpěra 1 - 160/180 dl. 3500 mm - 24 ks		0,16*0,18*3,5*24*1,15			
			Vzpěra 2 - 160/180 dl. 3000 mm - 12 ks		0,16*0,18*3,0*12*1,15			
			Pásek 1 - 160/160 dl. 1500 mm - 20 ks		0,16*0,16*1,5*20*1,15			
			Pásek 2 - 160/160 dl. 1150 mm - 16 ks		0,16*0,16*1,15*16*1,15			
			Sloupek 1 160/160 dl. 800 mm - 2 ks		0,16*0,16*0,8*2*1,15			
			Vaznice 1 160/180 dl. 2 000 mm - 2 ks		0,16*0,18*2,0*2*1,15			
			Součet		0,132			
					11,491			

soust

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	762341913	Výřezání otvorů v laťování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latě do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	152,000	75,90	11 536,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Montážní otvory - otvory pro střešní okna					
	VV		Počet*šířka*výška					
	VV		48*1*3		144,000			
	VV		8*1*1		8,000			
	VV		Součet		152,000			
28	K	762342913	Zalátování otvoru ve střeše - montáž (materiál ve specifikaci) latěmi tl. do 32/50 mm, na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	152,000	119,00	18 088,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,932	8 280,00	15 996,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		Počet*délka*šířka*výška					
	VV		175*4,0*0,06*0,04*1,15		1,932			
29	K	762381013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 12,5 do 15 m	kus	2,000	8 960,00	17 920,00	CS ÚRS 2024 01
55	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-9,386	8 759,00	-82 211,97	SOD
	VV		-1222,14*0,08*0,08*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-9,386			
	VV		Součet		-9,386			
54	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	-868,197	56,72	-49 244,13	SOD
	VV		"ST02					
	VV		611,07*-1		-611,070			
	VV		257,127*-1		-257,127			
	VV		Součet		-868,197			
30	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	-752,040	59,47	-44 723,82	SOD
31	M	60552001	hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	-5,846	19 950,00	-116 627,70	SOD
32	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-0,379	8 759,00	-3 319,66	SOD
	VV		Odečet původního množství					
	VV		-0,379		-0,379			
33	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	-5,825	16 435,00	-95 733,88	SOD
34	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	628,800	88,00	55 334,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Podhledový trám PT1 - 120/180 - délka 6050 mm (počet*délka)					
	VV		32*6,05		193,600			
	VV		Podhledový trám PT2 - 120/180 - délka 6500 mm (počet*délka)					
	VV		52*6,5		338,000			
	VV		Podhledový trám PT2 - 100/160 - délka 2700 mm (počet*délka)					
	VV		36*2,7		97,200			
	VV		Součet		628,800			
35	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	14,993	10 300,00	154 427,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		Celková délka*rozměry*koeficient množství					
	VV		"PT1" (6,05*32)*0,12*0,18*1,15		4,809			
	VV		"PT2" (6,5*52)*0,12*0,18*1,15		8,396			
	VV		"PT3" (2,7*36)*0,1*0,16*1,15		1,788			
	VV		Součet		14,993			
36	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami	m	-328,400	180,50	-59 276,20	SOD
	VV		Odečet původního množství					
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		-14,02*30		-420,600			
	VV		-9,6*12		-115,200			
	VV		Skutečné množství					
	VV		Stropní trám T1 - 200/250 - délka 6100 mm					
	VV		34*6,1		207,400			
	VV		Součet		-328,400			
37	K	762822150	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2	m	448,800	206,00	92 452,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Stropní trám T2 - 200/300 - délka 6600 mm					
	VV		68*6,6		448,800			
	VV		Součet		448,800			
38	M	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	8,945	12 777,50	114 294,74	SOD
	VV		Odečet původní výměry					
	VV		-33,948		-33,948			
	VV		Celková délka*rozměry*koeficient množství					
	VV		"T1" 207,4*0,2*0,25*1,15		11,926			
	VV		"T1" 448,8*0,2*0,3*1,15		30,967			
	VV		Součet		8,945			
39	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	65,288	2 147,00	140 173,34	SOD
40	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	17,769	517,75	9 199,90	SOD
D 764 Konstrukce klempířské							93 508,80	
41	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	77,280	1 210,00	93 508,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Počet*obvod*šířka					
	VV		"Střešní okna" 48*(1,2+1,2+1,2+1,2)*0,3		69,120			
	VV		"Výlezy" 8 *(0,8+0,8+0,9+0,9)*0,3		8,160			
	VV		Součet		77,280			
D 765 Krytina skládaná							327 848,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	765111122	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 do malty šupinové	m2	336,000	814,00	273 504,00	CS ÚRS 2024 01
	W		56*6		336,000			
43	K	765111833	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m2	336,000	29,50	9 912,00	CS ÚRS 2024 01
	W		56,000*6		336,000			
44	K	765111944	Vyspravení krytiny keramické hladké (bobrovky) do malty sklonu do 30°, počet tašek přes 32 do 40 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	56,000	402,00	22 512,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Plocha střesních oken		56,000			
	W		56		56,000			
45	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	56,000	19,10	1 069,60	CS ÚRS 2024 01
46	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	336,000	45,60	15 321,60	CS ÚRS 2024 01
	W		56*6		336,000			
47	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,000	1 558,00	4 674,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	3,000	285,00	855,00	SOD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				91 300,00	
D VRN6			Územní vlivy				91 300,00	
52	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	91 300,00	91 300,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Kamionová přeprava a mechanizace na složení					
	W		1		1,000			

