

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Město Budyně nad Ohří
sídlo/adresa:	Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
IČ/RČ:	002 63 427
Statutární zástupce:	Ing. Petr Kindl
Číslo smlouvy:	24/SML2247/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	1.764.120,-Kč
název projektu:	Kanalizační stoka Ostrovní, Budyně nad Ohří

změna se týká:

		ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
	X	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
		OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

ke změně dochází z důvodu:

Nečekaným a předem nepředvídatelných skutečností, které prodloužily realizaci akce, s tím, že tato je nyní ve fázi ukončení, avšak žadatel teprve zahájil kolaudační řízení, které se vyřizuje a předpokládaný termín nabytí právní moci kolaudačního souhlasu je právě do 31.12.2025. Důvody prodloužení stavebních prací: Zdůvodnění: a. Předání staveniště se zpozdlilo o 10denní čekací dobu na Dopravním inspektorátu. b. Nález klenutého sklepu, následně byli přizváni zástupci archeologie. c. Docházelo k obtížnosti výkopových prací z důvodu souběhu staré kanalizace a vodovodního řádu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Budyni nad Ohří	dne: 13.6.2025	Ing. Petr Kindl, starosta Razítko a podpis statutárního zástupce
-------------------	----------------	---