

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025		
<i>Žadat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).</i>		
Obchodní firma/název/jméno:	Obec Patokryje	
sídlo/adresa:	Patokryje 35, 43401 Patokryje, Ústecký kraj	
IČ/RČ:	00266124	
Statutární zástupce:	Karel Řehák	
Číslo smlouvy:	23/SML2839/SoPD/ZPZ	
výše poskytnuté dotace:	2 926 850 Kč	
název projektu:	Jezero v Patokryjích	
změna se týká:		
		ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
	A	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
		OSTATNÍ
ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn</i>
ke změně dochází z důvodu:		
Žadatel žádá o změnu termínu dokončení realizace z 31.3.2025 do 30.6.2025. Důvod prodloužení termínu realizace projektu souvisí s dořešením kolaudačního souhlasu či odpovídajícího dokumentu, nahrazující kolaudační souhlas, kdy fyzická realizace akce je dokončena avšak následně bude ještě požádáno o kolaudaci s tím, že aktuálně je připravena žádost o vydání kolaudace. Předpokládáme, že tento kolaudační souhlas bude vydán do 30.6.2025, s tím, že dle výkladu správce daně (finančního úřadu) je v rámci následných kontrol považováno za ukončení realizace projektu datum nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, proto žádáme o změnu původně předpokládaného termínu tak, aby nedošlo k případnému porušení rozpočtové kázně za nedodržení závazně stanoveného ukazatele v termínu pro dokončení realizace projektu.		
Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.		
V Patokryjích, dne 31.3.2025	 Razítko a podpis statutárního zástupce	