Studie proveditelnosti - Příloha č. 2

Časový harmonogram transformace DOZP Oleška-Kamenice p. o.

	2022												2023												2024														
harmonogram kroků /měsíce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.
Přípravná fáze provozní																																							
vytvoření MTT																																							
vypracování transformačního plánu a studie proveditelnosti																																							
schválení TP zřizovatelem																																							
schválení TP MPSV																																							
vypracování plánu vzdělávání stávajících zaměstnanců																																							
vypracování finančního plánu pro transformaci																																							
vypracování plánu přesunu klientů do CHB																																							
komunikace s klienty																																							
komunikace s klienty - využití alternativních služeb v místě poskyt.																																							
komunikace se stávajícími zaměstnanci																																							
komunikace s opatrovníky																																							
komunikace s veřejností																																							
komunikace s zřizovatelem																																							
komunikace s obcí																																							
komunikace s veřejnými službami																																							
komunikace s odbornou veřejností																																							
projednávání změn v registraci																																							
Aktualizace SQSS																																							
Přípravná fáze stavební																																							
VŘ zhotovitele projektu	celkem 20 měsíců s výběrem projektanta a st. povolením																																						
zpracování projekt. dokumentace , rozpočet, staveb. povolení																																							
kontrola projektové dokumentace (MPSV)????																																							
VŘ zhotovitel- stavba	celkem 26 měsíců s výběrem zhotovitele																																						
informace o budoucí zakázce																																							
Realizační fáze stavební																																							
předání staveniště																																							
rekonstrukce - stavební práce																																							
dodělávky, fakturace																																							
rozhodnutí o užívání - kolaudace																																							
Realizační fáze provozní																																							
registrace služby - podání návrhu																																							
podání žádostí o změnách kapacity a úvazků																																							
vybavení nových prostor CHB																																							
přestěhování klientů a zahájení poskytování služby																																							
VŘ na PSS a soc. pracovníka do nové služby CHB																																							
seznámení nových zaměstnanců s náplní práce																																							
nástup nových zaměstnanců +seznámení se SQSS																																							
posilování kompetencí klientů																																							
zapojení klientů do rozhodování o nové službě																																							
zavést spolupráci s rodinami a opatrovníky kl.																																							
zavést spolupráci s úřady,lékaři																																							
vytvořit adresář navazujících služeb v místě bydliště																																							
vytvoření návrhu a realizace úprav stávajících služeb																																							

- ČINNOSTI PRO VŠECHNY NOVÉ I STÁVAJÍCÍ SLUŽBY
- ČINNOSTI VÁZANÉ NA KOMUNIKAČNÍ STRATEGII
- ČINOSTI TÝKAJÍCÍ SE PŘESUNU 10 KLIENTŮ DO CHB
- ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NOVÉ SLUŽBY CHB
- ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPRAVY KLIENTŮ
- ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPRAVNÉ A REALIZAČNÍ PRÁCE STAVEBNÍ
- ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE HUMANIZACE STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB
- INFORMACE K SOUHRNNÉM OBDOBÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY

2025									2026												2027									
IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.